

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी।

पत्रांक.....847 अणु / दिनांक.....05/05/2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल मोतिहारी।

सेवामें,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
—सह—सचिव BRRDA,
बिहार, पटना।

विषय —

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना(एस0सी0) के अन्तर्गत निर्माणधीन पथों के लिए निधि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एस0सी0) योजना अन्तर्गत निर्माणधीन पथों का पथवार मांगी जाने वाली आवंटन की सूची पत्र के साथ भवदीय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

ज्ञात्वय हो कि उक्त सभी पथ में पूर्व में प्राप्त आवंटन शून्य हो चुका है, एवं इसकी प्रविष्टि MIS पर भी की जा चुकी है।

अनु0:— यथोक्त।

विश्वासभाजन,

[Handwritten Signature]
5/5/22
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी।
[Handwritten Signature]

Name of Circle :- Motihari
Scheme Head :- MMGSY(SC)

Name of Division :- Motihari

Scheme Head :- MIMGSY (SC)

S.No.	Name of Road	Administrative Sanction		Agreement Amount (in Lacs)		Name of Contractor	Agreement No.	Agreement Date	Date of Completion	कार्य का स्तर (E/W,GSB/BT)	Actual/Tetativ Date of Completion	MIS के अनुसार अवदान भुगतान (लाख में)	किये गये संचालित कार्य की कुल राशि (लाख में)	अवधिगत राशि (लाख में)
		Length (K.M.)	Amount (in Lacs)	Main Work	Maint.									
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	House Of Sawai Rai to T06	1.210	91.920	86.23780	10.505	M/S Pragma Construction	60 SBD 20-21	21.09.20	20.09.21	PCC	30.06.22	0.00000	26.54745	26.54745
2	Dumra Pandit Tola to T04	1.740	111.521	103.86610	16.664	Nandan Kumar	03 SBD 21-22	19.06.21	18.06.22	PCC	30.06.22	0.00000	36.24391	36.24391
3	Sagar Churaman Banpuria Bridge to L039	1.000	83.370	80.29876	10.340	Mata Rani Infrastructure Pvt. Ltd	88 SBD 20-21	03.02.21	02.02.22	Complete	02.02.22	21.00976	79.89626	58.88650
4	Jasauli to L046	2.470	192.060	169.14525	24.18575	Om Prakash Yadav	72 SBD 20-21	21.09.20	20.09.21	Complete	31.03.22	131.07062	167.89503	36.82441
											Total	152.08038	310.58265	158.50227

- (1) अधियाचना, पूर्ण विशिष्टि के अनुरूप किये गये कार्यों के लिए किया जा रहा, जिसकी प्रविष्टि मापी पुस्त में की जा चुकी है। इन कार्यों पर SQM/L.E. की कोई प्रतिकुल टिप्पणी नहीं है।
- (2) भुगतान प्रतिकार प्राप्त होने पर पीव दिनों के भीतर विपनों का भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।
- (3) प्रमूढल को पूर्व में उपलब्ध कराये गये भुगतान प्रतिकार का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवम् प्रगति प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है।
- (4) कार्यस्थल पर नागरिक सूचना पट्ट एवम् स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।
- (5) प्रपत्र QM-1 एवम् उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) संलग्न है।
- (6) पथ निर्माण के लिए पूर्ण लम्बाई में मुनि उपलब्ध है जिसे संवेदक को Hand over कर दिया गया है।
- (7) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित कर दिया गया है।
- (8) संवेदक को Mobilization एवं Machinery अग्रिम की राशि की आवश्यकता नहीं है। अथवा अग्रिम की राशि के लिए संवेदक द्वारा समर्पित अधियाचना स्वर के आलोक में राशि की मांग नहीं की गई है।

Signature
5/5/2022
Junior Engineer

Signature
05/05/2022
Asst. Engineer

St.Divisional Accounts Officer
R.W.D. Works Division, Motihari

Signature
R.W.D. Works Division, Motihari
Executive Engineer

R.W.D Work Division Motihari

FROM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (I) Below Rule-150)
From of Utilisation Certificate up to the month of 20 March 2022

Sl. No.	Name of Scheme	Sanction No.& Date With Amount (In laces Rs.)	Amount Received (In laces Rs.)	Particulars
1	MMGSY(SC)	Vide latter No. (Through Bank)	3844.79548	Certified that out of Rs- 7423.22769 laces of Grants- in aid sanction during the year in faver of R.W.D Bihar , Motihari a sum of Rs.- 7408.47363 laces has been utilized for the purpose of MMGSY(SC) Scheme as given in the margin for which its was sanctioned and that the balance of Rs.- 14.75406 laces . Remaining Unutilized at the end of the Period under report.
		(Through CFMS) Vide Lt. No. 218 Dt. 25.01.22	3578.43221	
	Total		7423.22769	


1. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid & sanctioned have been duly fulfilled / are being fulfilled and that I have exercised the following cheeks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.


2. Kind of Cheeks exercised:-

- Works have been supervised by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have been test
- Measurement have been recoded in the MBs and test check conucted by the assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed

3. Physical Progress achieved.

- Construction of Road Works.
- Construction of CD works.


Sr.Divisional Accounts Officer
R.W.D. Works Division, Motihari


Executive Engineer
R.W.D Division Motihari