

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2

पत्रांक:- 110 / अनु0 / गोपालगंज, दिनांक:- 14/1/23

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी -सह-
सचिव,
ब्राडा,
बिहार, पटना।

विषय:-

स्थायी पुर्नस्थापन कार्य कराए गए पथों के अधियाचना के संबंध में।

प्रसंग :-

महाशय,

उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत अतिवृष्टि/बाढ से क्षतिग्रस्त पथों में कराए गए स्थायी पुर्नस्थापन कार्य के भुगतान हेतु राशि अधियाचना विहित प्रपत्र में की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि अधियाचित राशि रू0 4868830=00 (अडतालिस लाख अडसठ हजार आठ सौ तीस) मात्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। कराये गए कार्य का भुगतान किसी अन्य मद से नहीं हुआ है।

उाए

अनु0- यथोक्त।

विश्वास भाजन

14/1/23
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2

FORM CER 19
(See government of India's Decision) Below Rule-150
Form of utilisation certificate up to Month of Jan. 2023
FDR Permanent restroation under CFMS Ledger ID- 16290

SI No.	Name of Scheme	Allotment Received		Expenditure		Balance	
		By CFMS	15358057.00	By CFMS	15358057.00	In CFMS	0.00
	FDR	Total	15358057.00000	Total	15358057.00	Total	0.00000
	Permanent restroation under CFMS Ledger ID- 16290					Certified that sum of Rs. 15358057.00 has been utilized for the purpose of FDR Permanent restroation under CFMS Ledger ID- 16290 as given in the margin for which it was sanction as that the balance of Rs.0.00 remaining unutilized at the end of the period under report.	

2. Certified that I have satisfied my self the condition in which the grants aid was sanctioned have been duly full filled are beign fulfilled and that have exercised the following checks to see that the kind of checks exercised:-

- i. Work have been supervised by executive engineer/Super intending Engineer..... Yes
 - ii. Periodical inspection has been conducted by E.E./S.E/E.E. Weekly S.E. quarterly
 - iii. Construction materials have been tested-Yes
 - iv. Measurement have been recorded in MB as test Check Conducted by Assistant Engineer/ Executive
 - v. All other coda formalities have been observed- Yes
- 3 Physical Progress achieved:-
- i. Construction of Road work 11 Nos.
 - ii. Construction of CD work 77/2 Nos (77HP CUI/2 No RCC)

14/01/23
 Divisional Accounts Officer
 R.W.D. Works Division
 Gopalganj-2

14/01/23
 Executive Engineer,
 R.W.D. Works Division
 Gopalganj-2

Name of Division:- R.W.D. WORKS DIVISION GOPALGANI-2
Head:- MMGSY (World Bank)

Rural Work Department
MMGSY (World Bank) Allotment Requisition Format

Sl. No.	Year	Name of Road	Name of Contractor	Administrative Sanction		Agreement Amount (in lakh)		Allotment Received (in Lakh)	Total Expenditure (in Lakh)	Value of Measurement (in Lakh)	Current Demand (in Lacs) (11-9)	Remarks
				Length (in Km)	Amount (in Lacs)	Main Work	Maintenance					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2016-17	PMGSY Katalpur to NH 101 Bhumthar Toia	Sona Engicon PVT Ltd	4.100	318.58000	309.07656	9.49941	259.78065	259.78065	309.07533	48.68830	Due to FDR Revised

Divisional Account Officer
R.W.D. Works Division, GopalGANI-2

14/10/23

Executive Engineer
R.W.D. Works Division, GopalGANI-2

14.01.23

14/11/23

सुखानेनी ग्रामसन्धके (विश्वकेके संकेषित) ओजवाज्जाने कींछनो जी. स्टववर्त
कलापुट से रन-रन्ध-10। भूमिडाट टोला पवा का निर्माण कार्य।
(भे.केम इन्धिमो.म प्रा.वि.)

Schedule XLV Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK-323

east of cost.
 Continuation of
 Pl.1 Boundary & Laying Referance.

wide page w. 41

17.00 Nos e is 1843.00 / each = 31331 = 60

Pl.2 clearing and grubbing

road land - - - do -

wide page w. 41

1.64 Hect e is 34447.00 / Hect = 56493 = 60

Pl.3 Dimensioning of existing

Structure - - do -

wide page w. - 41

6.272 m³ e is 339.00 / m³ = 2126 = 60

Pl.4 Concentration in culvert Soil -

wide page w. 43

105.00 m³ e is 52.50 / m³ = 5460 = 60

Continuation

695410 = 60

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Th:5</u> Discontinuity of existing structures - - -			C/E		
wide page w - 42					
$3.00 \text{ m}^2 \text{ e } 806.00 / \text{m}^2 = 4$					$2418 = 45$
<u>Th:6</u> Discontinuity of existing					
wide page w - 42					
$163.27 \text{ m}^2 \text{ e } 248.00 / \text{m}^2 = 45$					$40496 = 45$
<u>Th:7</u> Removing all types of					
lime pipe - - -			C/E		
wide page w - 42					
$40.00 \text{ m}^2 \text{ e } 114.00 / \text{m}^2 = 4$					468056
<u>Th:8</u> Construction of embankment with approved material - -					
wide page w - 42					
$1995.00 \text{ m}^2 \text{ e } 38.00 / \text{m}^2 = 45$					$56810 = 45$
<u>Th:9</u> Construction of embankment with material obtained - -					
wide page w - 43					
$5089.00 \text{ m}^2 \text{ e } 140.00 / \text{m}^2 = 45$					$755572 = 45$
$307.94 \text{ m}^2 \text{ e } 85.00 / \text{m}^2 = 4$					$202895 = 45$
$5396.94 \text{ m}^2 \text{ e } 140.00 / \text{m}^2 = 45$					$755572 = 45$
<u>Th:10</u> Breachdown of cultury soil by manual means with - - -					
wide page w - 43					
$2387.00 \text{ m}^2 \text{ e } 85.00 / \text{m}^2 = 4$					$202895 = 45$
<u>Th:11</u> Construction of G.C.B. govt -					
wide page w - 87					
$2568.82 \text{ m}^2 \text{ e } 2867.00 / \text{m}^2 = 45$					889554450
Continuation					
$2102.736 \text{ m}^2 \text{ e } 2867.00 / \text{m}^2 = 45$					889554450
$3101.216 \text{ m}^2 \text{ e } 2867.00 / \text{m}^2 = 45$					889554450
					100497542

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Stn-12 Providing laying.					
Spreading W.B. M.C.C. - -					
241.76 253.72 m ² wide base - 88					
1009.26 m ² wide base - 43					
1262.489 m ² e/s 4859.00/m ²					6079192.2 6134434.20
1251.12					
Stn-13 Providing Laying & spreading					
W.B. M.C.C. - - - e/s					
318.055 289.93 m ² wide base - 89					
1176.116 m ² wide base - 49					6792791.2
Limit - 1493.977 m ²					
1406.046 m ² e/s 4547.00/m ²					666611200 6793113200
1493.977 m ² 1493.906					
Stn-14 Providing and laying					
Primer coat - - - e/s					
3865.73 m ² wide base - 89					3860.03
13458.08 m ² wide base - 44					
1432.81 m ² e/s 27.00/m ²					467743.20 467589.20
Stn-15 Providing and laying					
(First class) surface dressing -					
3860.03					
3865.73 m ² wide base - 89					
13458.08 m ² wide base - 44					
17318.11					1333494.20
17322.81 m ² e/s 77.00/m ²					1333955.20
Stn-16 Providing and laying					
(Second class) surface dressing -					
3860.03					
3865.73 m ² wide base - 90					
13458.08 m ² wide base - 44					
17322.81 m ² e/s 72.00/m ²					1246904.20 1247314.20
17318.11					25902360.20 26030362.20

Continuation 25969724.2

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Item 17</u> Construction of unreinforced					
c. c. Pavement - -					
vide page no - 45					
$399.93 \text{ m}^2 \text{ c.c.} @ 6954.00/\text{m}^2 = \text{Rs } 27,76,941.200$					
<u>Item 18</u> Printing new letter's					
2 figures of any shade - -					
vide page no - 45					
$4570.00 \text{ m}^2 \text{ c.c.} @ 0.62 \text{ cm/L} = \text{Rs } 27,96.00$					
<u>Item 19</u> Cantenary, mandatory					
informationary direction - -					
vide page no - 45					
$20.00 \text{ Nos} @ 4024.00/\text{Nos} = \text{Rs } 80,480.00$					
<u>Item 20</u> Providing & fixing of					
typical MGSY sign - -					
vide page no - 45					
$2.00 \text{ Nos} @ 7696.00/\text{each} = \text{Rs } 15,392.00$					
<u>Item 21</u> Painting lines & ditches					
arrow - - - - -					
vide page no - 46					
$704.00 \text{ c.c.} @ 80.00/\text{m}^2 = \text{Rs } 56,320.00$					
<u>Item 22</u> Ordinary Km post					
vide page no - 46					
$5.00 \text{ Nos} @ 2242.00/\text{each} = \text{Rs } 11,210.00$					
<u>Item 23</u> 2004 post -					
vide page no - 46					
$16.00 \text{ Nos} @ 580.00/\text{each} = \text{Rs } 9,280.00$					

Continuation

Rs 28,85,577.900

28,98,278.00

28,92,214.30

Continuation of 30888349-26

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(8)

AA vide letter no. 2302 dt 18.5.16

$L = 4.10 \text{ KM}$

Amnt = 343.92 lacs.

Revised estimate	At Road Rate
Work already done	= 259.78
For	= 49.30
M/c	= 9.50
<u>to tip</u>	<u>318.58 lacs</u>

Round

Technically Sanctioned Road Length.....KM for Rs..... 318.58 lacs

(..... Three Crore eight Lacs..... Thousand only)

Sanction of Estimate does not mean Sanction of rates.
Conditions and directions laid down in attached technical notes
with the DPE is to be followed Strictly.

27/6/22


A.E.
RWD

27/6/22

E.E.
RWD

27/6/22

C.E.-8
RWD, PAT



बिहार BIHAR

20/8/2018 1000X121000 (म) नि-11 डिग्रीम 10/10/2018 AR 187223
संजय प्रसाद श्रीवास्तव रजिस्ट्री अधिकारी
सा 10 नं-3/2004

SUPPLEMENTARY AGREEMENT

: 49/5BD (Sup) / MMHAY / 2022-23

1. Agreement No.
2. Estimated Cost Rs.
3. Revised Agreement Amount Rs.
 - (i) Construction Cost Rs.
 - (ii) Maintenance Cost.
- Original Agreement Cost
 - (i) Construction Cost Rs.
 - (ii) Maintenance Cost.
4. Performance Securities Rs.
5. Date of Commencement of Work
6. Date of Completion of Work

: 31857597 =
: 30907656 =
: 949941 =
: 28938906 =
: 27988965 =
: 949941 =
: A/c no 17911 03 P0000 3758-73000/-
PNB, Gopalgarh
: 3/12/16
: 2/12/7

SONA ENGINEERING PVT. LTD.

Managing Director

Executive Engineer
RWD (W) Division
Gopalgarh-2

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-BRRDA(HQ)-MMGSY-219/22 230/113

/पटना, दिनांक- 6.10.22

प्रेषक,

ई० अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय: MMGSY (WB) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन PMGSY
Katalpur to NH 101 Bhumihar Tola, Length-4.100 कि०मी० के पुनरीक्षित
प्राक्कलन में मदवार बड़े हुए मात्रा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक-561 अनु० दिनांक 28.06.2022


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में आपसे प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन के तकनीकी अनुमोदन एवं प्रस्ताव के आलोक में कुल-06 (छः) अदद मदों की मात्रा में बढ़ोतरी के संबंध में दिनांक 27.09.2022 को सचिव महोदय की अध्यक्षता में संपन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति आपके सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

उक्त कार्यवाही की कंडिका-2 विषय एवं प्रस्ताव के संबंध में स्पष्ट करना है कि पथ निर्माण कार्य हेतु व्यय मूल प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (WB) अंतर्गत विपत्र कोड-37-4515001030518 से जबकि पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य एवं बाढ़/अतिवृष्टि के कारण पुनर्स्थापन हेतु विभिन्न मदों में बढ़ोतरी के क्रम में आवश्यक व्यय की राशि का भुगतान 3054-सड़क तथा सेतु अंतर्गत विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001 के माध्यम से ही कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु०:-निविदा समिति की कार्यवाही की छायाप्रति।

विश्वासभाजन



(अशोक कुमार मिश्रा)

झांपांक:-BRRDA(HQ)-MMGSY-219/22

230/

/पटना, दिनांक-6.10.22

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

दिनांक 27.12.22 को सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

1	उपस्थिति :-	• श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना। • श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग। • श्री निर्मल कुमार, मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना। • श्री आमीर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।																																								
2	विषय एवं प्रस्ताव	(i) योजना शीर्ष/विपत्र कोड :- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (विश्व बैंक)-मुख्यशीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास समूह शीर्ष-राज्य योजना के अंतर्गत उपशीर्ष-0518-मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (विश्व बैंक सम्पोषित), विपत्र कोड-37-4515001030518 है। 3054-सड़क तथा सेतु-मुख्यशीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष-04-जिला तथा अन्य सड़के, लघु शीर्ष-105-रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष-0001-ग्राम सड़क-अन्य रख-रखाव व्यय जिसका विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001 है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 2530.00 करोड़ का बजटीय उपबंध प्राप्त है, इसी राशि से अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) मद की बढ़ोतरी राशि का व्यय विकलनीय होगा। (ii) योजना का नाम :-MMGSY (WB) अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त 01 (एक) अदद योजना, PMGSY Katalpur to NH 101 Bhumihar Tola, Length 4.100 कि०मी० के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुसंधान कार्य हेतु मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का पत्रांक-561 अनु० दिनांक 28.06.2022 के द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित DPR विभाग को समर्पित है, जिसकी विवरणी Table-'A' एवं 'B' में निम्नवत् है :- <table><tr><th colspan="10">Table-A</th></tr><tr><th>Sl No</th><th>Division</th><th>Block</th><th>Name of Road</th><th>Length (in km)</th><th>Total Population Served</th><th>Reason for Revised DPR</th><th>As per Administrative Approval (in Lacs)</th><th>As Per Revised Technical Sanction (in Lacs)</th><th>Amount & % Increase/Decrease</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>1</td><td>Gopalganj-2</td><td>Baikundipur</td><td>PMGSY Katalpur to NH 101 Bhumihar Tola</td><td>4.100</td><td>2044</td><td>प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-4.100 कि०मी० है। अधिकांश जलियां ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान द्वारा स्थल निरीक्षण एवं कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के द्वारा तकनीकी प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि इस पथ का निर्माण वर्ष 2016-2017 में किया गया था। उक्त पथ कुल-9 गांवों एवं बराबटो को संपर्कता प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण पथ है। यह योजना अपने निर्माणधीन अवस्था में ही वर्ष 2020 के बाढ़ से प्रभावित होकर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। वर्ष 2020 में बाढ़ आने के पूर्व पथ का निर्माण अवस्था Earth Work, GSB & WBM Gr-II, Gr-III & Surface Dressing and other items तक का कार्य पूर्ण कर लिया गया था। किन्तु आकस्मिक आपदा बाढ़ के कारण पथ का अधिकांश भाग जल प्रभावित हो गया था। इस कारण पथ का अधिकांश भाग जर्जर हो गया है। इसके अलावा पथ का पथराव तेज जल बहाव के कारण जगह-जगह टूट गया है जिसे प्राक्कलन में किये गये प्राक्कानित राशि से पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप कार्यवित्त में पुनरीक्षित प्राक्कलन में बड़े ह्रास की स्थिति का प्रस्ताव है।</td><td>343.920</td><td>318.58</td><td>25.34 लाख & 7.37% घट</td></tr></table>	Table-A										Sl No	Division	Block	Name of Road	Length (in km)	Total Population Served	Reason for Revised DPR	As per Administrative Approval (in Lacs)	As Per Revised Technical Sanction (in Lacs)	Amount & % Increase/Decrease	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	Gopalganj-2	Baikundipur	PMGSY Katalpur to NH 101 Bhumihar Tola	4.100	2044	प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-4.100 कि०मी० है। अधिकांश जलियां ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान द्वारा स्थल निरीक्षण एवं कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के द्वारा तकनीकी प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि इस पथ का निर्माण वर्ष 2016-2017 में किया गया था। उक्त पथ कुल-9 गांवों एवं बराबटो को संपर्कता प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण पथ है। यह योजना अपने निर्माणधीन अवस्था में ही वर्ष 2020 के बाढ़ से प्रभावित होकर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। वर्ष 2020 में बाढ़ आने के पूर्व पथ का निर्माण अवस्था Earth Work, GSB & WBM Gr-II, Gr-III & Surface Dressing and other items तक का कार्य पूर्ण कर लिया गया था। किन्तु आकस्मिक आपदा बाढ़ के कारण पथ का अधिकांश भाग जल प्रभावित हो गया था। इस कारण पथ का अधिकांश भाग जर्जर हो गया है। इसके अलावा पथ का पथराव तेज जल बहाव के कारण जगह-जगह टूट गया है जिसे प्राक्कलन में किये गये प्राक्कानित राशि से पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप कार्यवित्त में पुनरीक्षित प्राक्कलन में बड़े ह्रास की स्थिति का प्रस्ताव है।	343.920	318.58	25.34 लाख & 7.37% घट
Table-A																																										
Sl No	Division	Block	Name of Road	Length (in km)	Total Population Served	Reason for Revised DPR	As per Administrative Approval (in Lacs)	As Per Revised Technical Sanction (in Lacs)	Amount & % Increase/Decrease																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																	
1	Gopalganj-2	Baikundipur	PMGSY Katalpur to NH 101 Bhumihar Tola	4.100	2044	प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-4.100 कि०मी० है। अधिकांश जलियां ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान द्वारा स्थल निरीक्षण एवं कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के द्वारा तकनीकी प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि इस पथ का निर्माण वर्ष 2016-2017 में किया गया था। उक्त पथ कुल-9 गांवों एवं बराबटो को संपर्कता प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण पथ है। यह योजना अपने निर्माणधीन अवस्था में ही वर्ष 2020 के बाढ़ से प्रभावित होकर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। वर्ष 2020 में बाढ़ आने के पूर्व पथ का निर्माण अवस्था Earth Work, GSB & WBM Gr-II, Gr-III & Surface Dressing and other items तक का कार्य पूर्ण कर लिया गया था। किन्तु आकस्मिक आपदा बाढ़ के कारण पथ का अधिकांश भाग जल प्रभावित हो गया था। इस कारण पथ का अधिकांश भाग जर्जर हो गया है। इसके अलावा पथ का पथराव तेज जल बहाव के कारण जगह-जगह टूट गया है जिसे प्राक्कलन में किये गये प्राक्कानित राशि से पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप कार्यवित्त में पुनरीक्षित प्राक्कलन में बड़े ह्रास की स्थिति का प्रस्ताव है।	343.920	318.58	25.34 लाख & 7.37% घट																																	

Table-B

Sl. No.	Item No.	Description of Item	As Per Agreement				As Per Revised Estimate				Variation		
			Unit	Qty	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)	Qty	Rate	Amount	Qty	Amount	Percentage	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	11	Granular sub-base with Well Graded Material (Table 100.1.1) A) By Mix in place Method (Grading II) Construction of granular sub-base by providing well graded material, spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface mixing by mix in place method with motor at 1000 and compacting with smooth wheel roller to achieve the desired density complete as per Technical specification of 401. (Note: thickness of this layer is extended for a width of 4.25m as Drainage Layer also where applicable)	Cum	2570.258	2867.000	7368929.89	3102.745	2867.000	8895572.78	512.488	1526543.10	23.22	
2	12	Providing, laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes to water bound macadam specification including spreading in uniform thickness, hand packing, rolling with smooth wheel roller 80-100 kN in stages to proper grade and camber, applying and brooming stone according to fill-up the interstices of coarse aggregate, watering and compacting to the required density (Grading 2 as per Technical Specification Clause 405)	Cum	1009.800	4859.000	4906618.20	1263.089	4859.000	6177349.45	255.289	1250731.25	25.08	
3	13	Providing, laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes to water bound macadam specification including spreading in uniform thickness, hand packing, rolling with smooth wheel roller 80-100 kN in stages to proper grade and camber, applying and brooming stone according to fill-up the interstices of coarse aggregate, watering and compacting to the required density (Grading 3 as per Technical Specification Clause 405)	Cum	1170.190	4547.000	5348135.93	1492.977	4547.000	6793113.42	317.787	1444973.49	27.02	
4	14	Prime Coat (Low Penetration) Providing and applying primer coat with bitumen emulsion (SS-1) on prepared surface of granular base including cleaning of road surface and spraying primer at the rate of 0.70-1.0 kg/sqm using mechanical means as per Technical Specification Clause 502	Sqm	13464.000	27.000	363528.00	17324.030	27.000	467748.81	3860.030	104222.81	28.63	
5	15	Providing and laying (First Coat) Surface Dressing as wearing course consisting of a layer of bituminous binder laid on the prepared surface, followed by a cover of crushed stone aggregates of specified size and rolling with three wheel 80-100 kN roller including cleaning the road surface as per technical specification clause 507 (First Coat: Nominal)	Sqm	13464.000	77.000	1036721.00	17324.030	77.000	1333950.31	3860.030	207222.31	28.67	
6	16	Providing and laying (Second Coat) Surface Dressing as wearing course consisting of a layer of bituminous binder laid on the prepared surface, followed by a cover of crushed stone aggregates of specified size and rolling with three wheel 80-100 kN roller including cleaning the road surface as per technical specification clause 507 (Second Coat: Nominal)	Sqm	13464.000	72.000	969408.00	17324.030	72.000	1247130.16	3860.030	277922.16	28.67	

3 समिति द्वारा की गयी समीक्षा

(i) सक्षम पदाधिकारी मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना द्वारा उपर्युक्त कंडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) के Table-A के कॉलम 09 में अंकित राशि के लिए योजना की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया गया है।

	(ii) पथ निर्माण विभाग के संकल्प सं०-प्र०७/विविध-०२-१८७/२०१८-७१५५ (एस) दिनांक १४.०९.२०१८ के कंडिका-४ में निहित प्रावधान के अनुरूप "किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में, २० प्रतिशत से कम या २० प्रतिशत तक की वृद्धि होने की स्थिति में, संबंधित योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिये पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जायेगा। "पथ निर्माण विभाग, विहार सरकार की अधिसूचना २१०६ (एस) दिनांक ०७.०३.२०१७ के अनुसार लोक निर्माण संहिता-२९२ (xviii) (xii) अधिकाई परिमाण-विषय (BOQ) मद का अनुमोदन २० प्रतिशत से अधिक विचलन होने पर प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति सक्षम प्राधिकार है। (iii) उक्त के आलोक में कंडिका-२ (विषय एवं प्रस्ताव) में अंकित योजना के Table-A के स्तम्भ-७ में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table-B के स्तम्भ-३ में अंकित ०६ (छः) अदद मद (Item No.-११, १२, १३, १४, १५, १६) के स्तम्भ-११ में अंकित मात्रा का विचलन अधिकतम अनुज्ञेय सीमा २० प्रतिशत से अधिक होने के क्रम में विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति अपेक्षित है।
४	समीक्षोपरांत कंडिका-२ में वर्णित मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (विश्व बैंक) अंतर्गत कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-२ के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त ०१ (एक) अदद योजना, PMGSY Katalpur to NH १०१ Bhumihar Tola, Length ४.१०० के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु कंडिका-२ (विषय एवं प्रस्ताव) के Table-A के स्तम्भ-७ में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table-B के स्तम्भ-३ में अंकित कुल-०६ (छः) अदद मदों के लिए स्तम्भ-८ में अंकित पुनरीक्षित मात्रा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

२१/९/२२
(आमीर नैय्यर)
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

(निर्मल कुमार)
मुख्य अभियंता-३,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

110

मुख्य अभियंता -3 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक:- 11/मु0अ0-3,त0स्वी0-07-132/22 7613180

पटना दिनांक:- 28-6-22

प्रेषक,

मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
MMGSY कोषांग,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- शीर्ष MMGSY योजना अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन कुल 02 अदद पथों के प्राक्कलन पर दिनांक-11.05.2022 को अगलगी के कारण पुनः पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-220 अनु0 दिनांक-17.02.2022, वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम-4-53/2007/6439/वि0 पटना, दिनांक 28.08.2018 एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान का पत्रांक-498 अनु0 दिनांक-23.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन स्वीकृत पथ के प्राक्कलन पर विभागीय पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में 20% से अधिक की मद विचलन एवं नए मद का प्रावधान होने के कारण पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर क्षेत्रीय अभियंताओं के लिए आवश्यक निदेश के साथ विभागीय स्वीकृति संबंधी अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है, जिसकी स्थिति निम्न प्रकार है:-

Sl. No.	Name of Division	Name of Scheme	Length (in km)	Department Ref Lett. No./Date	A.A. Amount (in Lakh)	Revised T.S. Amount (in Lakh) (As per Agmt. Rate)	F.D.R. Damage Repair Cost (In Lakh) (As per Agmt. Rate)
1.	Gopalganj-2	P.M.G.S.Y. Katalpur To NH101 Bhumihar Tola	4.100	2302/18.05.2016	343.920	318.58	49.30
2.		Jagdishpur Mode Pitch Sadak To Munja Bhumihar Tola	0.999	4599/06.11.2014	75.28	82.30	11.35

अनु0-1. स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

2. क्षेत्रीय अभियंताओं के लिए आवश्यक निदेश।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता-3, पटना