

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2

पत्रांक:- 113 / अनु0 / गोपालगंज, दिनांक:- 14/01/2023

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी -सह-
सचिव,
ब्राडा,
बिहार, पटना।

विषय:-

स्थाई पुर्नस्थापन कार्य कराए गए पथों के अधियाचना के संबंध में।

प्रसंग :-

दिनांक- 27.09.22 के विभागीय निविदा समिति से स्वीकृति प्राप्त है।

महाशय,

उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत अतिवृष्टि/बाढ से क्षतिग्रस्त पथों में कराए गए स्थाई पुर्नस्थापन कार्य के भुगतान हेतु राशि अधियाचना विहित प्रपत्र में की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि अधियाचित राशि रू0 571773=00 (पांच लाख एकहतर हजार सात सौ तिहतर) मात्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। कराये गए कार्य का भुगतान किसी अन्य मद से नहीं हुआ है।

उाए

अनु0- यथोक्त।

विश्वास भाजन

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2
12.01.23

FORM CER 19
(See government of India's Decision) Below Rule-150
Form of utilisation certificate up to Month of Jan. 2023
FDR Permanent restroation under CFMS Ledger ID- 16290

Sl No.	Name of Scheme	Allotment Received		Expenditure		Balance	
		By CFMS	15358057.00	By CFMS	15358057.00	In CFMS	0.00
	FDR Permanent restroation under CFMS Ledger ID- 16290	Total	15358057.00000	Total	15358057.00	Total	0.00000
						Certified that sum of Rs. 15358057.00 has been utilized for the purpose of FDR Permanent restroation under CFMS Ledger ID- 16290 as given in the margin for which it was sanction as that the balance of Rs.0.00 remaining unutilized at the end of the period under report.	

2. Certified that I have satisfied my self the condition in which the grants aid was sanctioned have been duly full filled are beign fulfilled and that have exercised the following checks to see that the kind of checks exercised:-
- Work have been supervised by executive engineer/Super intending Engineer..... Yes
 - Periodical inspection has been conducted by E.E./S.E/E.E. Weekly S.E. quarterly
 - Construction materials have been tested-Yes
 - Measurement have been recorded in MB as test Check Conducted by Assistant Engineer/ Executive
 - All other coda formalities have been observed- Yes
- 3 Physical Progress achieved:-
- Construction of Road work 11 Nos.
 - Construction of CD work 77/2 Nos (77HP CUI/2 No RCC)

Divisional Accounts Officer
R.W.D. Works Division
Gopalganj-2

14/01/23
Executive Engineer,
R.W.D. Works Division
Gopalganj-2
12.01.23

Rural Work Department
MMGSY (Old/Gen./SC/ST) Allotment Requisition Format

Name of Division:- R.W.D. WORKS DIVISION GOPALGANJ-2
Head:- MMGSY (SC)

Sl. No.	Year	Name of Road	Name of Contractor	Administrative Sanction		Agreement Amount (in lakh)		Allotment Received (in Lakh)	Total Expenditure (in Lakh)	Value of Measurement (in Lakh)	Current Demand (in Lacs) (11-9)	Remarks
				Length (in Km)	Amount (in Lacs)	Main Work	Maintenance	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2019-20	Mohammadpur Nilami to Raipur Tola	Anuj Kumar	1.065	75.350	73.60039	1.74705	37.87409	37.87409	73.44992	5.71773	

Divisional Account Officer
R.W.D. Works Division, Gopalganj-2

Executive Engineer
R.W.D. Works Division, Gopalganj-2
12.01.23

Name of work:- Mohamad Pur ~~TO~~ ~~Passport~~ ~~Book~~
Tala Nilamni ~~TO~~ ~~Passport~~

Schedule XLV-Form No. 134

Name of Agent:- Sri Anus Kumar

DIVISION

Block:- Barauli

SUB-DIVISION

M.B.ND-483

MEASUREMENT BOOK

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Item 6</u> Construction of embankment with approved material - -					
wide payee - 18					
1056.41 m^3 @ $58.59 / \text{m}^3 = \text{Rs } 61895 = \text{Rs } 61895 = \text{Rs } 61895$					
<u>Item 7</u> Excavation for roadway with approved material obtained from borrow pits with a lift upto - -					
wide payee - 18					
93.15 m^3 @ $74.10 / \text{m}^3 = \text{Rs } 6902 = \text{Rs } 6902 = \text{Rs } 6902$					
<u>Item 8</u> Laying brick layers on prepared sub grade with cross section - -					
wide payee - 18					
720.00 m^2 @ $47.12 / \text{m}^2 = \text{Rs } 339314 = \text{Rs } 339314 = \text{Rs } 339314$					
<u>Item 9</u> Construction of C.S.B. grading - material as per specification - -					
wide payee - 23					
146.80 m^3 wide payee - 18					
219.98 m^3 @ $29.97 / \text{m}^3 = \text{Rs } 656022 = \text{Rs } 656022 = \text{Rs } 656022$					
$659489 = \text{Rs } 659489 = \text{Rs } 659489$					
<u>Item 10</u> Providing laying spreading and compacting stone aggregates of specific size - -					
wide payee - 24					
259.60 m^3 wide payee - 19					
333.06 m^3 @ $2710.97 / \text{m}^3 = \text{Rs } 909120 = \text{Rs } 909120 = \text{Rs } 909120$					
$2599279 = \text{Rs } 2599279 = \text{Rs } 2599279$					

Continuation

Rs 2589475 = Rs 2589475 = Rs 2589475

2599279 = Rs 2599279 = Rs 2599279

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Item 11 Providing and applying primer coat with bitumen emulsion (SS-1) on prepared-					
vide page no- 19					
397.69 m ² @ 410.69/m ² = 16580 = 0					
Item 12 Providing and applying Jack coat with Bitumen emulsion (RS-1) using emulsion - E 11					
vide page no- 19					
397.69 m ² @ 14.12/m ² = 5615 = 0					
Item 13 Providing, laying rollers of all India standard Power Carpet - E 12					
vide page no-					
397.69 m ² @ 205.73/m ² = 81817 = 0					
Item 14 Construction of un-reinforced closed jointed at expansion and construction joint only plain cement - E 12					
vide page no- 19					
580.68 m ³ @ 7236.47/m ³ = 4202073 = 0					
Item 15 Ordinary Kustone. (Reest) RCC 415 - E 11					
vide page no- 19					
2.00 Nos @ 2457.79/cum = 4916 = 0					
					16900476 = 0
					6910280 =

Continuation

28
Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Item 16</u> Construction of 20000					
stone (precast) --- E19					
wide page no. 19					
4.00 Nos E19 644.07/each = 2576.28					2576.28
<u>Item 17</u> Rec MIS grade					
boundary Pillar --- do					
wide page no. 20					
21.00 Nos E19 515.26/each = 10820.46					10820.46
<u>Item 18</u> Providing and laying of hot applied thermoplastic					
wide page no. 20					
192.00 m ² E19 91.20/m ² = 17510.40					17510.40
<u>Item 19</u> Hot applied thermoplastic compound					
wide page no. 20					
213.00 m ² E19 742.75/m ² = 158206.25					158206.25
<u>Item 20</u> Providing fixing typical masonry information board					
wide page no. 20					
2.00 Nos E19 11395.43/each = 22790.86					22790.86
<u>Item 21</u> Providing is fixing of typical maintenance board					
wide page no. 20					
2.00 Nos E19 11395.43/each = 22790.86					22790.86
					4135170.20

Continuation

71449742

Continuation

19/01/20

दिनांक 22-9-22 को सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

1	उपस्थिति :-	• श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना। • श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना। • श्री निर्मल कुमार, मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना। • श्री आमीर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।																																								
2	विषय एवं प्रस्ताव	(i) योजना शीर्ष/विपत्र कोड :- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (SC) शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0104, विपत्र कोड-37-4515007890104 है। 3054-सड़क तथा सेतु-मुख्यशीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष-04-जिला तथा अन्य सड़के, लघु शीर्ष-105-रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष-0001-ग्राम सड़क-अन्य रख-रखाव व्यय जिसका विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001 है। सड़क-अन्य रख-रखाव व्यय जिसका विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001 है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 2530.00 करोड़ का बजटीय उपबंध प्राप्त है, इसी राशि से अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) मद की बढ़ोतरी राशि का व्यय विकलनीय होगा। (ii) योजना का नाम :-MMGSY (SC) ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त 01 (एक) अर्द्ध योजना, Mohammadpur Nilami to Rajput Tolai, Length-1.065 कि०मी० के पथ निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्राक-594 अनु० दिनांक-30.06.2022 के द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति DPR विभाग को समर्पित है, जिसकी विवरणी Table-'A' एवं 'B' में निम्नवत् है :- <table><tr><th colspan="10">Table-A</th></tr><tr><th>Sl. No.</th><th>Division</th><th>Block</th><th>Name of Road</th><th>Length (in km)</th><th>Total Population Served</th><th>Reason for Revised DPR</th><th>As per Administrative Approval (in Lacs)</th><th>As Per Revised Technical Sanction (in Lacs)</th><th>Amount & % Increase/Decrease</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th></tr><tr><td>1</td><td>Gopalganj-2</td><td>Barauli</td><td>Mohammadpur Nilami to Rajput Tolai</td><td>1.065</td><td>540</td><td>प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-1.065 कि०मी० है। अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदित किया गया है कि निरीक्षण में पाया गया कि यह योजना अपन निर्माणधीन अवस्था में ही वर्ष 2020 के बाढ़ से प्रभावित होकर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। वर्ष 2020 में बाढ़ आने के पूर्व पथ का निर्माण अवस्था Earthwork, GSB, WBM, Gr-II & WBM Gr-III तक पूर्ण कर लिया गया था। किन्तु आकस्मिक आपदा बाढ़ के कारण पथ का अधिकांश भाग जल प्लावित हो गया था इस कारण पथ का अधिकांश भाग जर्जर हो गया है। इसके अलावा पथ का पथराव तेज जल बहाव के कारण जगह-जगह टूट गया है। जिसे प्राक्कलन में किये गये प्राक्कलित राशि से पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता है। पुनरीक्षित प्राक्कलन एकराशि दर में ही तैयार किया गया है। फलस्वरूप कार्यरहित में पुनरीक्षित प्राक्कलन में बढ़े हुए मदों की स्वीकृति का प्रस्ताव है।</td><td>79.220</td><td>75.35</td><td>3.87 लाख & 4.885 % कम</td></tr></table>	Table-A										Sl. No.	Division	Block	Name of Road	Length (in km)	Total Population Served	Reason for Revised DPR	As per Administrative Approval (in Lacs)	As Per Revised Technical Sanction (in Lacs)	Amount & % Increase/Decrease	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	Gopalganj-2	Barauli	Mohammadpur Nilami to Rajput Tolai	1.065	540	प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-1.065 कि०मी० है। अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदित किया गया है कि निरीक्षण में पाया गया कि यह योजना अपन निर्माणधीन अवस्था में ही वर्ष 2020 के बाढ़ से प्रभावित होकर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। वर्ष 2020 में बाढ़ आने के पूर्व पथ का निर्माण अवस्था Earthwork, GSB, WBM, Gr-II & WBM Gr-III तक पूर्ण कर लिया गया था। किन्तु आकस्मिक आपदा बाढ़ के कारण पथ का अधिकांश भाग जल प्लावित हो गया था इस कारण पथ का अधिकांश भाग जर्जर हो गया है। इसके अलावा पथ का पथराव तेज जल बहाव के कारण जगह-जगह टूट गया है। जिसे प्राक्कलन में किये गये प्राक्कलित राशि से पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता है। पुनरीक्षित प्राक्कलन एकराशि दर में ही तैयार किया गया है। फलस्वरूप कार्यरहित में पुनरीक्षित प्राक्कलन में बढ़े हुए मदों की स्वीकृति का प्रस्ताव है।	79.220	75.35	3.87 लाख & 4.885 % कम
Table-A																																										
Sl. No.	Division	Block	Name of Road	Length (in km)	Total Population Served	Reason for Revised DPR	As per Administrative Approval (in Lacs)	As Per Revised Technical Sanction (in Lacs)	Amount & % Increase/Decrease																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																	
1	Gopalganj-2	Barauli	Mohammadpur Nilami to Rajput Tolai	1.065	540	प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-1.065 कि०मी० है। अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदित किया गया है कि निरीक्षण में पाया गया कि यह योजना अपन निर्माणधीन अवस्था में ही वर्ष 2020 के बाढ़ से प्रभावित होकर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। वर्ष 2020 में बाढ़ आने के पूर्व पथ का निर्माण अवस्था Earthwork, GSB, WBM, Gr-II & WBM Gr-III तक पूर्ण कर लिया गया था। किन्तु आकस्मिक आपदा बाढ़ के कारण पथ का अधिकांश भाग जल प्लावित हो गया था इस कारण पथ का अधिकांश भाग जर्जर हो गया है। इसके अलावा पथ का पथराव तेज जल बहाव के कारण जगह-जगह टूट गया है। जिसे प्राक्कलन में किये गये प्राक्कलित राशि से पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता है। पुनरीक्षित प्राक्कलन एकराशि दर में ही तैयार किया गया है। फलस्वरूप कार्यरहित में पुनरीक्षित प्राक्कलन में बढ़े हुए मदों की स्वीकृति का प्रस्ताव है।	79.220	75.35	3.87 लाख & 4.885 % कम																																	

Sl. No.	Item No.	Description of Item	Table-B				As Per Revised Estimate				Amount (in Rs.)
			Unit	Qty.	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Unit	Qty.	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	
1	5	Construction of Subgrade and Surface Shoulder: Construction of Subgrade and Surface Shoulder up to approved standard shown below (see also all bills and loads, comprising in one spreading, grading, and compacting to meet requirements of Table 200-2 with load up to 100 in as per Section of Specification clause 200)	Cum	188.96	176.47	33188.11	Cum	176.47	176.47	31133.18	71.27
1	9	Granular sub-base with well graded material (Table 600-1) A) By Masson plane method (Table 600-1) Construction of Granular sub-base by spreading and grading material, spreading in uniform layers with roller, or by masson plane method in one or more lifts, as directed, with rollers to achieve the desired finish, completion as per Section of Specification of 400	Cum	146.80	2962.18	434781.12	Cum	216.978	2962.18	642608.2	71.178
1	10	Providing, laying, watering and compacting stone aggregate of specific size to water bound macadam specification including spreading in uniform thickness, hand packing rolling with smooth wheel roller 40-100 (as in stages in proper grade and compacting and watering, stone according to fill-up the surface of the macadam, watering and compacting to the required density (Table 1 as per Section of Specification clause 600)	Cum	261.61	3750.00	989076.1	Cum	311.79	3750.00	1169214.75	71.46

4 समिति के द्वारा लिया गया निर्णय

समीक्षापत्र कडिका-2 में वर्णित मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC) अंतर्गत कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त 01 (एक) अर्द्ध योजना, Mohammadpur Nilami to Rajput Tolai, Length-1.065 कि०मी० के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुसूचन कार्य हेतु कडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) के Table-A के स्तम्भ-7 में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table-B के स्तम्भ-3 में अंकित 03 (तीन) अर्द्ध मदों के लिए स्तम्भ-8 में अंकित पुनरीक्षित मात्रा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(आमीर नय्यर)
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

(निर्मल कुमार)
मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

AA vide letter no. 669 dt 12/8/19

L = 1.065 km

Amnt = 79.22 lakh.

Revised

At Aggregate
10.1. Below

Estimated Construction cost	75.42	67.88
For	6.35	5.72
M/L	1.94	1.75
Total	83.71	75.35 lakh

1.065

75.35 lakh


Technically Sanctioned of Road Length.....KM for Rs.....

Sanction of Estimate does not mean Sanction of rates.
Conditions and directions laid down in attached technical notes
with the DPR is to be followed Strictly.

A.E.
RWD

E.E.
RWD

RWD, PATNA



बिहार BIHAR

2163 - 20.12.2022 AT 953263
 कृष्ण ठगल नरन
 [Signature]

10% below

वर्जित 1. 20/12/22
 स्वाम भेदर ला 20/12/22
 (वोपासय)

SUPPLEMENTARY AGREEMENT

- | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|
| 1. Agreement No. | : | 53/SB (Sup)/mmp/22/2022-23 |
| 2. Estimated Cost Rs. | : | 8371938= |
| 3. Revised Agreement Amount Rs. | : | 7534744= |
| (i) Construction Cost Rs. | : | 7360039= |
| (ii) Maintenance Cost. | : | 174705= |
| Original Agreement Cost | : | 6962971= |
| (i) Construction Cost Rs. | : | 6788266= |
| (ii) Maintenance Cost. | : | 174705= |
| 4. Performance Securities Rs. | : | |
| A sin the shape of NSC/KVP/BG | | |
| 5. Date of Commencement of Work | : | 27.05.2020 |
| 6. Date of Completion of Work | : | 26.05.2021 |

Any kumar

Executive Engineer
 RWD (W) Division
 Sonakani-2
 [Signature] 05/01/23
 [Signature] 05/01/23