

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2

पत्रांक:-.....114...../अनु0/गोपालगंज,दिनांक:-...14/01/2023...

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल,गोपालगंज-2।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी -सह-
सचिव,
ब्राडा,
बिहार, पटना।

विषय:-

स्थाई पुर्नस्थापन कार्य कराए गए पथों के अधियाचना के संबंध में।

प्रसंग :-

महाशय,


उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत अतिवृष्टि/बाढ से क्षतिग्रस्त पथों में कराए गए स्थाई पुर्नस्थापन कार्य के भुगतान हेतु राशि अधियाचना विहित प्रपत्र में की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि अधियाचित राशि रू0 1630577=00 (सोलह लाख तीस हजार पांच सौ सतहतर) मात्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। कराये गए कार्य का भुगतान किसी अन्य मद से नहीं हुआ है।

उए

अनु0- यथोक्त।

विश्वास भाजन


कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2
12.01.23

FORM CER 19**(See government of India's Decision) Below Rule-150****Form of utilisation certificate up to Month of Jan. 2023****FDR Permanent restroation under CFMS Ledger ID- 16290**

Sl No.	Name of Scheme	Allotment Received		Expenditure		Balance	
		By CFMS	15358057.00	By CFMS	15358057.00	In CFMS	0.00
	FDR Permanent restroation under CFMS Ledger ID- 16290	Total	15358057.00000	Total	15358057.00	Total	0.00000
						Certified that sum of Rs. 15358057.00 has been utilized for the purpose of FDR Permanent restroation under CFMS Ledger ID- 16290 as given in the margin for which it was sanction as that the balance of Rs.0.00 remaining unutilized at the end of the period under report.	

2. Certified that I have satisfied my self the condition in which the grants aid was sanctioned have been duly full filled are beign fulfilled and that have exercised the following checks to see that the kind of checks exercised:-

- Work have been supervised by executive engineer/Super intending Engineer..... Yes
- Periodical inspection has been conducted by E.E./S.E/E.E. Weekly S.E. quarterly
- Construction materials have been tested-Yes
- Measurement have been recorded in MB as test Check Conducted by Assistant Engineer/ Executive
- All other coda formalities have been observed- Yes

3 Physical Progress achieved:-

- Construction of Road work 11 Nos.
- Construction of CD work 77/2 Nos (77HP CUI/2 No RCC)

Divisional Accounts Officer
R.W.D. Works Division
Gopalganj-2

[Signature] 14/01/23
Executive Engineer,
R.W.D. Works Division
Gopalganj-2
12-01-23

Rural Work Department
MMGSY (Old/Gen./SC/ST) Allotment Requisition Format

Name of Division:- R.W.D. WORKS DIVISION GOPALGANJ-2

Head:- MMGSY (SC)

Sl. No.	Year	Name of Road	Name of Contractor	Administrative Sanction		Agreement Amount (in lakh)		Allotment Received (in Lakh)	Total Expenditure (in Lakh)	Value of Measurement (in Lakh)	Current Demand (in Lacs) (11-9)	Remarks
				Length (in Km)	Amount (in Lacs)	Main Work	Maintenance					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2019-20	Khaira Ajam Panchayat Bhawan to Lanka Tola	Anuj Kumar	1.310	120.010	111.84523	8.15947	93.83439	93.83439	110.14016	16.30577	

Divisional Account Officer
R.W.D. Works Division, Gopalganj-2

Anuj Kumar
Executive Engineer
R.W.D. Works Division, Gopalganj-2
12.01.23

Name of VI L:- Khaika Asam Panchayat Bhawan
TD Lankh Talga

Schedule XLV-Form No. 134

Name of Agency:- Sri Anus Kumar

(Mistry & Co)

DIVISION

Block:- Boikunth Puz

SUB-DIVISION

M.B. No- 485

MEASUREMENT BOOK

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Revised Bill</u>					
Name of Road - Khairi Agam Panchayat					
Bhawan to Laney Merg.					
Agency - Army Kumaon					
Agreement No - 15-06-2020					
80500/HM/GSY/EC/20-21					
Date of start - 15-06-2020					
Date of Completion - 14-06-2021					

<u>Abstract of Cost</u>					
<u>Item 1 Construction of Reference</u>					
Working Benchmark - - E 12					
vide page no. 36					
1.31 km E M 10373.61 / km = M 13589200					
<u>Item 2 Construction of Reference</u>					
2 Working Pillar - - - E 12					
vide page no. 36					
1.31 km E M 10548.75 / km = M 13819200					
<u>Item 3 Clearing and grubbing</u>					
Road Land - - - E 12					
vide page no. 37					
0.39 Hect E M 51133.76 / Hect = M 19942200					
M 471350200					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Item 4 Construction of embankment.</u>					
with approved material - -					
wide base w. 37					
$573.00 \text{ m}^2 \text{ @ } 174.94 / \text{m}^2 = 100241 = \text{w}$					
<u>Item 5 Construction of subgrade</u>					
2 earthen shoulders - - -					
1620.17 m ² wide base w. 37					
518.65 m ² wide base w. 23					
$2138.82 \text{ m}^2 \text{ @ } 176.58 / \text{m}^2 = 377673 = \text{w}$					
<u>Item 6 Construction of embankment</u>					
wide base w. 37					
$1336.84 \text{ m}^2 \text{ @ } 58.70 / \text{m}^2 = 78473 = \text{w}$					
<u>Item 7 Excavation for roadway in soil - - - E12</u>					
wide base w. 37					
$56.95 \text{ m}^2 \text{ @ } 74.16 / \text{m}^2 = 4172 = \text{w}$					
<u>Item 8 Laying brick.</u>					
Soiling layer - - - E12					
wide base w. 37					
$720.80 \text{ m}^2 \text{ @ } 472.43 / \text{m}^2 = 340142 = \text{w}$					
<u>Item 9 Construction of granular</u>					
Sub base - - - E12					
170.88 m ² m B No-223					
194.53 m ² wide base w. 24					
441.00 m ² wide base w. 38					
$635.53 \text{ m}^2 \text{ @ } 3502.61 / \text{m}^2 = 243177 = \text{w}$					
611.88 m^2					
$43174073 = \text{w}$					

Continuation

30912282

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Item 10</u> Providing and laying					
spreading & compacting					
W.B.M. 6" - - - C/P					
MB No- 223					
120.84 m ² wide page no- 26					
372.12 m ² wide page no- 38					
492.98 m ² ✓					
498.01 m ² ✓					
4338.90 m ² ✓					
2138.590 ✓					
42139121 ✓					
<u>Item 11</u> Providing and applying					
primer coat (SS-1) - - -					
1325.63 m ² MB No- 223					
1613.05 m ² wide page no- 27					
1325.63 m ² wide page no- 38					
2651.26 m ² ✓					
44.89 m ² ✓					
119015 ✓					
<u>Item 12</u> Providing and applying					
feels coat (RS) - - -					
MB No- 223					
1325.63 m ² wide page no- 27					
1325.63 m ² wide page no- 38					
2651.26 m ² ✓					
15.26 m ² ✓					
40458 ✓					
<u>Item 13</u> Providing, laying					
rolling close graded - - -					
MB No- 223					
1325.63 m ² wide page no- 27					
1325.63 m ² wide page no- 38					
2651.26 m ² ✓					
233.16 m ² ✓					
618168 ✓					
<u>Item 14</u> Construction of					
unreinforced plain cement - - -					
wide page no- 38					
581.76 m ² ✓					
7659.94 m ² ✓					
4456247 ✓					
1210547082 ✓					

Continuation

10464106 ✓

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Item 15</u> Rec 415 grade					
K/s stone - - -			215		
wide payee - 39					
2.00 Nos @ 2567.46 / each = 5135 = 00					
<u>Item 16</u> Rec 415 grade					
200 H Post (Pre cast) - -					
wide payee - 39					
5.00 Nos @ 653.47 / Nos = 3267 = 00					
<u>Item 17</u> Rec 415 grade					
boundary Pillars - - -					
wide payee - 39					
26.00 Nos @ 519.66 / Nos = 13511 = 00					
<u>Item 18</u> Painting two coats					
including - - -			212		
wide payee - 39					
22.32 M ² @ 97.96 / M ² = 2186 = 00					
<u>Item 19</u> Providing 2 coats of					
water based Cement - - 212					
wide payee - 39					
192.00 M ² @ 91.89 / M ² = 17643 = 00					
<u>Item 20</u> Providing and laying					
of hot applied thermoplastic					
wide payee - 39					
262.00 M ² @ 742.79 / M ² = 194611 = 00					
					10783435 = 00
					6. 10700459 = 00

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Item 21 Providing draw / letter and figures — — — E 11					
vide page no-29					
44 cm / 11 E is 0.52 / centimeter 211					23 = 00
Item 22 Providing and fixing of typical NHQSY informatory Board — — — E 12					
vide page no-40					
4.00 Nos @ Rs 11611.11 / each = Rs					46444 = 00
Item 23 Providing and fixing of retro reflective — —					
vide page no-40					
(i) 600mm square / lateral					
8.00 Nos @ Rs 3590.29 / Nos = Rs					28722 = 00
(ii) 600mm circular					
6.00 Nos @ Rs 4904.32 / Nos = Rs					29426 = 00
(iii) 600mm x 450mm rectangular					
2.00 Nos @ Rs 4229.95 / Nos = Rs					8460 = 00
(iv) 900mm side octagon					
2.00 Nos @ Rs 8186.80 / Nos = Rs					16374 = 00
					10829908 = 00
					Rs 10912884 = 00
Less for below 10%.					1082991 = 00
					Rs 1091288 = 00
					9746517 = 00
					Rs 9821596 = 00
Add L.C.R. 1%.					9746517 = 00
					Rs 98216 = 00
Add G.I.T. 12%.					1169630 = 00
					Rs 1178592 = 00
					11014016 = 00
					Rs 11098404 = 00
Less for previous payment					Rs 9383439 = 00
					61714965 = 00
Continuation					1630577 = 00

Scanned with CamScanner

दिनांक 27.09.22 को सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

1	उपस्थिति :-	• श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना। • श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना। • श्री निर्मल कुमार, मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना। • श्री आमीर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।																																								
2	विषय एवं प्रस्ताव	(i) योजना शीर्ष/विपत्र कोड :- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (SC) शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0104, विपत्र कोड-37-4515007890104 है। 3054-सड़क तथा सेतु-मुख्यशीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष-04-जिला तथा अन्य सड़के, लघु शीर्ष-105-रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष-0001-ग्राम सड़क-अन्य रख-रखाव व्यय जिसका विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001 है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 2530.00 करोड़ का बजटीय उपबंध प्राप्त है। इसी राशि से अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) मद की बढ़ोतरी राशि का व्यय विकलनीय होगा। (ii) योजना का नाम :-MMGSY (SC) ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त 01 (एक) अदद योजना, Khaira Ajam Panchayat Bhawan to Lanka Tola, Length-1.310 कि०मी० के पथ निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-707 अनु० दिनांक-05.07.2022 के द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति DPR विभाग को समर्पित है, जिसकी विवरणी Table-'A' एवं 'B' में निम्नवत् है :- <table><tr><th colspan="10">Table-A</th></tr><tr><th>Sl. No.</th><th>Division</th><th>Block</th><th>Name of Road</th><th>Length (in km)</th><th>Total Population Served</th><th>Reason for Revised DPR</th><th>As per Administrative Approval (in Lacs)</th><th>As Per Revised Technical Approval (in Lacs)</th><th>Amount & % Increase/Decrease</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th></tr><tr><td>1</td><td>Gopalganj</td><td>Baikunthpur</td><td>Khaira Ajam Panchayat Bhawan to Lanka Tola</td><td>1.310</td><td>500</td><td>प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-1.310 कि०मी० है। अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अचल, सिवान एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के द्वारा संयुक्त रथत निरीक्षण कर प्रतिवेदित किया गया है कि निरीक्षण में पाया गया कि यह योजना अपने निर्माणधीन अवस्था में ही वर्ष 2020 के बाढ़ से प्रभावित होकर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। वर्ष 2020 में बाढ़ आने के पूर्व पथ का निर्माण अवस्था Earthwork, GSB, WBM, Gr-III & Mix Seal तक पूर्ण कर लिया गया था। किन्तु आकस्मिक आपदा बाढ़ के कारण पथ का अधिकांश भाग जल प्रभावित हो गया था इस कारण पथ का अधिकांश भाग जर्जर हो गया है। इसके अलावा पथ का पथारा तेज जल बहाव के कारण जगह-जगह टूट गया है। जिसे प्राकृतन में किये गये प्रावधानित राशि से पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता है। पुनरीक्षित प्राकृतन एकराशीत दर में ही तैयार किया गया है। फलस्वरूप कार्यवित्त में पुनरीक्षित प्राकृतन में बड़े हुए मदों की स्वीकृति का प्रस्ताव है।</td><td>111.880</td><td>120.01</td><td>8.13 लाख & 7.266 % अधिक</td></tr></table>	Table-A										Sl. No.	Division	Block	Name of Road	Length (in km)	Total Population Served	Reason for Revised DPR	As per Administrative Approval (in Lacs)	As Per Revised Technical Approval (in Lacs)	Amount & % Increase/Decrease	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	Gopalganj	Baikunthpur	Khaira Ajam Panchayat Bhawan to Lanka Tola	1.310	500	प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-1.310 कि०मी० है। अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अचल, सिवान एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के द्वारा संयुक्त रथत निरीक्षण कर प्रतिवेदित किया गया है कि निरीक्षण में पाया गया कि यह योजना अपने निर्माणधीन अवस्था में ही वर्ष 2020 के बाढ़ से प्रभावित होकर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। वर्ष 2020 में बाढ़ आने के पूर्व पथ का निर्माण अवस्था Earthwork, GSB, WBM, Gr-III & Mix Seal तक पूर्ण कर लिया गया था। किन्तु आकस्मिक आपदा बाढ़ के कारण पथ का अधिकांश भाग जल प्रभावित हो गया था इस कारण पथ का अधिकांश भाग जर्जर हो गया है। इसके अलावा पथ का पथारा तेज जल बहाव के कारण जगह-जगह टूट गया है। जिसे प्राकृतन में किये गये प्रावधानित राशि से पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता है। पुनरीक्षित प्राकृतन एकराशीत दर में ही तैयार किया गया है। फलस्वरूप कार्यवित्त में पुनरीक्षित प्राकृतन में बड़े हुए मदों की स्वीकृति का प्रस्ताव है।	111.880	120.01	8.13 लाख & 7.266 % अधिक
Table-A																																										
Sl. No.	Division	Block	Name of Road	Length (in km)	Total Population Served	Reason for Revised DPR	As per Administrative Approval (in Lacs)	As Per Revised Technical Approval (in Lacs)	Amount & % Increase/Decrease																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																	
1	Gopalganj	Baikunthpur	Khaira Ajam Panchayat Bhawan to Lanka Tola	1.310	500	प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-1.310 कि०मी० है। अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अचल, सिवान एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के द्वारा संयुक्त रथत निरीक्षण कर प्रतिवेदित किया गया है कि निरीक्षण में पाया गया कि यह योजना अपने निर्माणधीन अवस्था में ही वर्ष 2020 के बाढ़ से प्रभावित होकर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। वर्ष 2020 में बाढ़ आने के पूर्व पथ का निर्माण अवस्था Earthwork, GSB, WBM, Gr-III & Mix Seal तक पूर्ण कर लिया गया था। किन्तु आकस्मिक आपदा बाढ़ के कारण पथ का अधिकांश भाग जल प्रभावित हो गया था इस कारण पथ का अधिकांश भाग जर्जर हो गया है। इसके अलावा पथ का पथारा तेज जल बहाव के कारण जगह-जगह टूट गया है। जिसे प्राकृतन में किये गये प्रावधानित राशि से पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता है। पुनरीक्षित प्राकृतन एकराशीत दर में ही तैयार किया गया है। फलस्वरूप कार्यवित्त में पुनरीक्षित प्राकृतन में बड़े हुए मदों की स्वीकृति का प्रस्ताव है।	111.880	120.01	8.13 लाख & 7.266 % अधिक																																	

समिति द्वारा की गयी समीक्षा

- (i) सक्षम पदाधिकारी मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना द्वारा उपर्युक्त कडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) के Table-A के कॉलम 9 में अंकित राशि के लिए योजना की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया गया है।
- (ii) पथ निर्माण विभाग के संकल्प सं०-प्र०7/विविध-02-187/2018-7155 (एस) दिनांक 14.09.2018 के कडिका-4 में निहित प्रावधान के अनुरूप "किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्रावकलन में, 20 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की स्थिति में, संबंधित योजना के पुनरीक्षित प्रावकलन के लिये पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जायेगा। "पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना 2106 (एस) दिनांक 07.03.2017 के अनुसार लोक निर्माण संहिता-292 (xviii) (xii) अधिकाई परिमाण विपत्र (B.O.Q) मद का अनुमोद 20 प्रतिशत से अधिक विचलन होने पर प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति सक्षम प्राधिकार है।
- (iii) उक्त के आलोक में कडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) में अंकित योजना के Table-A के स्तम्भ-7 में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table-B के स्तम्भ-11 में अंकित कुल-06 (छः) अदद मद (Item No.-05, 09, 10, 11, 12, 13) के स्तम्भ-11 में अंकित मात्रा का विचलन अधिकतम अनुज्ञेय सीमा 20 प्रतिशत से अधिक होने के क्रम में विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति अपेक्षित है।
- 4 समिति के द्वारा लिया गया निर्णय समीक्षापरंत कडिका-2 में वर्णित मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC) अंतर्गत कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त 01 (एक) अदद योजना, Khaira Ajam Panchayat Bhawan to Lanka Tola, Length-1.310 कि०मी० के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु कडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) के Table-A के स्तम्भ-7 में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table-B के स्तम्भ-3 में अंकित 06 (छः) अदद मदों के लिए स्तम्भ-8 में अंकित पुनरीक्षित मात्रा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(आमीर नैय्यर)
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

(निर्मल कुमार)
मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।



बिहार BIHAR

10% below

2161-20-12-2022 11000X3-3000
 अनुमति - प्रमाण: बिहार उपनिवेश
 विलक्षण कराल प्रमाण निम्नलिखित
 21/12/2022 9/12/2022
 विलक्षण नि. नि. प्रमाण
 प्रमाण नि. नि. 20/20
 (प्रमाणित)

SUPPLEMENTARY AGREEMENT

1. Agreement No.	: 54/SBPLS up/2022-23
2. Estimated Cost Rs.	: 13333855=00
3. Revised Agreement Amount Rs.	: 12000470=00
(i) Construction Cost Rs.	: 11184523=00
(ii) Maintenance Cost.	: 815947=00
Original Agreement Cost	: 10242094=00
(i) Construction Cost Rs.	: 9426147=00
(ii) Maintenance Cost.	: 815947=00
4. Performance Securities Rs.	:
A sin the shape of NSC/KVP/BG	
5. Date of Commencement of Work	: 15.06.2020
6. Date of Completion of Work	: 14.06.2021

Anuj Kumar

Executive Engineer
 RWD (W) Division
 Gopalganj-2
 05/01/23 05/01/23

AP vide letter no. 1238 dt 06.11.19

L = 1.310 km

Ampl = 11.18 Low.

work already done = 104.27

FOR

= 20.01

9.07

18.01

8.16

MC

+

133.35

120.01 Low.

A- 10/11/19

all sanctioned of Road Length KM for Rs. One Crores One Thousand only
Sanction of Estimate does not mean Sanction of rates.
Conditions and directions laid down in attached technical notes
with the DPR is to be followed Strictly.

A.E.
RWD

E.E.
RWD

C.E-35710
RWD, PATNA