

प्रमाणित किया जाता है कि क्षेत्र माफोपुत्र
में मजदूर द्वारा अंकित कुल-01 (एक)
से 100 (एक सौ) तक प्रत्यक्ष मजदूरों की
तथा यह माफोपुत्र श्री अरविन्द
कुमार दाह, ए.एम. कार्य अंतर्गत
हि अररिया के गठन के निम्न किया
गता है

[Signature]
Executive Engineer
R.W.D (W) Division
Araria
03/02/20

Sch. XLV - Form No. 134

ARARIA

DIVISION

ARARIA

SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 2606

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					357750.00
					51234.00
(1/8) Cost of embankment -					
for 100m lead					
4497.60 m ³					
					Pg No - (29)
@ B 149.08/m ³					B 670413.00
(5/9) Cost of subgrade & E/shoulder					
do - do all Complete -					
9748.472 m ³					
					Pg No - (29)
@ B 192.25/m ³					B 1874144.00
(6/10) Cost of GSB for - I					
do do all Complete -					
2746.520 m ³					
					Pg No - (29)
@ B 3104.12/m ³					B 855528.00
(7/11) P.V. laying & spreading work					
for III do do all Complete -					
1048.785 m ³					
					Pg No - (30)
@ B 3811.38/m ³					B 3997318.00
(8/16) Cost of PCC pavement -					
M30 grade do do all Complete -					
482.72 m ³					
					Pg No - (30)
@ B 6828.12/m ³					B 3296070.00
(9/18) P.V. laying of RCC pipe duct					
do do all Complete -					
112.50 m					
					Pg No - (30)
@ B 1659.25/m					B 186666.00
					B 18907890.00

Particulars	Details of actual measurement				Content of area
	No.	L.	B.	D.	
					B.F. 1890780
Excavation for found					
7 str. to do all complete					
7.395 m ²					Pg No. - 30
@ B 325.42/m ²					B 27302
Provide RCC M-20 (1:2:5)					
found do do all complete					
7.785 m ²					Pg No. - 30
@ B 6866.40/m ²					B 8776120
Provide RCC M-20 in					
substructure do do all complete					
7.131 m ²					Pg No. - 30
@ B 6747.77/m ²					B 7228750

P/V 3 layer RCC Pipe No-3					
to culvert do do all complete					
10 Nos.					Pg No. - 30
@ B 3085.294/No.					B 5077900
					B 197966280
Add GST @ 12% (+)					B 237559500
Add L. Com @ 1% (+)					B 19796600
Add Sur. fee (+)					B 29259400
					B 226627800
Less below @ 5.5% (-)					B 124871900
					B 2141406400
Less prev amount (-)					B 2021212600
					B 120193800

J.E.

Continuation