

AGREEMENT NO:- 41/MMGSY/KSC/5BD/2020-21
CH. OF WORK:- LWS TO TANGITANGI

Schedule XLV-Form No. 134

MMGSY (S.C.) DIVISION
RWD(WD) KISHANGANG - 2

DIGHAZ BANK SUB-DIVISION
MB NO-1133

MEASUREMENT BOOK

SUSHANT KUMAR DHS

कार्यपालक अभियंता
शा.का.वि. कार्य प्रम.
किसानगंज-2
26/11/20

पुनः श्री आसिफ इकवाल, सहायक
अभियंता, शा.का.वि. भा. वि. कार्य. अवर
प्रम. वि. वि. बैंक के नाम से निर्गत
किया जाता है।


Executive Engineer
R.W.D. WORKS DIVISION
KISHANGANJ-2
24/3/20

Sch. XLV - Form No. 134

R.W.D./KISHANGANJ-2 DIVISION
RIGHALBANK SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1133

Name of officer श्री राम प्रसाद सहायक

अभि. शा.का.वि. वि. का. अवर प्रम. वि. बैंक

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - constn. of Rd. from Lohit to Tangtangji					
Name of Agency - Sushant K. Das					
Agmt. No. - 41/MMGSY(SC)/SBD/ 2020-21.					
D.O. in order - 24.6.2020.					
D.O. in compl - 23.3.2021.					
Actual date of compl - 27.3.2022.					
Abstract of cost					
① constn. of B.M. & set pillars of 1st					
Qty. vide p-26 of T.M.B = 0.900 K.M.					
@ 3391-26/- = 3053 =					
② constn. of working B.M. of 1st					
Qty. vide p-26 of T.M.B = 0.900 K.M.					
@ 1529-28/- = 5421 =					
③ clearing & grubbing of Rd. of 1st					
Qty. vide p-26 of T.M.B = 0.20 Hd.					
@ 51109-28/- = 10222 =					
④ Dismantling of 8th -					
Qty. vide p-26 of T.M.B = 49.52 m ³					
@ 334-22/- = 16544 =					
/					

Continuation

⇒ 31240-0
e.o.

