

ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ମାପକାଳ (mm/s)

Schedule XLV-Form No. 134

ଉପର ଓ ତଳ ଉପକ୍ରମକାଳ **DIVISION**

ଉପର ଓ ତଳ ଉପକ୍ରମକାଳ **SUB-DIVISION**

ଉପକ୍ରମକାଳ ମାପକାଳ

MEASUREMENT BOOK

1333

प्रमाणित किया जाता है कि वह माप
प्रण मे मशीन द्वारा प्रत्यक्ष किया
हुआ एक सही प्रत्यक्ष आंकड़ा है
सह श्री विद्युत आंकड़ा सहायक अभियंता,
आगिरा कार्य विभाग कार्य प्रमोद लाल त्रिपाठी
के नाम निर्वहण किया जाता है।

Ratnar

25.11.2022

EXECUTIVE ENGINEER

R.W.D. WORKS DIVISION

SHEOHAR

ABSTRACT OF COST:-

1/1(i). P/E BM Pillars.

Qty. VTMB.P. - (3) = 1 No. @

R8 4015 Each. = R8 4015.

(ii). P/E ref. Pillars.

Qty. VTMB.P. - (3) = 2 No. @

R8 1845 Each. = R8 3690.

(2/2). clean and Grabb.

Qty. VTMB.P. - (3) = 0.43 H.

@ R8 52970.33/H = R8 22777.

(3/4). constn. of Embk.

Qty. VTMB.P. - (9) = 79.47 m³

@ R8 143.31/m³ = R8 11389.

(4/4). constn. of Embk.

Qty VTMB.P. - (9) = 519.34 m³.

@ R8 190.57/m³ = R8 98971.

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(5/5). Con str of Sub str and earth shoulder .					
Qty. VTMB.P. - ⑧ =				357.896 m ³	
P. - ⑨ =				916.78 m ³	
Net Qty =				1274.676 m ³	
Qty lt. =				1274.64 m ³ @	
RS 192.04/m ³				= RS 244782	
(6/6). Con str of GSB for .					
Qty VTMB.P. - ③ =				399 m ³	
P. - ⑥ =				20.10 m ³	
Qty =				419.10 m ³	
@ RS 3010/m ³				= RS 1261491	
(7/7). P/v WBM Gr - ③.					
Qty. VTMB.P. - ③ =				168.75 m ³	
P. - ⑥ =				7.31 m ³	
Qty =				176.06 m ³	
@ RS 3720/m ³				= RS 654943.	
(8/8). P/A Prime coat.					
Qty VTMB.P. - ⑦ =				1597.50 m ²	
@ RS 40.53/m ²				= RS 64747	
(9/9). P/v Tack coat.					
Qty. VTMB.P. - ⑦ =				1597.50 m ²	
@ RS 13.86/m ²				= RS 22141.	
(10/10). P/v MSS Type "B"					
Qty. VTMB.P. - ⑦ =				1597.50 m ²	
@ RS 200.52/m ²				= RS 320331.	

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(11/11). con ^g of PCC Pav.					
Qty. VTMB.P. = 120 m ³ .					
@ RS 7220.56/m ³ = RS 866467					
(12/13). P/E KM Stone.					
Qty. VTMB.P. = 2 Nos.					
@ RS 2263.63 Each = RS 4527.					
(ii) P/E 200 m Stone.					
Qty. VTMB.P. = 3 Nos.					
@ RS 594 Each = RS 1782.					
(13/14). P/E logo of Project.					
Qty. VTMB.P. = 4 No.					
@ RS 9476 Each = RS 37904.					
(14/16). P/E Boundary Pillars.					
Qty. VTMB.P. = 16 Nos.					
@ RS 508.27 Each = RS 8132.					
(15/17). P/E Tr. Sign Board.					
(i). 600 mm sq & A					
Qty. VTMB.P. = 2 No. @					
RS 3050 each = RS 6100.					
(ii). 600 mm Cir.					
Qty. VTMB.P. = 2 Nos.					
@ RS 4700 Each = RS 9400.					
(iii). (800 X 600) mm rect.					
Qty. VTMB.P. = 2 No. @					
RS 6400 Each = RS 12800					
(iv). 900 mm side octagon					
Qty. VTMB.P. = 2 Nos.					
@ RS 8500 Each = RS 17000					

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(16/18). P/V road-marking					
Qty. VTMB.P.-(10) = 84 m ² .					
@ RS 721.95/m ²					= RS 60644.
(17/18). P/V road-marking					
Qty. VTMB.P.-(10) = 40 m ² .					
@ RS 721.95/m ²					= RS 28878.
(18/20). Plant of trees.					
Qty. VTMB.P.-(10) = 42 Nos.					
@ RS 837.70 Each.					= RS 35183.
Total cost = RS 3798094.					
Add GST+LC. @ 13% = RS 493752					
RS 4291846					

→ (A).

S.F. UP to date: —

(1). congn. of EMBK.

Qty. = 598.81 m³ @RS 34.81/m³, = RS 664.

(2). congn. of GSB. & I.

Qty. = 419.10 m³ × 1.20= 502.92 m³.

(a). 52 mm - 9.5 mm

= 251.46 m³ @ RS 620.62Per m³ = RS 156061(b) (9.5 - 2.36) mm = 100.584 m³.@ RS 514.58/m³ = RS 51758.

(c) 2.36 mm and bel.

= 150.88 m³ @ RS 175.62/m³

Continuation = RS 26525.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
③. P/V WBM Gr ③.					
Qty. = 176.06 m ³ .					
④. 53 mm - 22.4 mm					
= 213.03 m ³ @ RS 1080.50/m ³					
				= RS	230179.
⑤ 11.2 mm = 42.25 m ³ @					
RS 424.21/m ³				= RS	17923.
④ P/V M.S.S.					
Qty = 1597.50 m ² .					
S/chip = 13.2 - 0.09 mm					
= 43.13 m ³ @ RS 424.21/m ³					
				= RS	18296.

Total Uptodate SF.

= RS.

⑤ constn. of pcc pay.

Qty. = 120 m³.④ S/chip = 108 m³ @ RS424.21 / m³ = RS. 45815.⑥ S/sand = 54 m³ @ RS175.80 / m³ = RS 9493

Uptodate SF = RS 556714

SF. @ 10% = RS 55671.40

Grand Total

= (A+B)

= RS 434757.00

(-) Prev. Bill = RS 226644.00

Actual Bill = RS 208107.00

15.02.2021
22

Continuation

cdl.
13/2/24
15-02-2021
A2