

MMGSU-SC-अभ्यर्थीसंज्ञा-विधिप्रबंधमें जो दफ्तर परसांसे को भरना दिवरासीमासकसेइका निमाता एवंप्राप्तप्राप्त-रखावआप।

Schedule XLY-Form No 134

रुपयरेखाभाकीस्वरूप। प्र. 134/1330-2021-22-
रुपयरेखाभाकीराशि। 134/1330/55

DIVISION

आर्थिकप्रबंधनकेसिद्धि-04/12-2022
आर्थिकप्रबंधनकीसिद्धि-03/12-2022

SUB-DIVISION

संवर्धन-प्रमुखविभाग-अर्थप्रबंध

Measurement Book

मापकप्रणालीसंख्या-1133/2021-22.

6th on A/C Bill

37

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Content of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Work:- construction of road from Chhotki passa to Belasa Dira sima.					
Agency:- M/s virat construction					
Agreement No:- 122 SBT/2021-2022					
Date of commencement:- 04-12-2021					
Date of work comp:- 03-12-2022					
Date of entry:- 20-2-2024					
① construction of subgrade & earthen shoulders subgrade in flexible road					
	1X1	30X7.275	X0.30	=65.475	
	1X2	30X7.275	X0.30	=130.95	
	1X1	10X7.275	X0.30	=21.825	
				=218.25m	
side of G.S.B:-					
	2X1	30X1.388	X0.20	=16.656m	
	2X1	0X30X1.388	X0.20	=166.56 "	
	2X5	30X1.380	X0.20	=82.80 "	
	2X1	5X30X1.380	X0.20	=248.40 "	
	2X1	7X30X1.380	X0.20	=281.52 "	
	2X1	0X30X1.380	X0.20	=165.60 "	
	2X5	30X1.388	X0.20	=83.28 "	
	2X1	10X1.388	X0.20	=5.552 "	
				=1050.368m	

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
② P/V & laying N.P.-3					
H.P. culverts 600 mm ϕ -					
Qty. M.T.M.B. page-35					
= 15.00 m					
@ Rs. 2624.45/m					Rs. 39367.20
					Rs. 1,38,23,758.00
Add 12% GST (+) 1658851.00					
Add 1% L.Cess (+) 138237.00					
Add S. Fee Rs. 35 (+) 10928.00					
(ii) E/W = 1812.875 m ² @ Rs. 23.78/m ²					
				X 10% = 4311.00	
(ii) G.S.B. = 81.00 m ³ @ Rs. 475.51/m ³					
				X 10% = 3852.00	
(iii) M.S.S. = 7125.00 m ² @ Rs. 12.69/m ²					
				X 10% = 9042.00	
(iv) P.C.C M30 = 21.48 m ³ @ Rs. 543.19/m ³					
				X 10% = 1167.00	
					Rs. 1,57,50,146.00
less 4.61% below (-) Rs. 726082.00					
					Rs. 1,50,24,064.00
less previous payments (-) Rs. 10806891.00					
					Rs. 4217,173.00
Available Amount - 644268					
Current Bill Amount 3572405					
20-2-2024					
OB					

Continuation