

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल दरभंगा-2

Mail ID-rwdecdbg2@gmail.com

पत्रांक 872. (अ३१)

दिनांक 22/05/2024/

प्रेषक,

ई० अवधेश कुमार,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्र०, दरभंगा-2

सेवा में,

सचिव-सह-सशक्त पदाधिकारी,
ब्राडा-सह-अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक पदा०,
ब्राडा पटना।

विषय:- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क (न्यू० जेनरल) योजना अन्तर्गत राशि की अधियाचना के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क (न्यू० जेनरल) योजना अन्तर्गत राशि की माँग हेतु अधियाचना अंकित मापीपुस्त के अनुसार विहित प्रपत्र में तैयार कर समर्पित की जा रही है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि तत्काल मो०- 7.32523 लाख (कुल सात लाख बतीस हजार पाँच सौ तैईस रुपये) मात्र का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि संवेदक को भुगतान किया जा सके।

अनु०:-विहित प्रपत्र संलग्न।

विश्वासभाजन



(ई० अवधेश कुमार)

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र०, दरभंगा-2



FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (1) below Rule- 150)
Form of Utilisation Certificate up to the month of May-2024
M.M.G.S.Y. Gen (New) Yojna Year 2024-25

PIU Darbhanga-2

Sl. No	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (In Rs. Lacs)	Amount Received (In Rs. Lacs)	Particulars
1	Construction of Rural roads under MMGSY, Gen.... (New)	Additional CEO-cum- Secretary BRRDA, Patna, CFMS Lt No-235 we dt-23.03.2024	CFMS Amount Rs. 1616.66615	Certified that out of Rs 1616.66615 lacs received up to years-2024-25 in favour of Ex. Engineer RWD Bihar work division Darbhanga-2 a sum of Rs 1615.88657 lacs has been utilized for the purpose of MMGSY (Gen) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs 0.77958 lacs remaining unutilized at the end of the period under.
	Total		Rs. 1616.66615	


2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants in aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.


Kind of Checks exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Constructions materials have tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conduction by the Assistant Engineer/ Executive Engineer
- All other codal formalities have been observed.

3. Physical Progress achieved :-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.


D. A. O.
R.W.D. Works Division
Darbhanga-2


Executive engineer,
R.W.D. Works Division
Darbhanga-2

कार्य प्रमण्डल का नाम:-ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल दरभंगा-2

कार्य अंचल का नाम:- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल दरभंगा।

योजना शीर्ष :- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (रू० जेनरल)

S. No	Year	Name of Road	Name of Contractor	Administrative Sanction		Agreement Amount (in Lacs)		Allotment Received (in Lacs)	Total Expenditure as per MHS	Value of Measurement (in Lacs)	Current Demand (in Lacs) (11-9)	Remarks	
				Length (in Km)	Amount (in Lacs)	Main Work	Ment. Cost						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2020-21	Kanaur To Chamanpur	श्री अजित कुमार झा	3.410	318.140	298.01155	44.79584	298.01987	298.01987	305.34510	7.32523	कार्य पूर्ण	
											7.32523		
		Total =											
कुल अधिप्राप्ति राशि												7.32523	लाख मात्र।

D. A. O.

R.W.D. Works Division Darbhanga-2

Executive engineer

R.W.D Works Division Darbhanga-2

22/5/24

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

फ़ाइल- 867. दिनांक- 22/05/2024
कार्यालय आदेश

एकराशित पथ मुख्यामंत्री प्राग सम्पर्क योजना अन्तर्गत "कनौर से चमनपुर" एकराशनामा संख्या- 26/SBD/2022-23 का एकराशनामा दिनांक-05.08.2022 को सम्पादित किया गया था। एकराशित पथ का स्थल निरीक्षण संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा दिनांक-18.01.2023 को किया गया एवं पाया गया कि पूर्व से स्वीकृत प्राक्कलन के चैनेज-1900मी० से 3080मी० के मध्य कुल 1080मी० की लम्बाई में GSB Gr-I, 4 ईंच का प्राक्धान किया गया है, जबकि स्थल पर उक्त वर्णित पथांश Earthen रहने के कारण GSB Gr-I, 8 ईंच का प्राक्धान की आवश्यकता है। जिसका उल्लेख पथ के Site Order Book में किया गया है। साथ ही तत्कालीन कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा अनुशंसा किया गया है।

As Per Agreement- GSB Gr-I Item = 2417.58 M³

Additional Requirement of GSB Gr-I Item = 230.47 M³

% Increment = 9.53 %

अतः उक्त वर्णित मद में 10 प्रतिशत वृद्धि हेतु PWD Code अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता को शक्ति प्रदत्त है। इस आलोक में

Qty.	Rate	Amount
230.47 M ³	3448.23	7.94713 Lakh
G.S.T(12%)		0.95366 Lakh
L. Cess (1%)		0.079471 Lakh
		Total = 8.98026 Lakh

कुल राशि-8.98026 (आठ लाख अठान्चे हजार छब्बीस) रुपये मात्र किये गये कार्य के विरुद्ध नुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल दरभंगा-2

10/5/24

14/5