

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बलिया।

Email id-eebaliya@gmail.com

पत्रांक-1103/अनु

बलिया, दिनांक - 29-11-2025

प्रेषक,

ई0 प्रवीण कुमार सिंह
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बलिया।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय:-मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना अन्तर्गत राशि के अधियाचना के संबंध में।

प्रसंग:-अधिक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग का पत्रांक-680 बेगुसराय दिनांक-22.11.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में शीर्ष मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना अन्तर्गत कार्यों के भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर इस पत्र के साथ सलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि अधियाचित राशि विमुक्त करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन


29/11/2025

(ई0 प्रवीण कुमार सिंह)
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बलिया।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेगूसराय।

Email ID: serwdbegusrai@gmail.com

पत्रांक-680

बेगूसराय, दिनांक-22.11.2025

प्रेषक :

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, बेगूसराय।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बलिया।

विषय :-

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल बलिया के अधीन शाम्हो अकहा कुरहा प्रखंड अन्तर्गत T01 से सोनवर्षा निर्माणाधीन पथ (लंबाई 7.910 कि०मी० उन्नयन योजनान्तर्गत) स्वीकृति आरेखन से विपरीत 295 मी०+190 मीटर +237 मीटर कुल 722 मीटर का स्वीकृति के संबंध में।

आपका पत्रांक-977 दिनांक-14.10.2025

प्रसंग :-

महाराजगंज,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पथ शीर्ष MMGSUY योजना अंतर्गत स्वीकृत है। जिसकी लम्बाई 7.910 कि०मी० है। जिसमें आरेखन के विरुद्ध कार्य करने का पत्र प्राप्त हुआ है। स्थल निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि चूँकि यह पथ पूर्व से ही निर्मित पथ है। जिसकी कुल लम्बाई में Offset Road की लम्बाई भी सम्मिलित है, जिससे Targeted Habitation को संपर्कता प्राप्त है। डी०पी०आर० के अनुसार कुल लम्बाई = 5.2 कि०मी० + 2.15 कि०मी० + 0.8 कि०मी० - 0.240 कि०मी० (River, Over lape) = 7.91 कि०मी० है। वर्तमान में जो पथ का निर्माण किया गया है वह निर्मित पथ के उपर सुदृढ़ीकरण एवं सतहीकरण का कार्य किया गया है। पथ के मुख्य भाग की लम्बाई = 2.088 कि०मी० + 3.121 कि०मी० = 5.209 कि०मी० है। पथ के भिन्न-भिन्न चैनेजो से Offset Road का भी निर्माण किया गया है जो Targetd बसावट का ही भाग है तथा मेन आरेखन के Offset में अवस्थित है। जिसका नाम क्रमशः (i) सोनवर्षा डोमा टोला, ठाकुर टोला, यादव टोला, लम्बाई = 0.19 कि०मी० (ii) सोनवर्षा महादलित टोला, लम्बाई = 0.237 कि०मी० (iii) सोनवर्षा बाबा घराना टोला, लम्बाई = 0.295 कि०मी० (iv) सिसबनी टोला, लम्बाई = 1.40 कि०मी० है। इस प्रकार निर्मित पथ की कुल लम्बाई = 7.331 कि०मी० है। इसकी Items की मात्रा भी मापी पुस्त में दर्ज है जो प्राक्कलन में दिये गये मात्रा के अन्दर ही है। चूँकि यह पथ का निर्माण आपके द्वारा कराया जा चुका है इसलिए आरेखन विषयक उचित उचित नहीं है। इसलिए मापी पुस्त के आधार पर नियमानुसार भुगतान की अग्रेतर कारवाई किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

(ई० राजीव रंजन सुधांशु)

अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य अंचल, बेगूसराय।

22.11.25

Requisition Format for Scheme MMGSUY

Name of the Works Division :- Balia

Sl. No.	Package No.	Project ID as per MIS	Name of Road	AA Length (in km.)	Administrative Approval (construction work) Amount (in Lakh)	Agreement (construction work) Amount (in Lakh)	Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Work Status (WBM/WMM/BM/SDBC etc.)	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content (in %)	Total Previous Allotted Amount (in Lakh)	Upto date Expenditure as per MIS (in Lakh)	Value of Work Done (in Lakh)	Current Demand (in Lakh)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MMGSUY/23-24 Balia 02	3201060280001	T01 - SONBARSA	7.910	835.57	814.60973	11/MMGSUY/MBD/2024-25/06/09/2024	05/09/2025	--	PCC	--	--	--	602.66954	602.66954	776.64744	173.97790	provision of BT in this road
2	MMGSUY/23-24 Balia 02	3201060280002	L021 - SISBANINI	2.350	143.01	140.33455	11/MMGSUY/MBD/2024-25/06/09/2024	05/09/2025	--	SDBC	--	25.00	5.04	80.33759	80.33759	132.77033	52.43274	Work in Progress
Total =																		226.41064

It is certified that Physical & Financial Progress has been updated in MIS.

D.A.O.
RWD, Works Division, Balia

Executive Engineer
RWD, Works Division, Balia

Note :-

1. Above Signed Copy along with Forwarding Letter & Utilisation Certificate must be uploaded in MIS.
2. Signed Hard Copy and Soft Copy (in excel) of recorded IRI is enclosed (As Applicable).



GFR 12-B
[See Rule 256 (2)]

FORM OF UTILIZATION CERTIFICATE

- (1) Certified that out of the Loan of Rs. 731.71194 Lacs, Sanctioned under MMGSUY GEN, dated 30.07.2025, in favour of Executive Engineer, RWD, Works Division, Balia during the year 2025, an amount of Rs. 731.71194, has been utilized for the purpose for which it was sanctioned, and that the balance of Rs.0.00, remaining unutilized at the end of the year 2025 has been surrendered to the Government (vide No....., dated.....)/ will be adjusted towards the loan payable during the next financial year.
- (2) Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the loan was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually spent for the purpose for which the loan was made.

Kinds of checks exercised

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Signature.....
Designation, D.A.O.
Date, 29.11.2025

Signature.....
Designation, E.E.
Date, 29.11.2025

अधियाचना हेतु प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि MMGSUY (GEN) योजनान्तर्गत:-

1. पथ T01 - SONBARSA में कराये गये कार्य की गुणवत्ता जाँच की गयी है जो निर्धारित मानक/विषिष्टियों के अनुरूप है।
2. अद्यतन कराये गये कार्य की मापी संबंधित मापी पुस्तिका में दर्ज है जिसका सत्यापन कर लिया गया है।

Kumar
08/03/2025

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा-
शाम्हो अक्हा कुरहा

Jacant

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल-
शाम्हो अक्हा कुरहा

Ram
08/03/25

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल-बलिया।