

कार्यालय, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बायसी

(Email ID :- rwdbaysi@gmail.com)

पत्रांक 2536 (अनु0) / बायसी, दिनांक 17/11/25

प्रेषक : ई0 राकेश कुमार
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बायसी

सेवा में,
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-
सचिव, ब्राडा, पटना ।

विषय :- ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP-GEN) मद का आवंटन उपलब्ध कराने हेतु अधियाचना समर्पित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त बिषयांकित शीर्ष अन्तर्गत संवेदकों का भुगतान निमित्त - 4,11,30,505.00 (चार करोड़ ग्यारह लाख तीस हजार पाँच सौ पाँच) रुपये मात्र आवंटन उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में अधियाचना संलग्न कर समर्पित किया जाता है, साथ ही अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र के अनुसार संवेदकों का नाम "Payee" सूची में जोड़ने की कृपा की जाय ।

अनु0 :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

17/11/25
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बायसी

17/11/25

RRSMP-GEN REQUITION FORMET

Division:- RWD, WORKS DIVISION, BAISI

No	Package No.	Project ID as per MIS	Name of Road	AA Length (In Km)	AA Approval (Constr Work) Amt. (in Lakh)	Agreement (Constr Work) Amount of (in Lakh)	Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Work Status WBM/ WMM/ BM/SD BC etc.)	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (In mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Total Previous Allotted Amount (in Lakh)	up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Value of Work (In Lakh)	Current Demand (In Lakh)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		411543 887554421	Bengna Tola To Khemla	1.46	116.811	83.780		18.09.2026	-	PCC	-	-	-	14.80273	14.80273	31.5577	16.75304	Work In progress
2		411543 887556276	Dalmalpur Purab Tola Madarsa To Geruwa Dalmalpur RCD road	1.03	64.735	59.995		18.09.2026	-	PCC	-	-	-	0.00000	0.00000	34.34374	34.34374	Work In progress
3	RRSMP/20-25-26BAISI-01	411543 887555968	Suralpur School to Musalman Tola	3.70	280.328	229.197	10/CMBD/R RSM/2025-26 & 19.09.2025	18.09.2026	-	PCC	-	-	-	0.00000	0.00000	65.13671	65.13671	Work In progress
4		411543 887557926	Amour to Singhia	1.395	103.922	86.997		18.09.2026	-	PCC	-	-	-	0.00000	0.00000	9.04622	9.04622	Work In progress
5		411543 887557924	Rahathalla to Dhadhla	2.54	260.129	201.578		18.09.2026	-	PCC	-	-	-	0.00000	0.00000	30.50928	30.50928	
6		411543 887557922	Tirdahi to Ralliy	6.05	483.782	363.875		18.09.2026	-	PCC	-	-	-	33.96007	33.96007	136.43326	102.47319	Work In progress
7		411543 887557921	Pipra To Garkalli	3.679	332.955	255.079		18.09.2026	-	PCC	-	-	-	37.33102	37.33102	86.19156	48.86054	Work In progress
8	RRSMP/20-24-25BAISI-01	21105 401340	Muslim Tola To Mohamad Pur	0.43	27.277	17.254	05/CMBD/R RSM/2025-26 & 05.07.2025	04.07.2026	-	PCC	-	-	-	0.00000	0.00000	8.96537	8.96537	Work In progress

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Package No.	Project ID as per MIS	Name of Road	AA Length (In Km)	AA Approval (Constr uction Work) Amt. (in Lakh)	Agreement (Constr uction Work) Amount of (In Lakh)	Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Work Status WBM/ WMM/ BM/SD BC etc.)	Value of IRI (in mm/k m)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Total Previous Allotted Amount (in Lakh)	up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Value of Work (In Lakh)	Current Demand (In Lakh)	Remarks	
9	21105 401341	Kamar Tola to Musalman Tola	0.53	29.226	20.768		04.07.2026	-	PCC	-	-	-	0.00000	0.00000	11.67962	11.67962	Work In progress	
10	RRSMP/20 24- 25BAISI-01	Chhaparalli East To MNGSY Road	0.50	24.542	20.529	05/CMBD/R RSM/2025- 26 & 05.07.2025	04.07.2026	-	PCC	-	-	-	0.00000	0.00000	15.46726	15.46726	Work In progress	
11	211054 08026	Gerua To Sihalo	4.23	293.475	223.573		04.07.2026	-	PCC	-	-	-	59.12261	59.12261	127.19269	68.07008	Work In progress	
	TOTAL=		16.175	1309.707	1025.421					-	-	-	145.21643	145.21643	556.52148	411.30505		

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Baisi

17/11/25

GFR 12-B

[See Rule 256 (2)]

FORM OF UTILIZATION CERTIFICATE

(1) Certified that out of the Loan of Rs 13,45,02,410.00 Sanctioned under RRSMP-GEN dated 21.05.2025 in favour of EE, RWD, Baisi during the year 2025-26 an amount of Rs 13,44,27,527.00 has been utilized for the purpose for which it was sanctioned, and that the balance of Rs 74,883.00 remaining unutilized at the end of the year 2025-26 has been surrendered to the Government (vide No. 62 dated 21.05.2025)/ will be adjusted towards the loan payable during the next financial year.

(2) Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the loan was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually spent for the purpose for which the loan was made.

Kinds of checks exercised

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Signature.....

Designation.....

Date.....



अधियाचना हेतु प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP-GEN) योजनान्तर्गत 1. Gerua To Sihalo पथ में कराये गये कार्य की गुणवत्ता जाँच की गयी है जो निर्धारित मानक/विशिष्टियों के अनुरूप है।
2. अद्यतन कराये गये कार्य की मापी संबंधित मापी पुस्तिका में दर्ज है जिसका सत्यापन कर लिया गया है।



कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, अमौर



सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, अमौर



कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बायसी

अधियाचना हेतु प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP-GEN) योजनान्तर्गत 1. Muslim Tola To Mohamad Pur पथ में कराये गये कार्य की गुणवत्ता जाँच की गयी है जो निर्धारित मानक/विशिष्टियों के अनुरूप है।


2. अद्यतन कराये गये कार्य की मापी संबंधित मापी पुस्तिका में दर्ज है जिसका सत्यापन कर लिया गया है।



कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, अमौर



सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, अमौर



कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बायसी

अधियाचना हेतु प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP-GEN) योजनान्तर्गत 1. Kamar Tola to Musalman Tola पथ में कराये गये कार्य की गुणवत्ता जाँच की गयी है जो निर्धारित मानक/विशिष्टियों के अनुरूप है।


2. अद्यतन कराये गये कार्य की मापी संबंधित मापी पुस्तिका में दर्ज है जिसका सत्यापन कर लिया गया है।


12/11/25

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, अमौर


12/11/25

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, अमौर



12/11/25

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बायसी

अधियाचना हेतु प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP-GEN) योजनान्तर्गत 1. Chhaparaili East To MMGSY Road पथ में कराये गये कार्य की गुणवत्ता जाँच की गयी है जो निर्धारित मानक/विशिष्टियों के अनुरूप है।


2. अद्यतन कराये गये कार्य की मापी संबंधित मापी पुस्तिका में दर्ज है जिसका सत्यापन कर लिया गया है।



कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, अमौर



सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, अमौर



कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बायसी