

தமிழ்நாடு

MM 654 (AUS 5TH) - NDB - BRPD2 - 472-633 / திண்டுக்கல்

Schedule XLV-Form No. 134

134

பிரபரி மூர்த்தி தாமிரவருணியம் தாமிரவருணியம்

யாழ்ப்பாணம் தாமிரவருணியம்

DIVISION

Agreement No- 01/SAD/MM 654 (AUS 5TH) 2025-26

SUB-DIVISION

Measurement Book

Vikas Kumar Singh.

1952



2nd on A/c B124

N/W — Dharsi more to Jammu —
kharaiya to Baradgola yaday
to/a. Near Hamman mandar

Agency: — Vikash Kr Sinha

Agreement No — 01/SRP/MMHSY(AWSesh)
25-26

Package No — MMHSY(AWSesh) — NDB

BRRP2-472-677 Thajha

Rate of Agreement — 2.40% Below

Date of completion: —

Record entry

Date: —

① P/W laying spreading compacting

CSB-1 as per specification

CSB for g/c pavement — do

$5.49 \times 3.75 \times 0.10$ — 2.05 M^3

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
⇒ PCC M ₂₀ in foundation					
Abutment	2	7.50	1.63	1.40	34.23 m ³
Return wall	4	1.767	1.43	1.40	14.15 m ³
Cut of wall	2	1.20	0.588	1.40	1.97 m ³
					50.35 m ³
Qty 2 Nos X 50.35 m ³					100.70 m ³
					Limit 98.76 m ³
⇒ PCC sub-structure M ₂₀					
Abutment	2	7.50	0.917	1.80	24.75 m ³
Return wall	4	2.084	0.665	2.0	11.08 m ³
					35.83 m ³
Qty 2 Nos X 35.83 m ³					71.66 m ³
					Limit 68.90 m ³

~~Abstract of cost~~
~~#1 P/L Bench mark pillars~~
~~Qty vide T.M.B Page no-6~~
~~1 No @ 4249.36~~

Rem
 03/10/25
 SE

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
39. PCC M20 sub-structure			BF	RS	8667874.00
Off wide T.M.B P. No 14					
68.90 M ³ @ 7633.33/M ³					525936.00
				RS	9193810.00
Add 18% GST—(+)					1654886.00
Add 1% L-cell (+)					91938.00
Add S-free T.M.B P. No 19					
				RS	198267.00
				RS	11138901.00
Less previous bill →				(-)	2630062.00
Below				CRS	8508829.00
As per Agreement value					267339.00
2.4%					204212.00
				RS	10871567.00
Deduct previous bill —					2630062.00
				Pay Amount	8304070.00
					8241505.00
Prepared					
03/10/25					
SR					

Continuation