

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा

पत्रांक- 1748

दिनांक- 27/08/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
3054 एम.आर. कोषांग,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय- MR (3054) under New Maintenance Policy- 2018 के क्रियान्वित पथों के विपन्न भुगतान हेतु अधियाचना के संबंध में।

प्रसंग- दिनांक 20.08.2020 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा Live Streaming web casting के दौरान प्राप्त निर्देश।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगाधीन अनुरोध पूर्वक कहना है कि कार्यप्रमण्डल मधेपुरा अन्तर्गत MR (3054) under New Maintenance Policy- 2018 के क्रियान्वित पथों में एन.एच. 107 सिंहेश्वर स्थान से प्रखण्ड कार्यालय तक पथ निर्माण कार्य जिसके एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 05.03.2021 है, परन्तु इस महत्वपूर्ण पथ के निर्माण कार्य को माह अक्टूबर 2020 तक पूर्ण कराये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

MR (3054) under New Maintenance Policy- 2018 के तहत कार्य पूर्णता के पश्चात् Bump Integrator द्वारा जाँचोपरान्त कराये गये कार्य के विरुद्ध अधियाचना करने का प्रावधान है। परन्तु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में कार्य आगामी दो माह में पूर्ण कराये जाने हेतु अब तक कराया गया कार्य जिसकी लागत लगभग मो0 276.25751 लाख रु0 है, संवेदक को भुगतान करने की आवश्यकता है।

उक्त पथ में अबतक Preparatory Work, Scarifying Exist. BM Work, E/W, GSB & Drain Work कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा WMM का कार्य प्रगति पर है।

अतः अब तक कराये गये कार्य के भुगतान हेतु विहित प्रपत्र में अधियाचना तैयार कर आपके आवश्यक कार्यार्थ समर्पित की जाती है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- अधियाचना विहित प्रपत्र में।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा।

26/08/2020

Requisition Format for Scheme Head- MR (3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy - 2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Division:- Madhepura

Name of Division:- Madhepura																			
Sl No.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (In Lacs)		Agreement No & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allocated Amount (In Lacs)	Up-to-date expenditure as per MIS (In Lacs)	Requisition against work done (In Lacs)	Remarks	
					Length (In Km)	Amount (In Lacs)	Initial Rectification with Surface Renewal (In Lacs)	5 Year Routine Maintenance (In Lacs)											
1	2																		
1	MR-N 19, 20, MADHEPURA 05	NH 106 Singheshwar Ashan To Prakhani Kanyaly	210471037101	Lt No 3389 dt 02.08.2019	1.200	484.356	427.42227	12.98712	21.11.2020-21.11.2020	07.07.2021					0.00	0	276.25731	Preparatory Work, Scarifying Extol BM Work, E.W., GSH & Drain Work Completed, W.M.M Work in Progress	
																0.00	0	0.00000	Work in Progress
		PWD Road Bhagwat Middle School To Ilawa	21004801016	Lt No 3361 dt 01.08.2019	2.000	67.924	44.73334	17.65662								0.00	0	0.00	Work in Progress
2																			
3		Saralganj To Kaurihar	21004702015	Lt No 3361 dt 01.08.2019	3.257	123.532	83.00356	32.61454							0.0000	0.0000	276.258	Work in Progress	
Total:-					6.957	677.812	555.251	63.258											

1. Signed hard copy and Soft Copy (in excel) of recorded IRI is enclosed.
2. Up-to-date Physical Progress has been uploaded in MIS.

Divisional Accounts Officer
RWD (W) Div. Madhepura

Executive Engineer
RWD (W) Div. Madhepura

22/07/21