

# कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज

पत्रांक— 2407/अनु० / नरकटियागंज, दिनांक— 18-12-2020 /

प्रेषक:—

कार्यपालक अभियन्ता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—सचिव  
MMGSY  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय:— MMGSY (SC) योजना अन्तर्गत अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में इस प्रमंडल में MMGSY (SC) योजना अन्तर्गत निर्मानाधीन पथों की अधियाचना विहित प्रपत्र में अंकित कर एवम् उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित की जाती है। पथ का कार्य संतोषप्रद ढंग से कराया जा रहा है।

अनु०:— यथावत्

विश्वासभाजन,



कार्यपालक अभियन्ता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज

18-12-20

Name of Circle :- Bettiah

Scheme Head :- MMSGY SC

Name of Division :- Narkatiaganj

| Sl. No. | Name of Road                                                           | Administrative |                            | Agreement Amount    |                  | Name of Contractor                        | Agreement No. | Agreement Date | Date of Completion | कार्य का स्तर (%) | Actual/Tentative Date of Completion | PREVIOUS ALLOTMENT | MIS के अंतर्गत आवंटन (लक्ष में) |           | रिसे गये स्थापित कार्य को पूरा करने (लक्ष में) | अवशेषित राशि (लक्ष में) |
|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------|
|         |                                                                        | Length (K.M.)  | MAIN WORK Amount (in Lacs) | Main Work (in Lacs) | Maint. (in Lacs) |                                           |               |                |                    |                   |                                     |                    | 11                              | 12        |                                                |                         |
| 1       | SH Par Khirya Gaun to Siswa Me Harijan Tola                            | 1.545          | 117.30000                  | 110.02384           | 10.75473         | BHIM KUMAR                                | 1/20-21       | 21.04.20       | 20.04.21           | 97                | 20.04.21                            | 90.79342           | 90.79342                        | 106.98035 | 16.18693                                       |                         |
| 2       | SH Narkatiganj Lauria Road to Gonaardhana Gaun Ramilal Sah Ke Ghar Tak | 1.645          | 109.30000                  | 101.72481           | 13.70791         | BHIM KUMAR                                | 2/20-21       | 21.04.20       | 20.04.21           | 72                | 20.04.21                            | 46.50228           | 46.50228                        | 72.98081  | 26.47853                                       |                         |
| 3       | T 01 SE AMWA TOLA                                                      | 2.040          | 147.68011                  | 147.81766           | 19.02735         | MS Om Traders Prop Chandra Bhushan Mishra | 48/20-21      | 30.04.20       | 29.04.21           | 59                | 29.04.21                            | 26.87705           | 26.87705                        | 86.98384  | 60.10679                                       |                         |
| 4       | Dhobaha to Harijan Tola                                                | 0.860          | 55.49600                   | 53.34460            | 7.50982          | Rohit Kumar Jaiswal                       | 04/20-21      | 21.03.20       | 20.12.20           | 100               | 20.12.20                            | 39.46524           | 39.46524                        | 53.15081  | 13.68557                                       |                         |
| 5       | Mushharwa PMGSY to Pandey tola                                         | 0.365          | 26.86500                   | 25.45322            | 2.59160          | Krishna Menan Tiwari                      | 46/20-21      | 24.04.20       | 23.01.21           | 71                | 23.01.21                            | 10.09365           | 10.09365                        | 18.10188  | 8.00823                                        |                         |
| 6       | Chandrika Paswan to Burchhi Yadav                                      | 1.885          | 131.57000                  | 123.56371           | 16.59069         | Ashutosh Kumar                            | 32/20-21      | 30.04.20       | 29.04.21           | 53                | 29.04.21                            | 11.87706           | 11.87706                        | 65.98366  | 54.10660                                       |                         |
| 7       | Sudarsan Ray to Pipal Road                                             | 1.490          | 99.71000                   | 91.39219            | 14.47782         | M/S RAU CONSTRUCTION PROP- RAKESH KUMAR   | 61/20-21      | 18.05.20       | 17.05.21           | 44                | 17.05.21                            | 7.25945            | 7.25945                         | 40.33027  | 33.07082                                       |                         |
| 8       | Feku Yadav to Vilay Upadhyay                                           | 1.780          | 129.22000                  | 121.63196           | 9.38512          | Sanjay Kumar Mishra                       | 47/20-21      | 13.05.20       | 12.05.21           | 22                | 12.05.21                            | 4.76466            | 4.76466                         | 26.47031  | 21.70565                                       |                         |
| 9       | Private School Turhapatti to Gorakh Mahio                              | 0.590          | 34.10900                   | 28.55000            | 5.22979          | RAVI KUMAR                                | 64/20-21      | 30.04.20       | 29.01.21           | 62                | 29.01.21                            | 3.17170            | 3.17170                         | 17.62057  | 14.44887                                       |                         |
| 10      | Awraiya Nawaka Tola to Anganwari Kendra                                | 0.790          | 55.03800                   | 46.61897            | 6.98517          | Omrakash Singh                            | 67/20-21      | 30.04.20       | 29.01.21           | 68                | 29.01.21                            | 15.53718           | 15.53718                        | 31.77382  | 16.23664                                       |                         |
| 11      | PARSA NEAR DHARMI MAHTO TO BABAR ALI MIYAN                             | 0.975          | 62.41700                   | 58.55568            | 8.47085          | PRIYARANJAN KUMAR PANDEY                  | 34/20-21      | 24.04.20       | 23.01.21           | 62                | 23.01.21                            | 6.56457            | 6.56457                         | 36.46983  | 29.90526                                       |                         |
| 12      | LO37 to Nahariya Tola                                                  | 2.35           | 205.75000                  | 197.77319           | 19.03372         | SUMAN TIWARI                              | 73/20-21      | 10.06.20       | 09.06.21           | 48                | 09.06.21                            | 76.16145           | 76.16145                        | 94.51799  | 18.35654                                       |                         |
| 13      | MAHAVEER MANDIR TO SCHOOL                                              | 2.535          | 162.79000                  | 152.39923           | 19.75386         | VIKASH KUMAR PANDEY                       | 31/19-20      | 30.04.20       | 29.04.21           | 28                | 29.04.21                            | 33.95127           | 33.95127                        | 42.63352  | 8.68225                                        |                         |
| 14      | Transformer to Canal                                                   | 2.395          | 144.53000                  | 134.48418           | 20.45447         | ARBIND KUMAR SINGH                        | 24/2020-21    | 30.04.20       | 29.04.21           | 48                | 29.04.21                            | 35.09808           | 35.09808                        | 64.69391  | 29.59583                                       |                         |
| 15      | CHAUBEY TOLA MATH TO PRIMARY SCHOOL                                    | 3.25           | 196.00000                  | 182.38701           | 27.43920         | ARBIND KUMAR SINGH                        | 21/2020-21    | 30.04.20       | 29.04.21           | 47                | 29.04.21                            | 46.89204           | 46.89204                        | 84.87624  | 37.98420                                       |                         |
| 16      | BETTIAH NARKATIAGANJ MAIN ROAD TO MUSHAR TOLI                          | 1.565          | 108.19000                  | 101.68249           | 12.63151         | Maa Subhadra Meghabuild Private Limited   | 22/2020-21    | 30.04.20       | 29.04.21           | 50                | 29.04.21                            | 28.03752           | 28.03752                        | 51.32659  | 23.28907                                       |                         |
|         | Yamuna Chouk to Jawahar Sharma                                         | 1.475          | 99.91000                   | 92.81542            | 10.82804         | Nitesh Kumar Rai                          | 08/20-21      | 30.04.20       | 29.04.21           | 62                | 29.04.21                            | 39.31076           | 39.31076                        | 57.76491  | 18.45415                                       |                         |

Name of Circle :- Bettiah  
Scheme Head :- MGSY SC

Name of Division :- Narkatiagunj

| S.No. | Name of Road                            | Administrative |                            | Agreement Amount    |                  | Name of Contractor                      | Agreement No. | Agreement Date | Date of Completion | कार्य का स्तर (%) | Actual/Tentative Date of Completion | PREVIOUS ALLOTMENT | MIS के अनुसार आवेदन पुरागण (लाख में ) | बिच गये संचालित कार्य की कुल राशि (लाख में ) | अवशेषित राशि (लाख में ) |
|-------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|       |                                         | Lengh (K.M.)   | MAIN WORK Amount (in Lacs) | Main Work (in Lacs) | Maint. (in Lacs) |                                         |               |                |                    |                   |                                     |                    |                                       |                                              |                         |
| 1     | 2                                       |                | 3                          |                     | 4                | 5                                       | 6             | 7              | 8                  | 9                 | 10                                  |                    | 11                                    | 12                                           | 13                      |
| 17    | MISSION LALGADH FORM TO SAFIR MIYAN     | 1.13           | 68.20300                   | 65.19000            | 9.83493          | Maa Subhadra Meghabuild Private Limited | 23/2020-21    | 30.04.20       | 29.04.21           | 50                | 29.04.21                            | 18.77233           | 18.77233                              | 32.60438                                     | 13.83205                |
| 18    | GAUNAHNA PMGSY TO SISWA                 | 0.865          | 63.68900                   | 60.06059            | 5.50887          | ANIL KUMAR                              | 51/2020-21    | 09.05.20       | 08.05.21           | 19                | 08.05.21                            | 2.00497            | 2.00497                               | 11.13870                                     | 9.13373                 |
| 19    | Done Canal to Vansh Tola                | 1.73           | 141.83000                  | 133.04920           | 17.21078         | M/S Chandra Mohan Ojha                  | 55/20-21      | 24.04.20       | 23.04.21           | 67                | 23.04.21                            | 36.15979           | 36.15979                              | 89.37624                                     | 53.21645                |
| 20    | Canal to Nankishor Ray                  | 0.9            | 54.98600                   | 59.03029            | 6.13479          | Shudhanshu Philip                       | 33/20-21      | 21.03.20       | 20.12.20           | 33                | 20.12.20                            | 11.62123           | 11.10596                              | 19.44612                                     | 7.82489                 |
| 21    | Narkatiyaganj Transfermer to Yamuna Ram | 0.870          | 68.05900                   | 64.66241            | 6.64753          | VIKASH KUMAR PANDEY                     | 30/20-21      | 30.04.20       | 29.01.21           | 100               | 29.01.21                            | 50.61978           | 50.61978                              | 64.64314                                     | 14.02336                |

- (1) अध्यायना, पूर्ण विशिष्टि के अनुरूप किये गये कार्यों के लिए किया जा रहा, जिसकी प्रविष्टि मानी पुस्त में की जा चुकी है। इन कार्यों पर NOM SOM / (MOMU) की कोई प्रतिकुल रिपोर्ट नहीं है।
- (2) भूगर्भ प्रकिकार प्राप्त होने पर पांच दिनों के भीतर विधियों का भूगर्भ कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।
- (3) प्रमाणित को पूर्व में उपलब्ध कराये गये भूगर्भ प्रकिकार का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रगति प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है।
- (4) कार्यस्थल पर नागरिक सुचना पट्ट एवं स्थल प्रयोगागता स्थापित किया गया है।
- (5) प्रत्येक QM-1 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) संलग्न है।
- (6) पथ निर्माण के लिए पूर्ण लम्बाई में भूमि उपलब्ध है जिसे संवेदक को Hand over कर दिया गया है।
- (7) कार्य स्थल पर प्रयोगागता स्थापित कर दिया गया है।
- (8) संवेदक को Mobilization एवं Machinery अर्पण की राशि की आवश्यकता नहीं है। अथवा अर्पण की राशि के लिए संवेदक द्वारा समर्पित अध्यायना पथ के आलोक में राशि की मांग नहीं की गई है।
- (9) कृत कार्य की गुणवत्ता की जाँच की गई एवं कार्य संतोषप्रद पाया गया।

08/12/2020  
R.W.D. Works Division, Narkatiagunj

18/12/20  
R.W.D. Works Division, Narkatiagunj

Executive Engineer  
R.W.D. Works Division, Narkatiagunj

08/12-20

**FORM GFR 19-A**

(See Government of India's Decision (1) Below Rule - 150 )

Form of Utilisation Certificate upto 16 DECEMBER 2020

STATE - BIHAR

MMGSY SC

| Sl. No. | Name of scheme | Sanction No. and Date               | Amount received (in Rs. Lacs) | Particulars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | MMGSY SC       | UPTO DATE BY PL LEVEL -1 OFFICE A/c | 1246.35369                    | Certified that out of ₹1246.35369 lacs of grants -in- aid sanctioned during the year 2020-21 in favour of EE - RWD (WD) NARKATIAGANJ, a sum of ₹1231.02848 lacs has been utilized for the purpose of MMGSY SC Schemes as given in the margin for which it was Sanctioned and that the <b>balance of ₹15.32521 Lac remaining unutilised</b> at the end of the period under. |
|         | <b>Total</b>   |                                     | <b>1246.35369</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants - in - aid was sanctioned have been

Kinds of checks exercised:-


- Works have been supervised by Executive Engineer / Superintending engineer .
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant
- All other codal formalities have been observed .

3 Physical progress achieved:-

- Construction of Raod Works.
- Construction of C.D. Works.



DAO  
Rural Works Department  
Works Division, Narkatiaganj



Executive Engineer  
Rural Works Department  
Works Division, Narkatiaganj

17.12.20