

**कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बगहा-2**

पत्रांक 933 / बगहा-2, दिनांक 19/12/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बगहा-2

सेवा में,

अपर-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
सह-सचिव, बी0आर0आर0डी0ए0,
बिहार, पटना।

विषय:-


MMGSY (Gen.) योजना अंतर्गत निर्माण कार्य की राशि के अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY (Gen.) योजना अंतर्गत संलग्न सुची के आधार पर पथ में निर्माण कार्य की राशि का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासमाजन



कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बगहा 2

ज्ञापांक 933 / बगहा-2, दिनांक 19/12/2020

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, MMGSY (Gen.) ब्राडा, पटना को सूचनार्थ समर्पित।



कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बगहा 2

Rural Works Department
MMGSY (GEN) Allotment Requisition Format

Name of Division :-Bagaha-2

Sl. No.	Year	Name of Road	Name of Contractor (In English)	Administrative Sanction		Agreement Value (in Lakh)		Allotment Received (in Lakh)	Total Expenditure as per MIS (in Lakh)	Value of Measurement (in Lakh)	Current Demand (in Lakh)	Remarks
				Length (In KM)	Amount (In Lacs)	Main Work (in Lacs)	Maint. (in Lacs)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2020-21	Kariya Basauli East Tola To Kariya Basauli West Tola	Anup Ranjan	1.350	137.22735	126.11460	11.09903	67.39626	67.39626	97.74598	30.34972	
2	2020-21	PMGSY Road To Sujnahi	Munna Kumar Jaiswal	1.320	121.65643	116.04865	5.57128	66.58137	66.58137	87.91697	21.33560	
3	2020-21	Dumari Ramna SCP Road To Kanhiyapur	M/S Hanuman Constructions	1.070	112.53948	103.69762	8.78560	43.64205	43.64205	79.72218	36.08013	
4	2020-21	Situhya To Kabilahiya	M/S Hanuman Constructions	0.735	71.39271	67.65296	3.02583	25.00000	23.82130	67.04398	42.04398	
5	2020-21	Pakahi to Janer pakri	Awadh Kishor Sinhg	1.145	93.70104	74.78776	9.54318	59.83021	59.83021	74.12393	14.29372	
6	2020-21	Mauvgaha PMGSY Road To Ghevarahiya Anusuchit Tola	Ramdev Mahto	0.970	97.34323	94.08008	3.24368	0.00000	0.00000	42.54996	42.54996	
7	2020-21	Ghorahwa To Phatik Tola	Vijay Raj Mewar Constructions Pvt.Ltd.	0.770	73.67619	67.13839	6.46412	0.00000	0.00000	33.57473	33.57473	
Total				7.360	707.536	649.520	47.733	262.450	261.271	482.678	220.228	

19/12/20
Executive Engineer,
RWD (W) Division Bagaha-2