

प्रमाणित किया जाता है इस मापी
पुस्तिका के मशीन से छपे कुल 1000
(एक सौ) पृष्ठ संकित हैं जिसे श्री
अशोक कुमार सहायक अभियंता अवका
प्रमोद साहू सरपंच के नाम से निर्गत
किया जाता है।

14/12/18

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल
बिहार शरीफ (नालन्दा)
राष्ट्रपति
14-12-18

Re-issued to MB Mr. Mujib
Ahmad, JE, Samnera,

14/08/19
MC

Sch. XLV-Form No. 134

बिहार शरीफ DIVISION
अवका प्रमोद साहू SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 2779

Name of officer श्री अशोक कुमार

सहायक अभियंता अवका प्रमोद साहू
Date of first entry

Date of last entry

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

2nd on A/c bill

Name of work: Constⁿ of road from
Husena bigha more to Husena
Bigha.

Agency: M/s Puga Construction

Agreement No.: S.D. 20/2019-20

Work started date: 13/09/2019

Date of completion: 12/06/2020

Actual date of Completion: 11/06/2020
Work in progress
 Constⁿ of embankment

with material obtained

from borrow pits with a lift

upto 1.5m, with a lead upto

100m and 100m do do all

Complete

Earthwork Calculation Chart

CH	Area in m ²	mean area (m ²)	length (m)	Volume (m ³)
0	0.00	—	—	—
50	0.30	0.150	50	7.500
100	0.483	0.3915	50	19.575
150	0.776	0.6295	50	31.475
200	0.965	0.8705	50	43.525

Continuation

102.075 m³

Continuation

- ① Earthwork - 240.250 m^3
- ② Stone chips - 275.300 m^3
- ③ Sand - 137.660 m^3
- ④ Bitumen Emulsion (SS-1) - 1.524 m.t.
- ⑤ Bitumen Emulsion (RS-1) - 0.492 m.t.
- ⑥ Bitumen (S-10) - 3.4062 m.t. ✓

Chad
12/6/20