

मे कुल 100 (एक सौ) पन्ना है जो कि
किसी सम्मान्य डॉ. एफ. ए. के अंतर्गत
पत्राचार कार्य के निमित्त प्रेषित किया जा रहा है।

हस्ताक्षर अभियंता: श्री श्री गणेश प्रसाद
संलग्नकानां:- अधिवक्ता कुशाग्र सिंह

13/5/20
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल नरकटियागंज

Re-issue to Jay prakash Ram
J-E, Champatis.

S.D.O
Champatis

Sch, XLV-Form No. 134

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल नरकटियागंज

DIVISION

चनपटिया

SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1216

2020-21

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

300 am AIC Bell

Sch. XLV-Form No. 134

18

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/w - const. of road from to cross from to canal					
Agency - Arvind Kumar Singh					
Agg. m - 24/2020-21					
Date of commencement - 20.4.2020					
Date of comp - 29.4.2021					
Date of Esting - 05.10.2020					
1/10) Ply & spreading, WBM					
B-3 - do - 24 comp					
46 x 30m x 3.75m x 0.075m =					398.125m ³
1 x 20m x 3.75m x 0.075m =					5.625m ³
13 x 30m x 3.75m x 0.075m =					109.69m ³
1 x 20m x 3.75m x 0.075m =					5.625m ³
					509.07m ³
05/10/2020					
OE					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1) Const. of reinforced working benchmark	do	all	1000 ft		
QVTMB P(19) = 2.395 km					
@ Rs 10340.65/km					Rs 24766.00
2) Const. of reference pillar	do	all			
QVTMB P(19) = 2.395 km					
@ Rs 10524.27/km					Rs 25373.00
3) clearing & grubbing road land	do	all			
QVTMB P(19) = 0.02185 Hmt					
@ Rs 57133.24/Hmt					Rs 36740.00
4) Const. of embankment for 1000m lead	do	all			
QVTMB P(19) = 708.75 m ³					
@ Rs 174.94/m ³					Rs 123989.00
5) Const. of embankment for 100m lead	do	all			
QVTMB P(19) = 1653.25 m ³					
@ Rs 58.70/m ³					Rs 97075.00
6) E/W in excavation in structure	do	all			
QVTMB P(19) = 15.88 m ³					
@ Rs 269.32/m ³					Rs 4261.00

continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
7 32) Sand filling in Road					
do do					
QVTMBP(15) = 1.39 m ³					
@ Rs 400.59/m ³					Rs 557.00
8 34) Plv Ric m/s grade in					
Road do					
QVTMBP(15) = 0.90 m ³					
@ Rs 500.00/m ³					Rs 500.00
9 43) S/P/P Lys D bar					
do do					
QVTMBP(15) = 1.01576 m ³					

@ Rs 450.25.00/m ³					Rs 450.25.00
10 39) Plv Ric m/s grade					
Concrete do					
QVTMBP(15) = 14.64 m ³					
@ Rs 744.00/m ³					Rs 10860.00

11 40) Ball filling behind					
Abut do					
QVTMBP(15) = 7.00 m ³					
@ Rs 2769.10/m ³					Rs 1938.00

12 41) Plv weep holes in					
P/W work do					
QVTMBP(15) = 10 Nos					
@ Rs 83.11 each					Rs 831.10

Particulars	Units or actual measurement				Contents of area
	No.	L	B.	D.	
13) Const. of subgrade					
5) & F/shoulder do all					
QVT m B P (A) = 738 m ³					
@ RS 176.58/m ³					RS 130716.00
14)					
7) Excavation for road-way					
do do all					
QVT m B P (A) = 208.49 m ³					
@ RS 74.10/m ³					RS 15462.00
15)					
9) Const. of B.S.D. @ grade					
do do all comp					

QVT m B P (A) = 1121.82 m ³					
@ RS 2897.14/m ³					RS 3250070.00
16) P.V. & spreading work					
10) G-3 do all					
QVT m B P (A) = 509.07 m ³					
@ RS 3607.29/m ³					RS 1836363.00
Add 121 G.S.T					5726270.00
Add 1-1.15					(+) 687152.00
					(+) 57263.00
					6470685.00
Less 0.02% below G-3					1294.00
					6469391.00
Less provision payment					(-) 230969.00
Net					4167422.00
					3609247.00
05/10/2000					
Continuation					

Less 1% = 41674.22