

RVP  
21.9.2020

सेवा में

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य  
प्रमंडल पटना

विषय → MMDSY (SC) योजना अन्तर्गत पुनपुन  
वॉच सुरक्षा से मोरिभपुर मुखड़ी वॉक P.O.C.  
कार्य 2018-19 का समपष्टि स्वीकृति के संवेध में

महाशय →

निवेदन पूर्वक कहना है कि आपके  
प्रमंडल अन्तर्गत विधायकिय योजना का कार्य  
किया जा रहा है जिसमें 85% कार्य मेरे  
द्वारा किया जा चुका है। विलम्ब होने का  
कारण पुनपुन में बाढ़ आने के कारण हुआ  
है। पूर्ण कार्य मेरे द्वारा 15 अक्टूबर 2020  
तक कर दिया जाएगा।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे 15  
अक्टूबर 2020 तक कार्य पूर्ण करने की  
समपष्टि देने की कृपा करेंगे। इसके  
लिए मैं आपका आभारी रहूँगा।

आपका विश्वासी

Sonu Kumar  
18/09/2020.

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना ।

पत्रांक 1403(अनु०) / पटना, दिनांक 25/09/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, पटना ।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल, पटना ।

विषय :- एम.एम.जी.एस.वाई. (एस.सी.) योजना अन्तर्गत "CONSTRUCTION & FIVE YEARS MAINTENANCE OF ROAD FROM PUNPUN SURAKSHA BANDH TO MOKIMPUR MUSHAHRI" निर्माण कार्य का समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संबंधित सवेदक द्वारा उपरोक्त वर्णित योजना पूर्ण करने हेतु दिनांक-25.10.2020 तक का समय-वृद्धि की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र समर्पित किया गया है। जिसे अनुशंसा के साथ समय-वृद्धि की स्वीकृति हेतु विहित-प्रपत्र में फोटोग्राफ एवं सी.डी. सहित संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त योजना में समय-वृद्धि की स्वीकृति देने की कृपा की जाय।

- अनु:- (1) सवेदक का आवेदन पत्र मूल में ।  
(2) शपथ पत्र मूल में ।  
(3) विहित प्रपत्र ।  
(4) पथ का फोटोग्राफ ।  
(5) पथ का सी.डी.

विश्वासभाजक  
21/9/20  
कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, पटना ।  
21/9/2020

Sri/Smt. ... who is identified by Sri ... Advocate Solemanly affirmed declared before me

SI No 533 Date 21/9/2020



DHAKSHIN PD, Govt. of India



शपथ-पत्र

मैं, सोनु कुमार, पता रफ़ ती आई कॉलोनी, बी आर अम्बेदकर पथ, बेली रोड, जिला-मटना, बिहार, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

1. यह कि मुझे वर्ष 18-06-2018 में सम्मतचक प्रखंड के अन्तर्गत एम एम बी स्त वाई 1 स्त ती पुनपुन सुरक्षा बांध से मोरिक्मुर मुतहरी तक पी ती ती का कार्य आवंटित किया गया था।

2. यह कि उक्त कार्य कि समय अवधि 17-3-2019 तक।

3. यह कि पुनपुन नदी में बाढ़ आ जाने से रोड पर पानी का गया था इसीलिए कार्य समय से सम्पन्न नहीं हो सका है।

4. यह कि मैं समय वृद्धि के पश्चात किसी तरह के बड़े हुए दर का मैं दावा पेश नहीं करूंगा।

5. यह कि कार्य को सम्पन्न करने हेतु 25 अक्टूबर 2020 तक समय वृद्धि स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

यह कि ऊपर लिखी गयी बातें हमारे जानकारी में सही एवं सत्य है।

Identify the deponents Signature  
L.T.I. who has/have affirmed in  
My Presence

शपथकर्ता का हस्ताक्षर  
Advocate

Sonu Kumar  
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

**GOVERNMENT OF BIHAR**  
**e-Court Fee**

HS

00000998344

**DATE & TIME :**

21-SEP-2020 15:21:13

**NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :**

SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED

**LOCATION :**

CIVIL COURT PATNA

**e-COURT RECEIPT NO :**

BRCT2141120540891

**e-COURT FEE AMOUNT :**

₹ 50

( Rupees Fifty Only)




BRCT2141120540891




Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at [www.shclsestamp.com](http://www.shclsestamp.com) . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

0111



HS

0000998347



**GOVERNMENT OF BIHAR**  
**e-Court Fee**

**DATE & TIME :**

21-SEP-2020 15:25:43

**NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :**

SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED

**LOCATION :**

CIVIL COURT PATNA


**e-COURT RECEIPT NO :**

BRCT2141120540892

**e-COURT FEE AMOUNT :**

₹ 50

( Rupees Fifty Only)



BRCT2141120540892



Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at [www.shcllestamp.com](http://www.shcllestamp.com) . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

# APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of Contractor :- सोनु कुमार
2. Name of Work :- पुनपुन सुरक्षा बांध से मोडिमपुर मुसहरी तक जी.सी.सी. कार्य MMJSSY (SC) यूएन 2018-19
3. Agreement No. :- 04/SBD/2018-19
4. Agreement Value :- 44.10 LAC
5. Date of Commencement of work :- 18.06.2018
6. Date of completion stipulated in the Agreement :- 17.03.2019
7. Period of which Extension has been given previously :- NO
8. Work done of % :- 85 %
9. Period for which Extension now Applied for :- 25 अक्टूबर 2020
10. Reason for extension of time :- पुनपुन नदी में लड़े हुये पानी एवं जल-जमाव के कारण पथ का कार्य कराने में विलम्ब हुआ।

11. Recommendation by J.E. - Time extension may be granted due to to flood in punpun river in year 2019.

*[Signature]*  
18/09/20  
J.E.

12. Whether Programme of work approved :-
13. Whether fund available :-
14. If spill over from previous financial Year whether included in the current Work Programme or not :-

15. Recommendation of S.D.O. :- Time extension may be granted due to flood in punpun river in yr 2019.

*[Signature]*  
18/09/20  
Supdy

16. Recommendation of Executive Engineer :-

*[Signature]*  
24.9.20

17. Recommendation of S.E. :-

कार्यपालक अभियन्ता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमण्डल, पटना

18. Recommendation of C.E.

*[Signature]*  
18/09/20  
Somu Kumar

Signature of Contractor

नगर का माध्यम MMPSY (SC) डोन्तगत पुनपुर सुरता बाँध  
से गोकुलपुर गृहस्थी तक पी.सी.सी कार्य



पुन  
07/09/20  
J E

Supriya  
07/09/20

पुन  
07/09/20  
पुन  
पुन

ਮਾਮਲਾ ਨੰਬਰ ੨੨੨੨੨੨ (੨੦) ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਂਬਾ ਕੋਲਾ ਹੈ  
 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਕਾਮ



10/7/2020  
 12

10/7/2020

10/7/2020

*Handwritten notes on the left margin of the book cover.*

**MEASUREMENT BOOK**

*Handwritten text on the right margin of the book cover.*

*Handwritten text on the right margin of the book cover.*

*Handwritten signature and a purple stamp on the bottom right of the book cover.*

| Particulars                | Details of actual measurement |    |    |    | Contents of area |
|----------------------------|-------------------------------|----|----|----|------------------|
|                            | No.                           | L. | B. | D. |                  |
| V.P. No. (12)              |                               |    |    |    | Area             |
| ① 7106.92 each             |                               |    |    |    | 15814=00         |
|                            |                               |    |    |    | M 3255255=00     |
| Less 11.1                  |                               |    |    |    | M 3250200        |
|                            |                               |    |    |    | M 3251675=00     |
| Less previous payment      |                               |    |    |    | M 1378108=00     |
| Balance for not continuing |                               |    |    |    | M 1873567=00     |
| expansion grant            |                               |    |    |    | C 65000=00       |
|                            |                               |    |    |    | M 1808567=00     |
| Chd. Subriya               |                               |    |    |    | 25/08/20         |
| 25/08/20                   |                               |    |    |    | 25/08/20         |
|                            |                               |    |    |    |                  |
| Total on H/C Bill          |                               |    |    |    | RS 1808567=00    |

## Memo of Payment

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| ① S.D @ 5% RS:-   | 90428 =00   |
| ② P.S.D @ 4% RS:- | 72343 =00   |
| ③ I.T @ 1% RS:-   | 18086 =00   |
| ④ C.G.S.T 1% RS:- | 18086 =00   |
| ⑤ S.G.S.T 1% RS:- | 18086 =00   |
| ⑥ L.C @ 1% RS:-   | 18086 =00   |
| ⑦ Royalty RS:-    | 59270 =00   |
| ⑧ TIE @ 10% RS:-  | 180857 =00  |
| ⑨ BY cheques RS:- | 1333325 =00 |
| Total             | 1808567 =00 |

Vou. 02 dated 21/9/20  
 passed for RS 1808567=00 (Eighteen  
 Lacs eight thousand five hundred  
 sixty seven) only.

21/9/20  
 कार्यपालक अभियन्ता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमण्डल, पटना

कार्यपालक अभियन्ता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमण्डल, पटना