

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सासाराम (रोहतास)।

पत्रांक... 842 / सासाराम / दिनांक 18/06/20

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, सासाराम।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-1
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना।



विषय:- कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज से प्राप्त शीर्ष MMGSY (S.C) योजनान्तर्गत Bhanas Rajwaha Service Road to Mushwat Tola via Karhanshi High School Shivpur Tola निर्माण कार्य का समयवृद्धि के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज का पत्रांक-704 अनु0 दिनांक-08.06.2020

महाशय, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज के अधीन शीर्ष MMGSY (S.C) योजनान्तर्गत Bhanas Rajwaha Service Road to Mushwat Tola via Karhanshi High School Shivpur Tola निर्माण कार्य का समय विस्तार हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेखित है कि ग्रामीणों द्वारा विवाद एवं जमीन का अतिक्रमण के कारण उक्त पथ का निर्माण कार्य समय सीमा के अन्दर समाप्त नहीं हो सका। उक्त पथ का कार्य दिनांक-30.11.2020 तक पूर्ण करने के लिए मांग किया गया है।

अतएव कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल बिक्रमगंज के द्वारा प्रतिवेदित कारणों एवं अनुशंसा के आलोक में 30.11.2020 तक अवधि विस्तार हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन समर्पित किया जाता है।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाज
P. K. Jha
18/6/20
अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, सासाराम।

श्री यशोदी
14-10-20

कार्यालय
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज (रोहतास)।

पत्रांक.....704.3/210 / बिक्रमगंज / दिनांक 08/06/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, सासाराम।

विषय:— MMGSY (S.C) योजनान्तर्गत Bhanas Rajwaha Service Road to Mushwat Tola via Karhanshi High School Shivpur Tola में समय वृद्धि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि MMGSY (S.C) योजनान्तर्गत Bhanas Rajwaha Service Road to Mushwat Tola via Karhanshi High School Shivpur Tola का कार्य संवेदक श्री जवाहर लाल यादव, को दिनांक-08.03.2021 को आवंटित हुआ, तथा कार्य पूर्ण करने का समय दिनांक-07.03.2020 था परन्तु कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के द्वारा प्राप्त आवेदन में जमीन विवाद एवं सार्वजनिक बाधा का उल्लेख किया गया है। जिसके कारण कार्य बाधित रहा। संवेदक द्वारा उक्त पथ का कार्य दिनांक-30.11.2020 तक पूर्ण करा लिया जायेगा, संबंधित कनीय अभियंता/सहायक अभियंता के द्वारा अनुशंसित आवेदन से स्पष्ट है कि संवेदक श्री जवाहर लाल यादव, द्वारा कार्य में कोई विलम्ब नहीं किया गया है।

अतः उक्त कार्य का दिनांक-30.11.2020 समय वृद्धि हेतु अनुशंसा कर अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

अनु०— यथोक्त।

विश्वासभाजन

P. N. S.
8/6/20
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of work :- Bhans Rajwaha Service Road to mushwat Talav via
Kathansi High School (mmbsy sc)
2. Name of Agency :- Jawahar Lal Yadav
3. Date of written order to commence the work :- 08/03/2019
4. Contract date of the Completion:- 07/03/2020
5. Extension date of the Completion:- 30/11/2020
6. Agreement No. :- 32SBD/18-19
7. Upto date Payment :- 1,56,48,768:00
8. Agreement Value :- 2,59,39,166:00
9. Time applied for :- 30/11/2020
10. Cause of extension of time :- Public hindrence
11. Signature of contractor with date:- [Signature] 4/12/20
12. Recommendation of Junior Engineer :- R. Patel
05/06/2020
JE
13. Recommendation of Assistant Engineer :- [Signature]
05.06.2020
AE
14. Recommendation of Executive Engineer :- Recomend.
P. Nelu
8/6/20
EE
- P. Nelu
18/6/20
अधीक्षक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, सासाराम



शपथ पत्र


मैं जवाहर लाल यादव ग्राम - पवट पो0- अगरसंडा बेहरा थाना - आरा मु0 जिला भोजपुर (बिहार) शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ -


1. यह की मैं भारतीय नागरिक हूँ !
2. यह की पथ का नाम भानस राजवाहा सर्विस रोड से मुसवत टोला भाया करहंसी हाई स्कूल शिवपुर टोला का कार्य सम्पन्न किया जाना है !
3. यह की मेरे द्वारा जमा किया गया सभी कागजात सही है !
4. यह की कार्य ससमय पूर्ण नहीं होने के कारण समय वृद्धि की आवश्यकता है!
5. यह की बढे हुए दर का दावा नहीं करूंगा !

सत्यापन्न

मैं पुनः शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ की इस शपथ पत्र की कंडिका 1 से 5 तक लिखी गई सारी बातें सही एवं सत्य है !

मैं प्रमाणित करता हूँ कि शपथकर्ता ने मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर बनाये


अधिवक्ता 8/6/20



जवाहर लाल यादव
शपथकर्ता



शपथ पत्र


मैं जवाहर लाल यादव ग्राम - पवट पो0- अगरसंडा बेहरा थाना - आरा मु0 जिला भोजपुर (बिहार) शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ -

1. यह की मैं भारतीय नागरिक हूँ !
2. यह की पथ का नाम भानस राजवाहा सर्विस रोड से मुसवत टोला भाया करहंसी हाई स्कूल शिवपुर टोला का कार्य सम्पन्न किया जाना है !
3. यह की मेरे द्वारा जमा किया गया सभी कागजात सही है !
4. यह की कार्य ससमय पूर्ण नहीं होने के कारण समय वृद्धि की आवश्यकता है!
5. यह की बढे हुए दर का दावा नहीं करूंगा !

सत्यापन्न

मैं पुनः शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ की इस शपथ पत्र की कंडिका 1 से 5 तक लिखी गई सारी बातें सही एवं सत्य हैं !

मैं प्रमाणित करता हूँ कि शपथकर्ता ने मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर बनाये


अधिवक्ता 8/6/20




शपथकर्ता



मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना

पथ का नाम - भानख रजवाहा से मुसवत टोल गेट करीब हाई स्कूल सिविलिंग
पथ की लम्बाई - 3.650 कि. मी.
मुकाम नाला की चौड़ाई - 235.1061 / लम्ब
5 साल तक रख-रखाव की राशि - 25.1514 / लम्ब
कार्य प्रारम्भ की तिथि - 03-03-2019, कार्य समाप्ति की तिथि - 03-03-2020
सेवेवक का नाम - श्री. जवाहर लाल पावत
कार्यकर्ता एजेंसी - एनएसआरसीएल प्रा. लि. अहमदाबाद



1. कार्य का विवरण - 3.650 कि. मी. लम्बाई का पथ का निर्माण करना।
2. कार्य का अनुमानित लागत - 25.1514 लम्ब।
3. कार्य का अनुमानित समय - 03-03-2019 से 03-03-2020 तक।
4. कार्य का अनुमानित व्यय - 25.1514 लम्ब।
5. कार्य का अनुमानित लाभ - 0.00 लम्ब।
6. कार्य का अनुमानित हानि - 0.00 लम्ब।
7. कार्य का अनुमानित शुद्ध लाभ - 0.00 लम्ब।
8. कार्य का अनुमानित शुद्ध हानि - 0.00 लम्ब।
9. कार्य का अनुमानित शुद्ध लाभ - 0.00 लम्ब।
10. कार्य का अनुमानित शुद्ध हानि - 0.00 लम्ब।

Time: 09-26-2020 10:24
Note: भानख रजवाहा से मुसवत टोल

Powered by NoteCam



Time: 09-26-2020 10:37
Note: भानख रजवाहा से मुसवत टोल

Powered by NoteCam



Time: 09-26-2020 10:42

Note: भानष रजवाहा से मुसवत टोला भाया करहंसी हाई स्कूल शिवपुर टोला

Powered by NoteCam



Time: 09-26-2020 10:26

Note: भानष रजवाहा से मुसवत टोला भाया करहंसी हाई स्कूल शिवपुर टोला

Powered by NoteCam



Name of work -

Situation of work -

Agency by which work is executed -

Date of measurement -

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Record Measurement					
Date of entry	-29/3/19				
Name of Road:-	Bhang Raj-				
Waha Service Road to					
Mushwat Tol via Karkhanshi					
High School Shivpur tolg:					
Head- mmusy					
Agency - Sri Jawahar Lal.					
Yadav					
Agreement No - 32/SBD/18-19					
Date 2/6/2019					
Date of start:-	8/3/2019				
Date of completion -	7/03/2020				
Item ① providing and					
fixing of typical					
mmusy informatory					
Sign board with Logo.					
2x6x300x350x1/2" =	2.0 nos				
Item ② providing and					
clearing and scrub-					
ing Road land -					
2x6x300x350x1/2" =	0.126 Hdt				

Continuation

3720-126 Hdt

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF Qty =	0.126 Hct.
2x15x30.00x3.50x				$\frac{1}{10000}$	0.315 Hct.
2x12x30.00x3.50x				$\frac{1}{10000}$	0.252
2x17x30.00x3.50x				$\frac{1}{10000}$	0.357
2x3x30.00x3.50x				$\frac{1}{10000}$	0.063
2x10x30.00x3.50x				$\frac{1}{10000}$	0.210
2x7x30.00x3.50x				$\frac{1}{10000}$	0.147
2x18x30.00x3.50x				$\frac{1}{10000}$	0.378
2x12x30.00x3.50x				$\frac{1}{10000}$	0.252
2x11x30.00x3.50x				$\frac{1}{10000}$	0.231
2x5x30.00x3.50x				$\frac{1}{10000}$	0.105
2x4x30.00x3.50x				$\frac{1}{10000}$	0.084

2x1x30.00x3.50x				$\frac{1}{10000}$	0.021
2x1x20.00x3.50x				$\frac{1}{10000}$	0.014
				Qty =	2.555 Hct.

Patel
29/3/19

29/03/19

Record measurement

Date of Entry -

Name of Road: - Bhans Rajwala

Service Road to Mushwat

Tola via Karhanshi High

School Shivpur Tola

Head - mmcsy.

Agency: - Sri Jankhar Lal.

Continuation
Yadav.

[illegible]

Qty	25229.0 m ³
-----	------------------------

ppatel.

Prasad

3115719

310519

27

六

Record measurement

Date of Entry -

name of Road:- Bhansrajwaha

Service Road to Muswat Tola					
-----------------------------	--	--	--	--	--

via Kachanhi High school

School Shivpur Tola.

Agency - Sri Jawahar Lal

ya qav.

Agreement No-32/8BD/2018-19

Agreement Date - 21/06/19

0	Date of start -	08/03/2019
---	-----------------	------------

Date of completion - 07/03/2020

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Item (8) providing and subgrade and earthen shoulder in RT portion.					
W.B.M. 108-117					
vide T.M. B page (46)					
Qty = 605.82 m ³					
Item (9) providing and planting of tree.					
vide T.M. B page (47)					
Qty = 300.0 NOS.					
Rate 1577.00					
1577.00					
Rate 15.05					
15.05					
Abstract of cost					
300 on A/c BILL.					
Name of Road- Bharat Rajwara					
Service Road to Muswatola					
via Karkhanshi High Shikpur					
Tola.					
Agency- Jaiwahalal Yadav.					
Agreement No- 32/SBD/2018-19					
Agreement Date- 21/06/2019					
Start Date- 08/08/2019					
Completion Date- 07/03/2020					
Measurement Date- 15/03/2020					

Continuation

Scanned with Cam

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
material					
(1) Subgrade -					1487.82 m ³ .
(2) C.S. Bar - I Metal					
26.5 mm ϕ by					26.73 m ³
@ Rs =					562.80/m ³ - 15043
11.2 mm ϕ by					10.69 m ³
@ Rs =					419.38/m ³ - 4483 =
(3) W.B. M. Bar - II Metal.					
53 mm to 22.4 mm.					
ϕ by					20.20 m ³
@ Rs =					466.22/m ³ - 9427 =
11.2 mm ϕ by					4.01 m ³
@ Rs =					350.99/m ³ - 1407 =
(4) P.C.C. Stone chips					
20 mm ϕ by					55.08 m ³
@ Rs =					560.89/m ³ - 30894 =
10 mm ϕ by					27.54 m ³ .
@ Rs =					625.62/m ³ - 17230 =
(5) Sand					66.93 m ³ .
@ Rs =					161.80/m ³ - 10765 =
(6) Prime coat ss ₁					10.75 m ³ ^{sf} 8925
(7) tack coat					Rs = 3.429 m ³
(8) M.S.S. ss ₂					24.130 m ³
					Rs = 89249 =
Praker					
15/07/20					
Continuation					
Praker					
15/07/20					

बिहार पंचायती राज, दिनारा
ग्राम पंचायत करहँसी, प्रखण्ड-दिनारा, जिला-रोहतास

पंचायत समिति सदस्य (B.D.C)

श्रीमती लक्ष्मीना देवी

स्थायी पता:-

ग्राम-शिवपुर, पोस्ट-सराँव

थाना-नटवार, जिला-रोहतास

Mob. No.-7257871889, 6200379567

पत्रांक.....

दिनांक.....

निवेदन पूर्वक कहना है कि मुख्यमंत्री (योजना)।
ग्राम सड़क योजना अंतर्गत मानस रजवाहा
से करहँसी हाई स्कूल भाथा शिवपुर रोला
मुख्य रोला पथ का कार्य ग्रामीण जनता
के द्वारा बैठकर करहँसी ताल मैल से
पथ का कार्य कराया गया।
अब कोई विवाद नहीं है।

लक्ष्मीना देवी

पंचायत समिति सदस्य
ग्राम पंचायत करहँसी
प्रखण्ड-दिनारा (रोहतास)