

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दानापुर।

पत्रांक:- 987(अबु)

दानापुर/दिनांक:- 02/9/2020

प्रेषक :

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल दानापुर।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, पटना।

विषय:- शीर्ष-4515, (नाबार्ड) राज्य योजना अन्तर्गत 70 फीट राधे कृष्ण मंदिर से (पश्चिम) 35 फीट भाया बंकटेश शर्मा के घर तक पथ निर्माण एवं पाँच वर्षीय रख-रखाव कार्य का समय-वृद्धि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि योजना शीर्ष-4515, (नाबार्ड) राज्य योजना अन्तर्गत 70 फीट राधे कृष्ण मंदिर (पश्चिम) से 35 फीट भाया बंकटेश शर्मा के घर तक पथ निर्माण एवं पाँच वर्षीय रख-रखाव कार्य का समय-वृद्धि हेतु प्रस्ताव समर्पित किया जाता है।


योजना का विन्दुवार प्रतिवेदन भेजा जा रहा है।

1. स्थल विडियो ग्राफी का सी0डी0
2. (1) कार्य प्रारंभ करने की तिथि-27.08.2019 है।
(2) एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि-26.02.2020 है।
(3) जमीन विवाद, बिजली पाल एवं नाली के कारण कार्य में विलम्ब हुआ है, विषयांकित कार्य दिनांक-30.10.2020 तक पूर्ण करने का शपथ पत्र दिया गया है, कार्य प्रगति में है।
3. कार्य विशेषियों के अनुरूप किया जा रहा है। इस कार्य में 95% कार्य पूर्ण हो चुका है।

अतः अनुरोध है कि उक्त कार्य का समय-वृद्धि प्रस्ताव की स्वीकृति देने की कृपा की जाय।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन


29/9/2020
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल दानापुर।

Sl. No. 33 Date 8.8.20

Sri/Smt. Ravi Ranjan Singh
who is identified by Sri/Smt. Ravi Ranjan Singh
Advocate Solely and affirmed
declared before me.

DHARMANIR PD
Govt. of India



मैं, श्री विमला कस्तूरान , प्रोपराइटर - रवि रॉय सिंह , पिता- सतेन्द्र कुमार , ग्राम - मसौटा तेलमा , थाना- फिम , जिला पटना का निवासी शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

1. यह कि मैं शरीर नवह / पथ / सत्तर फिट राखे कृष्ण मोदिर से 35 फिट कार्य अर्थात स्करारनामा किया- अस्सीडी का 2019-20 का बंधक हूँ । जल जमाव , नाली - नाला स्थानीय लोगों के द्वारा निर्माण एवं भूमि विवाद के कारण कार्य को रुक हो गया था , पुनः संतोषित समय वृद्धि की आवश्यकता है ।

2. यह कि विमलित कार्य दिनांक - 30 अक्टूबर 2020 तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा , कार्य प्रगति में है । अभी तक पीसीसी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष कार्य प्रगति में है ।

3. यह कि समय वृद्धि की स्वीकृति के उपरान्त भुगतान के अलावे अन्य किसी प्रकार का बड़े हुए दर का कोई दावा मैं मेस नहीं करूँगा ।

यह कि उपर लिखी गई सारी बातें मेरी जानकारी में सही व सत्य है ।

Ravi Ranjan Singh
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

Identify the deponents Signature
L.T.I. who has/have affirmed in
My Presence.

Advocate



Name of Road:-

70 ft Radha Krishna
Mandin (west) to

75 ft via rankesh
Sharma Home.

10/08/20
J. B.
31/8/20
A. S.



10/08/20
J. B.
31/8/20
A. S.

Name of Road - 70
 Ft Radhe Krishna
 mandir (west) to
 35 Ft via Radhe
 Krishna Man,



Nigal
 10/08/20
 J. E.

31/8/20
 A.E.

Ravi Ranjan Singh

Mob.: 9334066324

MAA VIMALA CONSTRUCTION

Near Naya Pull Bikan, Patna

Ref. No.

Date 13/07/20

The Executive Engineer
Rural works Department
works Division Danapur.

Topic - 70 ft Badha Krishna mandir to Patti point
via Janki Sharma Here.

Sir,
Regarding above mentioned Road survey
agreement No. 03 SBD/19-20, I request you
to please as Electric pole in presence
of new Patti feet point of Road in center
of road width was well on construction of
Drainage in being ^{going on} by local habitants
due to which we are getting hindrance in
doing our work.

So I request you to please take it in
consideration and help in shift of electric pole
side of Road so that worker can do their
smoothly.

* Photograph is Attached.

Regards
maa vimala construction

Ravi Ranjan Singh

name of Road :- 70 ft road to 35 ft vi. of Vankarshi Sharma Ho
 Radhe Krishna mandir west



Night
 17/01/20
 S.B.

MAA VIMALA CONSTRUCTION

Near Naya Pull Bikram, Patna

Ref No

Date 09/10/2019

सेवा में

कार्यपालक अभियंता

उत्तरी कांच विभाग

दानापुर कांच प्रमंडल

विषय :- शेट में काम करने के कठिनाई के
सम्बन्ध में :

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कानून है कि
शेट का नाम :- Vishanpur Pokri 70 ft Radhe Krishna
mandir TO Venkatesh Sharma Home 35 ft

Agreement No. :- 03/SBD/2019-20

Agency Name :- Maa Vimala Construction. है, जिसमें

वर्षा ऋतु में होने वाले वर्षा के कारण शेट में
जल जमाव हो गया है, जिस कारणवश

इस वक्त काम करना सम्भव नहीं है।

अतः आपसे निवेदन है कि भारत देश का
उच्च मार्गदर्शन दिया जाए।

विश्वासभाजन

मां विमला कनस्ट्रक्शन

रवि रंजन सिंह

Maa Vimala Construction, Prop-Ravi Ranjan Singh

Name of Work:- Vishanupur pakari 70 fit Radha krishna mandir to Venktesh sharma home 35 fit

Sl. No.	Item of Work	Nabard		Remarks
		Sep.- 2020	Oct.- 2020	
1	Earth Work			
2	Culvert/ GSB-Gr.-III			Dt.- 30.10.2020 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।
3	PCC/RCC			पूर्ण
4	Road Furniture			पूर्ण
				Dt.-20.10.2020 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।

MAA VIMALA CONSTRUCTION
Ravi Ranjan Singh
Proprietor: Ravi Ranjan Singh

21/9/2020

APPLICATION FORM FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of Contrator:- Maa vimala construction (PRO Ravi Ranjan Singh)
2. Name of Work:- (Hread of Expenditure) NABARD, 70 ft Radhe Krishna mandir (west)
3. Agreement No.:- 03/SBP/2019-20 to 35 ft via Vankatesh Sharma HOMER.
4. Agreement Value:- 41, 57, 468.00
5. Date of Commecement of Work:- 27.8.19
6. Date of Completion stipulated in the Agreement:- 6 month.
7. Period of Which Extension has been givev Previously:-
8. Work done of %:- 95%.
9. Period for Which Extension now Applied for :- 30 october 2020
10. Resion for extention of time:- Land Dispiwe and presene of electric Pole as well as construction of under ground Drainage by locals.
11. Recomandation by J.E. :- जमीन विवाद, बिजली पोल एवं नली कटान के कारण कार्य में विलम्ब हुआ / अतः समय बढ़ा दिया जा सकता है।
Nishant
10/08/20
J.E.
12. Whether Programme of work approved :- E-
13. Whether fund available:-

14. If spill over from previous financial Year whether included in the current work programme or not:-

15. Recommendation of S.D.O.:- जहाँ जमीन एवं बिजली विवाद के कारण काम रुक रहा था। अब काम को पूरा करने हेतु समय बढ़ा दिया जा रहा है।
16. Recommendation of Executive Engineer.:-
17. Recommendation of S.E.:- 29/8/20
नियंत्रण कार्य विभाग
ग्रामीण कार्य प्रमंडल, दानापुर
18. Recommendation of C.E.:- 31/8/20
A.E.

Ravi Ranjan Singh

MAA VIMALA CONSTRUCTION

Proprietor: Ravi Ranjan Singh

Certified that this M.B. Contains
100 (One hundred) Nos of Machine
Page & Issued to Sri. RAM KUMAR
SINGH A.E. R.W.D. works
Sub Division PHULWARI SHARIF

Executive Engineer
Rural Works Department
Sub Division Manapur
29/10/19

Re-issued to Sri Nigumanand
Mahato, J.E., Phulwara.

29.10.19
A.E.

Sch, XLV-Form No. 134
EXECUTIVE ENGINEER
DANAPUR DIVISION
PHULWARI SHARIF SUB-DIVISION

Measurement Book

No. / 338

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Record Entry

1

Name of Work -
 Situation of work -
 Agency by which work is executed -
 Date of measurement -
 No. and date of agreement -
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work).

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Work - Const. of Road from Sattar Ekst Radhe Krishna Mandir (West) to Patil's Ekst Via Vankhatesh Sharma Home.					
Agency - Maa Vinayak Construction, Masaudha Talpa Bideram Patne.					
No. and Date of Agreement - 23/S.B.D/2019-2020 (27/08/2019)					
Date of Entry - 30/10/19					

(1) Providing clearing and grubbing of Road Land - do - do - all complete job.

10 x 25.00 x 4.00	= 1000.000 m ²
10 x 25.00 x 4.00	= 1000.000 m ²
3 x 25.00 x 4.00	= 300.000 m ²
	2300.000 m ²

Total Qty. = 0.23 Hec.

(2) Pre-Level sheet

CH./off	BS.	IS.	FS.	HI.	RL.
T.B.M.	1.32			101.32	100.00 Ext. school boundary.
Top of 70' Road		0.98			100.34
0.0 (C)		1.45			99.87
-1.00		1.49			99.83
-1.75		2.11			99.21
-2.25		2.09			99.23

Continuation

2nd on A/C Bill.

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Work - Const. of Road					
from Sethar feet Road					
Krishna Mandir (West) to					
Paitia feet via Vankhlesh					
Sharma Home.					
Agency - Maa Vimala Construct.					
Maaudha Telpa Bildam.					
Pitna.					
No. and Date of Agreement -					
03/SBD/2019-2020 (27/08/2019)					
Date of measurement - 10/07/2					
① Up to Date Measurement					
of G.S.B. material -					

1x19.30x	8.30	+5.60	+3.80	x0.10	=11.387
1x30.00x	3.80	+3.00	x0.10	=	10.200m ²
1x30.00x	3.00	+3.20	x0.10	=	9.300m ²
1x30.00x	3.20	+3.65	x0.10	=	10.275m ²
1x15.70x	3.65	+5.50	x0.10	=	7.183m ²
1x30.00x	3.00	+3.00	x0.10	=	9.000m ²
1x30.00x	3.00	+3.08	x0.10	=	9.120m ²
1x30.00x	3.08	+3.15	x0.10	=	9.345m ²
1x30.00x	3.15	+3.10	x0.10	=	9.375m ²
1x30.00x	3.10	+2.45	+2.85	x0.10	=8.400m ²
1x30.00x	2.85	+3.05	x0.10	=	8.850m ²
1x30.00x	3.05	+3.05	x0.10	=	9.150m ²
1x14.00x	3.05	+3.20	x0.10	=	4.375m ²
1x31.50x	3.70	+3.00	x0.10	=	10.552m ²
1x16.00x	3.60	+3.60	x0.16	=	5.760m ²

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1x30.00x	3.00	3.05	0.16		14.520 m ²
1x18.80x	3.05	3.15	0.16		9.325 m ²
1x16.90x	3.00	3.12	0.16		8.198 m ²
1x30.00x	3.70	3.00	3.70	0.16	16.640 m ²
1x30.00x	3.70	3.15	0.16		16.440 m ²
1x11.80x	3.15	3.05	0.16		5.853 m ²
Total Qty.					281.556 m ²

15/7/20
A.E.

Abstract of Cost.

(1) Providing clearing and grubbing of Road Land

do do do

V.T.M.B.P.

Qty. 0.23 Hec.

@ Rs. 49244.52/Hec. — Rs. 11326=00

(2) Providing const. of embankment with approved material obtained from borrow pits with a lift up to 15 m and local up to 100/1000 m

do do do

Continuation

C/V. — Rs. 11326=00

Scanned with CamScanner

29/08/20
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, दानापुर

Scanned with CamScanner