

कार्य का नाम: P.M.J.S.P. रोड से पश्चिमी
नीमा पर्व का निर्माण कार्य।

Shedule XLV Form No. 134.

(S.C.)

गाम्युक्त संख्या - 3755/2020-21 (सं. 3755)

सहायक अभियंता कार्य अवर प्रमंडल उदक विभाग

DIVISION

SUB-DIVISION

Measurement Book

SC

2nd on A/c Bill
 $\frac{\quad}{\times} \frac{\quad}{15}$

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Work - PMGSY Road to West Nima					
Name of Agency - M/s Bhavya Construction					
Agreement No - 04/MMGSY(S5) / S80/2020-21					
Date of Work Order - 24-09-2020					
Date of Completion - 23-09-2021					
Date of measurement - 16-04-2021					

Measurement

Construction of unsewered expansion and construction joint only, plain cement					
	do			E/I	
Starting 0m		5.75m			
	1 x 5 x 5.75 + 3.65 x 0.155				
				2	= 3.67m ³
	1 x 25 x 3.65 x 0.155				
					= 1.19m ³
	1 x 10 x 3.65 x 0.160 = 5.84m ³				
	1 x 20 x 3.65 + 3.20 x 0.160				
				2	= 10.96m ³
	1 x 26.50 x 3.20 + 3.10 x 0.160				
				2	= 13.35

Continuation

B/F - 44,568.20

Cost of un-reinforced
expansion and construction
paint only, plain cement
thickness — do — E.I.

Qty vide TMB P-17

265.08 m³ @ Rs. 6515.55

= Rs. 17,26

Rs. 17,27,142.00

Rs. 62,15,954.00

Add IV. Labour Cess 62160.00

Add 12% GST Rs. 745,914.00

Less 0.02% as
per agreement

Rs. 70,24,028.00

Seigniorage fee 61,906.00
@ 10% Rs. 15,882.00

70,85,934.00

Rs. 70,90,010.00

Below 0.02% Rs. 1418.00

as per agreement

Rs. 70,84,516.00

Less for previous Rs. 18,72,201.00

Payment vide TMB

P-19

Rs. 52,12,315.00

Rs. 52,12,315.00

16/04/2021
J.G

Continuation