

உள்ள தரவு அளவீடு மாதிரி (MIRSY)

Schedule XLV-Form No. 134

12/11/12
அரசாங்க DIVISION

அரசாங்க SUB-DIVISION

Measurement Book

596

प्रमाणित किया जाता है कि इस मशीन
मापी पुस्तिका में कुल 100 पन्ने मशीन
मुद्रित अंकित हैं। जो श्री ठाकुर पवन
सिंह, (सहायक अभियंता) ^{अवर}
प्रमण्डल, ~~कैथी~~ के नाम से निर्गत
किया जाता है।

5/9/19
Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Arwal
Laxmi
5-9-19

Sch. XLV - Form No. 134

_____ DIVISION
_____ SUB-DIVISION

Measurement Book
No.
596

3rd on A/c Bill

17

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work: - Dharnai Path to seasonal Bigha.					
Agency: - Aditya Shree Enggcon's Pvt. Ltd.					
Ag. No.: - 53/SBD/MMGSY/2019-20					
Date of Start: - 27.08.2019					
Date of Completion: - 26.08.2020					
① Const of G.S.O 90E					
In P.O. portion.					
1 x 15.00 x	3.15 =	47.25 m ²			
1 x 11.00 x	3.10 =	34.10 m ²			
1 x 14.00 x	3.70 =	51.80 m ²			
1 x 8.30 x	3.95 =	32.785 m ²			
1 x 15.00 x	3.35 =	50.25 m ²			
1 x 15.00 x	3.75 =	56.25 m ²			
1 x 15 x	4.50 + 3.75 =	61.875 m ²			
3 x 30.00 x	3.75 =	337.50 m ²			
1 x 3.80 x	3.75 =	14.25 m ²			
Area = 686.212 m ²					
Qty =	686.212	x 0.102	68.62 m ³		

Continuation

Continuation

Continuation

20
Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>4</u> 5 100 m lead - do - do -					
3827.267 m ³				VTMBP-13	
@ R 142.308/m ³					R 544650.20
<u>5</u> 3 Clearing & grubbing of Road land - do - do -					
0.767 Hact				VTMBP-12	
@ R 49194.86/Hact					R 37717.20
<u>6</u> 5 Const of Subgrade & earthen shoulder - do -					
1405.80 m ³				VTMBP-14	
@ R 189.069/m ³					R 265793.20
<u>7</u> 7 Granular sub base - do -					
1603.80 m ³				VTMBP-13	
68.62 m ³				VTMBP-12	
1672.42 m ³					
@ R 2028.559/m ³					R 3392603.00
<u>8</u> 8 Plv. laying, spreading & Compacting WBM - do -					
202.50 m ³				VTMBP-13	
413.24 m ³				VTMBP-18	
616.448 m ³					
@ R 2624.692/m ³					R 1621068.00
<u>9</u> 12 Const of un-reinforced Cement Concrete - do -					

Continuation

21
Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
104.04 m ³		VTMBP-18			
@ R 6313.330/m ³					R 656839200
$\frac{0}{3}$ E/W excavation in found n					
— do —					
95.86 m ³		VTMBP-14			
@ R 258.893/m ³					R 24817200
4 Type-B bedding laying do					
11.380 m ³		VTMBP-14			
@ R 458.238/m ³					R 5215200
12 P/W PCC in found n					
8.660 m ³		VTMBP-14			
@ R 4681.714/m ³					R 40544200
$\frac{12}{24}$ Head wall in B:M(114)					
— do — do					
81.540 m ³		VTMBP-14			
@ R 5675.079/m ³					R 462746200
$\frac{14}{24}$ P/W laying Rce NP ₃ pipe					
600 mm φ — do —					
1500 m		VTMBP-14			
@ R 3030.424/m					R 4545620

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
15 p/u 8 layer Rce NP3 pipe 600 mm ϕ - 6 -					
15.00 m				MTMBP-15	
@ RS 4221.519/m					R 63323.00
Total					R 7550780.00
less (0.18%)	(-)				R 135912.00
					R 7537189.20
less for provision payment	(-)				R 5330780.200
Total					2206409.00
					26/5/21 JE

Material Statement -

① E/W -	1405.80 m ³		
② GSB - (53-26.5) mm -	29.06	@ 467.20/m ²	
(26.5-4.75) mm -	37.36	@ 509.67/m ²	
2-36 mm & below -	16.61	@ 162.50/m ²	
③ stone dust -	79.35 m ²	@ 351.99/m ²	
④ WBM III -	500.88 m ²	@ 467.20/m ²	
⑤ sand -	46.818 m ³	@ 162.30/m ³	
⑥ Aggregate -	93.636 m ³	@ 528.4/m ³	

Continuation

26/5/21
JE