

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बगहा-1

पत्रांक...1805(अनु)

बगहा-1 / दिनांक...11/08/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
-सह-सचिव, नोडल पदाधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (SC) अन्तर्गत चयनित पथों के लिए प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY(SC) योजना अन्तर्गत भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है। अधियाचना प्रपत्र के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संलग्न है। साथ ही संवेदक का नाम प्राधिकार पत्र में जोड़ने की कृपा किया जाय।

अतः निवेदन है कि अधियाचित राशि विमुक्त करने की कृपा की जाय ताकि कराये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।

- अनु0- 1. उपयोगिता प्रमाण-पत्र Form GFR 19A
2. अधियाचना पत्र

विश्वासभाजन

(11/08/21)

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1


Rural Works Department
MMGSY (SC) Allotment Requisition Format
Name of Division :- Rural Works Department, Works Division Bagaha-I.

| Name of Division :- Rural Works Department , Works Division Bagaha-I. | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|----------------|--------------------|---|---------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------------|
| Sl. No. | Name of Road | Administrative Sanction | | Agreement Amount (in Lac) | | Name of Contractor | Agreement No. | Agreement Date | Date of Completion | कार्य का स्तर (E/W, GSB, PCC) | Actual Date of Completion | MIS के अनुसार अग्रगत प्रगतता (लाख में) | किने गये सामग्री का कर्म की अनु. मति (लाख में) | अनुमानित राशि (लाख में) | अभिप्रेत |
| | | Length (in Km) | Amount of (in Lakh) | Const. Work (in Lakh) | Maint. Work (in Lakh) | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Semrhnee To Kari | 1.550 | 170.200 | 156.51452 | 11.40676 | Aditya Kumar Tiwari | 21SBD/2021-22 | 26.06.2021 | 25.06.2022 | E/W Progress, GSB 1400m, Grade 3 750M, 2 Culvert Complete | - | 0.00000 | 68.97883 | 68.97883 | कराया गया कार्य तत्पश्चात है। |
| 2 | PMGSY Pipra To Rupwalia | 1.555 | 144.600 | 136.08113 | 18.07870 | Rajan Kumar | 16SBD/2020-21 | 26.06.2020 | 25.06.2021 | Complete | 16.05.2021 | 105.68753 | 135.15563 | | |
| 3 | PWD Path Baree To Dhurauli | 0.940 | 88.810 | 83.65419 | 10.92688 | Satyendra Kumar | 18SBD/2020-21 | 29.06.20 | 28.03.21 | E/w In Progress, GSB Complete, WBM in Progress, CD 1 No complete, PCC 90% | - | 33.38665 | 52.99468 | | |
| 4 | PMGSY Singad To Bhedachaur | 1.480 | 134.700 | 119.38281 | 14.11566 | Munna Kumar Jaiswal | 54SBD/2020-21 | 14.01.21 | 13.01.22 | E/W Progress , GSB & CD Complete, Grade 3 & WBM in progress | | 47.02150 | 74.01267 | | |
| 5 | PMGSY Nautwa To Briywa | 1.600 | 163.760 | 153.52818 | 18.22012 | M/S New Bihar Construction | 08SBD/2020-21 | 20.06.2020 | 19.06.2021 | Complete | 15.05.2021 | 91.59466 | 150.08550 | | |
| 6 | PMGSY Road To Noniwa Tola Laker | 1.010 | 73.180 | 62.48672 | 10.01464 | Ritesh Kumar | 41SBD/2020-21 | 18.11.20 | 17.11.21 | E/w in Progress, GSB Completed, WBM 900 Mt Complete, Culvert Complete | - | 30.71455 | 42.82736 | | |

1. अध्यायना पूर्ण विधि के अनुसार किने गये कार्य के लिए किया जा रहा है जिसकी प्रविष्टि मापी पुस्त है कि जा चुकी है। इन कार्य में NQM, SQM की कोई प्रविष्टि दिपणी नहीं है।

2. भुगतान प्राधिकार प्राप्त होने पर 05 दिनों के अंदर विपरीत का भुगतान कर माफ़ी होगी।

- अध्यायना पूर्ण विशिष्ट के अनुरूप किये गये कार्यो के लिए किया जा रहा है जिसकी प्रविष्टि मापी पुस्त में कि जा चुकी है। इन कार्य में NQM, SQM की कोई प्रतिकुल टिप्पणी नहीं है।
- भुगतान प्राधिकार प्राप्त होने पर 05 दिनों के अंदर विपत्रों का भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।
- कार्य स्थल पर नागरिक सूचना पट एवं स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।
- प्रपत्र QM-1 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) संलग्न है।
- पथ निर्माण के लिए पूर्ण लम्बाई उपलब्ध है जिसे संवेदक को Hand Over कर दिया गया है।


 11/08/2021
 कार्यपालक अभियंता,
 ग्रामीण कार्य विभाग,
 कार्य प्रमुखता बगहा-1

***FORM GFR 19-A**

(See Government of India's decision (I) below rule- 150)
Form of Utilization certificate up to the month of August 2021
PIU:- E.E RWD(W)DIV-BAGAHA-1

| SL.NO. | Name of Schemes | Sanction No.& Date with Amount (In Lacs) | Amount received (In Lacs) | Particulars |
|--------|-----------------|--|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | MMGSY(SC) | Lt.No-013 Dt-04.02.2021 | 1647.20547 | Certified that out of Rs. 1647.20547 Lacs of grants-in-aid sanctioned during the years 2021-22 in favour of Executive Engineer R. W. D. Works Division, BAGAHA-1 a sum of Rs 1646.93752 Lacs has been utilized for the purpose of MMGSY(SC) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 0.26795 Lac remaining unutilized at the end of the period under report. |
| | | TOTAL | 1647.20547 | |

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised:-

- Works has been supervised by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Periodic as inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

3. Physical Progress achieved:-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.


Sr. DIV ACCOUNTS OFFICER

R.W.D. Works Division, BAGAHA-1


EXECUTIVE ENGINEER


R.W.D. Works Division, BAGAHA-1