

प्रमाणित किया जाता है कि इस गापी
पुस्त में कुल 100 (एक सौ) पन्ने हैं।
जो M/R (3054) अन्तर्गत किशनपुरा
से धन्वनिशा पथ भागा डरवन (सिंक रोड)
तक कार्य का भागी लेने हेतु श्रीनिवास
चौधरी सहा. अभि. कार्य अम्प. 20/5/20
रामगढ़ के नाम निर्गत किया जाता
है।

Executive Engineer

R.W.D. Work Civ. Mohania

20/5/20

M/R (3054)

Sch. XLV—Form No. 134

श्रीनिवास चौधरी, सहा. अभि. DIVISION

कार्य अवर प्र. रामगढ़ SUB-DIVISION

कार्य- किशनपुरा से धन्वनिशा पथ भागा
डरवन (सिंक रोड)

संवेदक- हेमन्त कुमार सिंह

Ag. No. 32 MBD/20-21

Measurement Book

No. 463

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Revised Mnt Date 15/01/2024					
(6) Plv and fixing logo and Maintenance Road etc:-					
1. no mtr					1. no mtr
(7) Ground Stones / Boundary for 11 a/c etc:-					
2 x 8					16.00 mtr
4 x 16					64.00 mtr
15/01/2024					80.00 mtr

Revised Mnt Date 16/01/2024					
(8) Plv and planting of tree & Maintenance etc:-					
2 x 30					60.00 mtr
2 x 50					100.00 mtr
2 x 50					100.00 mtr
2 x 50					100.00 mtr
2 x 50					100.00 mtr
2 x 50					100.00 mtr
2 x 50					100.00 mtr

Continuation

Total:- 660.00 mtr

16/01/2024
G. E

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					Ref:- 3240.00m ²
2 x 20 x 30.00 x 1.00 x 0.150 = 180.00m ²					
2 x 20 x 30.00 x 1.00 x 0.150 = 180.00m ²					
2 x 20 x 30.00 x 1.00 x 0.150 = 180.00m ²					
2 x 20 x 30.00 x 1.00 x 0.150 = 180.00m ²					
2 x 10 x 30.00 x 1.00 x 0.150 = 90.00m ²					
2 x 5 x 30.00 x 1.00 x 0.150 = 45.00m ²					
					<u>Total:- 14095.00m²</u>

16/01/2021
D.E

2nd LA/c Anil

ABSTRACT of COST

(1) Clearing and Grubbing

Road Land etc:-

Qty vide TMB (463) PSC (27) Item (1/1)

2.73 Hect @ 57781 = 157742/-

(2) Granular Sub-base

etc:-

Qty vide TMB (463) PSC (27) Item (2/3)

357.06 M³ @ 2825 = 1008827/-

Total:- 1166569/-

Continuation