

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना ।

पत्रांक 1557 (अ/क)

दिनांक 27/08/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सीईए
बी.आर.आर.डी.ए.,
ग्रामीण कार्य विभाग,
विहार, पटना ।

विषय :- जीर्ण-MR(3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 योजना अन्तर्गत पथों का आवंटन का अध्याचना के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक-मु0अ0-4(मु0)3054-04-04/2020 / पार्ट-4-3415
(अनु0) दिनांक-24.08.2021

सहाय्य,

उपरोक्त विषयक प्रारम्भिक पत्र के संबंध में कहना है कि जीर्ण-MR(3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 योजना अन्तर्गत भवदीय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार आवश्यक सुधार कर निर्मांकित 3 पथों एवं अन्य पथ का आवंटन का अध्याचना का मांग विहित-प्रपत्र में तैयार कर अध्याचना हेतु भेजी जा रही है। पथों का कार्य विनिर्देशों के अनुसार किया जा चुका है।

क्र0 सं0	पथ का नाम	आवश्यक सुधार
1	Dumri Daulatpur Road - Chak Sultanpur	Work Complete in 2.400 K.M. & in 0.600 K.M. work is not done due to Local People Hindrance. Public not allowing to do SDBC on existing PCC.
2	Fatuha Islampur Rd to Barki Kewai	Completed length entered in MIS.
3	NH-30A to Mureda Road (Mushari)	Completed length entered in MIS

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त योजना का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाये ताकि संवेदक का भुगतान किया जा सके।

अनु0 :- यथोक्त।

विश्यावभिज्ञत

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमंडल, पटना।

Name of The Road : Dumari Daulatpur Road to Chak Sultanpur

Length of The Road : 3.300

Package No. : MR-N/2019-2020/PATNA/06

Division : Patna

Block : Fatuha

Name of Contractor : Baba Hans Construction Private Limited

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event				
11/7/21	14:4:50	13	0.1	220	0	2200	2337	G	25.51063	85.25429	Normal				
11/7/21	14:5:0	13	0.1	190	30.3	1900	2056	G	25.5115	85.25436	Normal				
11/7/21	14:5:0	13	0.1	210	30.3	2100	2244	G	25.51247	85.25434	Normal				
11/7/21	14:5:25	13	0.1	190	30.3	1900	2056	G	25.5134	85.25433	Normal				
11/7/21	14:5:25	13	0.1	230	20.2	2300	2431	G	25.51448	85.25428	Normal				
11/7/21	14:5:25	13	0.1	220	20.2	2200	2337	G	25.51544	85.25444	Normal				
11/7/21	14:6:0	13	0.1	110	20.2	2973	3061	G	25.51582	85.25446	Normal				
11/7/21	14:19:24	17	0.1	230	20.2	2300	2431	G	25.52434	85.25269	Normal				
11/7/21	14:19:24	17	0.1	180	20.2	1800	1963	G	25.5241	85.25359	Normal				
11/7/21	14:19:24	17	0.1	240	30.3	2400	2524	G	25.52374	85.25455	Normal				
11/7/21	14:20:0	17	0.1	180	30.3	1800	1963	G	25.52353	85.25554	Normal				
11/7/21	14:20:0	17	0.1	190	30.3	1900	2056	G	25.52332	85.25646	Normal				
11/7/21	14:20:0	17	0.1	200	20.2	2000	2150	G	25.52375	85.25707	Curve				
11/7/21	14:20:34	17	0.1	150	30.3	1500	1682	G	25.52462	85.25736	Normal				
11/7/21	14:20:34	17	0.1	140	30.3	1400	1588	G	25.52552	85.25768	Normal				
11/7/21	14:21:10	17	0.1	230	20.2	2300	2431	G	25.5257	85.25843	Curve				
11/7/21	14:21:45	17	0.1	190	30.3	1900	2056	G	25.5256	85.25874	Normal				
11/7/21	14:42:0	20	0.1	330	20.2	3300	3367	G	25.52219	85.2515	Speed Breaker				
11/7/21	14:42:0	20	0.1	210	30.3	2100	2244	G	25.52127	85.25162	Normal				
11/7/21	14:42:30	20	0.1	150	30.3	1500	1682	G	25.52037	85.25143	Speed Breaker				
11/7/21	14:42:30	20	0.1	160	30.3	1600	1776	G	25.51939	85.25135	Normal				
11/7/21	14:43:5	20	0.1	360	10.1	3600	3648	G	25.51857	85.2517	Speed Breaker				
11/7/21	14:43:40	20	0.1	230	20.2	2987	3074	G	25.51694	85.25222	Normal				
11/7/21	14:44:0	20	0.1	140	30.3	1400	1588	G	25.51693	85.25222	Normal				
Total Length			2.4	4880	585.8	51360	54745		612.4736	2046.105					
Average						2140	2281.041								

11.7.21
S. Kumar


11.07.2021
J.E.

11.07.21
S.E.

11.07.21
S.E.

Customer:
 Name of Work:
 Date:
 Section No:

Test Date:
 Machine No:
 Start S No:
 Start E No:
 Weather:
 Start Location:
 End Location:
 Road Name:
 Road Type:
 Side:
 UIV Range: To
 Dist Range: To
 Equation:
 Interval: mm/km
 Map View



11.7.21
 J.T. Daulatpur

11.07.2021
 J.E.

11.07.21
 H.E.

11.07.21
 H.E.

Project Number : [Blank]
Name of Work : [Blank]
Date : [Blank]
Section No. : [Blank]


Test Date : [Blank]
Machine No : [Blank]
Start S No : [Blank]
Start E No : [Blank]
Weather : [Blank]
Start Location : [Blank]
End Location : [Blank]
Road Name : [Blank]
Road Type : [Blank]
Side : [Blank]
Interval : [Blank]
U/V Range : [Blank] To [Blank] [Blank] m/km
Dist Range : [Blank] To [Blank] [Blank] m
Equation : [Blank]

Print Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File C:\Users\BHRD23\OneDrive\Desktop\1607144\Xs. Section No. 20. Eqn : $Y = 0 \cdot X^2 + 0.936 \cdot X + 278.4$
Name of Customer : Baba Hans Construction Private Limited. Name of Work/ Road : Dumari Daulatpur Road to Chak



11.07.21
S.T. Dhanraj

11.07.2021
J.E.

11.07.21
He

11.07.21
He

Agreement no- 09/MBJ/2019-2020

Quoted Rate - 0.10% below

Agreement value:-

Date of work order - 02/12/2019

date of completion - 01/09/2020

Date of measurement - 2/07/2021.					
----------------------------------	--	--	--	--	--

Work - one

Step ① Clearing & grubbing

	road land do. lte
--	-------------------

$$2 \times 10 \times 30.00 \times 1.00 = 600.00 \text{ m}^2$$
$$2 \times 10 \times 30.00 \times 1.00 = 600.00 //$$
$$2 \times 10 \times 30.00 \times 1.00 = 600.00$$


40 1800.00 m²

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	<u>ABSTRACT OF COST</u>				
(1)	Clearing & grubbing road land - do - etc.				
	0.48 Hect. vide TMB Page (2)				
	el 149524 = 68/m ³ — ls				23772 = 00
(2)	Scriming the existing B.T. road surface - do - etc.				
	1087.50 m ² vide TMB Page (2)				
	el 15 = 40/m ² — ls				16748 = 00
(3)	Construction of Gub - grade & earthen slover - do - do - etc.				
	1440.00 m ³ vide TMB Page (3)				
	el 161 = 45/m ³ — ls				232188 = 00
(4)	Construction of G.B. Gr-II by Prov. well graded material - do - etc.				
	190.31 m ³ vide TMB Page (4)				
	el 1982 = 70/m ³ — ls				377334 = 00
(5)	Prov. laying, spreading & compacting stone aggregates of spec. 100 to 150 mm for II - do - do - etc.				
	132.34 m ³ vide TMB Page (5)				
	el 3734 = 92/m ³ — ls				4,94941 = 00
	Total 11,45,283 = 00				

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					Btfr 4/82, 507.50
(13) Painting new letter and figures do-etc					
1408.00 pchp. vide Tm 13 page (14)					
els 0 = 50/pchp. — ls					704.50
(14) Road marking with hot applied thermo-plastic compound of do-etc					
430.10 m ² vide Tm 13 page (15)					
els 735 = 75/m ² — ls 3					59160.50
(15) Pav. & firing of h/m. — cast concrete & reinforcement					

Sign board with 'Logo'					
--- do --- do --- etc.					
2.00 Nos vide Tm 13 page (14)					
els 11,910 = 64/each — ls					23891.50
					ls 51,60,192.50
Add 1% L.C.S. (+)					ls 51,602.50
Add 12% G.S.T (+)					ls 6,19,223.50
					ls 58,31,017.50
Less 0.10% below as per agreement (→)					ls 58,31.50
					ls 58,31,016.50
 J.E. 2.07/2021  Himanshu 02.07/21 J.E.					

Continuation