

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी
पुस्तक में उचित रूप से पंजीयन है जो -
श्री निवेदित कुमार सुहाय पक्का अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग कायें उपर प्रमंडल
सरगामा के नाम से निर्गत किया जाता
है

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, फारुखसराय
२००२/२०

Sch. XLV - Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

Measurement Book

No. १०२-
२०२०-२१.

Name of officer

Date of first entry

Date of last entry

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work :- Contr of road					
from purvi chengya to					
Pachim chengya in Bhargoma					
block.					
Packaging - MMSY - NDB - BRRP-77					
Agency :- Ashok Kumar					
Agg. No. - 23-SBD/NDB (BRICs) /					
2020-21					
Date of Commencement - 30-07-20					
Date of Completion - 29-02-21					
Agg. Value - Contr - 252.40393 lac					
Mater - 15.84343 lac					
Rate of agreement - 1.65% below					
EOT granted vide letter no. - 3972					
dt 03/11/21, of EE-2, Rwd Ptnq, Up to					
31-03-22 Record measurement					
① Contr of USB G.I					
elect - 401.					
B.T Portion 1st Km					
1x 30.00x 4.05x 0.20 =					24.30 m ³
1x 20.00x 4.05x 0.20 =					16.20 "
					40.50 m ³
					(A)
Rigid Pavement Portion					
1x 20.00x 3.75x 0.10 =					7.50 m ³

Continuation

Total A+B = 48.00 m³.

28/9/21
JW

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	ABSTRACT OF COST				
① Pl & grading of 3m ditch					
Qty vide TMS P/9 item ①					
14 Nos @ 2174.02 each					30436.28
② clearing & grubbing road land do all comp.					
Qty vide TMS P/9 item ②					
0.67 Acre @ 49178.53/ha					32950.27
③ Const of embank- ment do upto 150 m lead.					
Qty vide TMS P/10 item ③					
3446.43 m ³ @ 153.47/m ³					528924.21
④ Const of embank- ment do upto 100 m lead.					
Qty vide TMS P/10 item ④					
5169.65 m ³ @ 155.67/m ³					80457.21

Continuation

H 672767.22

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area (3)
	No.	L.	B.	D.	
					672767 =
(5) Constant 6313 6.51					
17 do. se 401.					
Qty vide TMS P/10					
item (5) = 2059.50					
" " P/15 item (1) = 48.00					
					2107.50
					m ³
(6) 3574.76					753380 =
(6) P.V. laying, spreading					
19 & Compacting do					
Qty vide TMS P/10 item (6) = 168.75					
" " P/17 item (2) = 759.30					
					928.12
					m ³
(6) 4536.16					421010 =
(7) E/W in excavation					
25 for structure.					
Qty vide TMS P/11 item (7)					
201.19					52086 =
(8) Laying 1st class					
26 bedded & dressed comp.					
Qty vide TMS P/11 item (8)					
26.52 m ³ @ 446.51					11841 =

Continuation

12480602

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area B/F
	No.	L.	B.	D.	
					12480602
(9) Filling in for 2					
27 trenches do all.					
Comp.					
Qty mlt TMB 8/11 item (9)					
102.90 m ³ @ 8446.53/m ³					45947
(10) Plv P.C.C m 15 m					
29 for 2					
Qty mlt TMB 8/11 item (10)					
15.96 m ³ @ 6497.12/m ³					103695
(11) Plv P.C.C m 15 m					
30 Sub-structure					
Qty mlt TMB 8/11 item (11)					
154.36 m ³ @ 6718.06/m ³					1037000
(12) Plv P.C.C m 15 m					
33 NP3. H.P 1000 mm					
dig					
Qty mlt TMB 8/12 item (12)					
37.50 m @ 4582.11/m ³					171829
(13) Plv P.C.C m 15 m					
35 Qty mlt TMB 8/12 item (13)					
204.18 m ³ @ 193.71/m ³					39552

Continuation

13878625

Sch. XLV-Form No. 134

[illegible]