

प्रमाणित किया जाता है - कि
इस मापी दृष्टिकोण में देखा हुआ
कुल 100 (एक सौ) पन्ना मात्र है,
जिसे सहपत्र अभियंता, ग्रामीण
कार्य विभाग, गगवानपुर के नाम
से निर्गत किया जाता है।

[Signature]

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, भुआ

[Signature]
29/8/20

Sch. XLV-Form No. 134

भुआ

DIVISION

गगवानपुर

SUB-DIVISION

MMGSY के अंतर्गत 1049 से
ओरगाई फव।

MEASUREMENT BOOK

No. 1447

Name of Officer सहपत्र अभियंता,

ग्राम कार्य विभाग, गगवानपुर

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
ABSTRACT OF COST					
(1) Setting out work with const ⁿ					
of B.M. & R.P. - do - etc					
Qty vide item No. (1)					
T.M.B Page No. (1)					
Qty		1.60	K.M.		
@ Rs 6498.46/Km - R.					10397.54
(2) clearing and grubbing of					
road land - do - etc					
Qty vide item No. (2)					
T.M.B Page No. (1)					
Qty		0.96	Hae		
@ Rs 58358.96/Hae - R.					56024.60
(3) const ⁿ of embankment with					
approved material obtained					
from borrow pits - do - etc					
Qty vide item No. (1)					
T.M.B Page No. (2)					
Lead up to 100 M -					1814.12 m ³
@ Rs 209.83/m ³ - R.					380656.79
(4) Lead up to 1000 m					
Qty		453.63	m ³		
@ Rs 215.76/m ³ - R.					97875.20
(4) Const ⁿ of sub grade & camber					
shoulder - do - etc					
Qty vide item No. (4)					
T.M.B Page No. (12) -					4062.00 m ³
@ Rs 215.92/m ³ - R.					877067.04

Continuation

CO R 1422021=17

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			B. & P	1010	5724=15
(19) Back filling for foundation trenches - do - all					
Qty vdo item no - (11)					
T.M.B Page No - (26)					
Qty 2.31 m ³					
@ R 815=01/m ³				B	1801=17
(20) Providing R.C.C. M15 in levelling course - do - all					
Qty vdo item no - (12)					
T.M.B Page No (26)					
Qty 2.77 m ³					
@ R 6477=11/m ³				B	17941=59
(21) Providing and laying R.C.C. Pipe N.P. of dia 1000 mm. - do - all					
Qty vdo item no (13)					
T.M.B Page No (26)					
Qty 7.50 M.					
@ R 5910=05/m				B	44325=37
(22) Providing concrete Plain/ reinforced concrete for open foundation - do - all					
Qty vdo item no - (14)					
T.M.B Page No - (26)					
Qty 25.72 m ³					
@ B 6477=11/m ³				B	166591=26
@ B				10336383.54	

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
101	101	B.F R	103363	83=54.	
102	102	Remedy (+) R	0=46		
103	103	Total R.	10336384=		
less 4.25% Below =		B	439296=		
104	104	Total R.	9897088=		
less Previous Payment =		R	7350092=		
105	105	Total R.	2546996=		
3.11.21	3.11.21	2/11/21	A-E	4/1/21	
20				04/1/21	

Continuation