

कार्यालय
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज (रोहतास)।

पत्रांक 1832 31/5/20 / बिक्रमगंज / दिनांक 15/12/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, सासाराम।

विषय:- शीर्ष MMGSY योजनान्तर्गत "भेलारी मुख्य पथ भाया खैरही कला से खैरही ग्राम" तक पथ के समयवृद्धि के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज के अधीन शीर्ष MMGSY योजनान्तर्गत "भेलारी मुख्य पथ भाया खैरही कला से खैरही ग्राम" तक पथ का निर्माण कार्य संवेदक श्री रजनिश कुमार, मो0-खिलनगंज, पो0-सासाराम, थाना- सासाराम, जिला-रोहतास को दिनांक-05.07.2019 को आवंटित हुआ, तथा कार्य पूर्ण करने का एकरारित समय दिनांक-04.07.2020 था। संवेदक द्वारा प्राप्त आवेदन में Public Hindrance का उल्लेख किया गया है। Public Hindrance के कारण उक्त पथ में कार्य बाधित रहा। संवेदक द्वारा उक्त पथ का कार्य दिनांक-28.02.2022 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

अतएव कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, दिनारा द्वारा प्रतिवेदित कारणों एवं अनुशंसा के आलोक में उक्त कार्य का दिनांक-28.02.2022 तक समयवृद्धि हेतु अनुशंसा कर अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।

15/12/2021

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of work :- *Bhelaxi mukhya path via Khairhi Kala To Khairhi*
2. Name of Agency :- *Rajnish Kumar*
3. Date of written order to commence the work :- *05/07/2019*
4. Contract date of the Completion:- *04/07/2020*
5. Extension date of the Completion:- *28/02/2022*
6. Agreement No. :- *20SBO/2019-20*
7. Upto date Payment :-
8. Agreement Value :-
9. Time applied for :- *28/02/2022*
10. Cause of extension of time :- *public hindrance*
11. Signature of contractor with date:- *Rajnish Kumar*
12. Recommendation of Junior Engineer :- *public hindrance.*
R. Patel
10/12/21
JE
13. Recommendation of Assistant Engineer :- *Prasad*
10.12.21
AE
14. Recommendation of Executive Engineer :- *Sharma*
15/12/21
ES

RAJNISH KUMAR

Government Contractor & General Order Supplier

Khilanganj (Near Kushwaha Sabha Bhawan)

Po.+Ps.- Sasaram -821115 Dist.- Rohtas (Bihar)

Ref. No...../

Date

सेवा में

कार्यपालक कमिश्नर

ग्रामिण कर्म विभाग

कर्म प्रमोशन विभाग

विषय : MMDSY भोजना अन्तर्गत मोहारी मुख्य पद
मात्रा खैरही कृषा से खैरही ग्राम तक पद
निर्माण कर्म के समय वृद्धि के सम्बन्ध में

महोदय

अरोह विभाग के सम्बन्ध में कहना है कि

MMDSY भोजना अन्तर्गत मोहारी मुख्य पद

मात्रा खैरही कृषा से खैरही ग्राम तक पद

निर्माण कर्म जोसका स्वरूपनामा संख्या

20 DSD/19-20 के कर्म समिति से दी गई

4/11/2020 का उक्त पद में public hindrance

1 रहने के कारण कर्म बाधित रहा ।

अतः अरोह पद में दिनांक 28/11/20

तक समय वृद्धि हेतु अग्रसर कर्मवाही अन

की कृपा की जाय ।

Rajnish Kumar

Vidhya Bhatnagar

28/11/20

अंचल अधिकारी का कार्यालय, दिनारा रोहतास।

पत्रांक:- 1311

दिनांक 21-10-2021

प्रेषक

अंचल अधिकारी,
दिनारा रोहतास।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।

विषय:- शीर्ष MMGSY योजनान्तर्गत "भेलारी मुख्य पथ भाया खैरही कला से खैरही ग्राम" तक पथ निर्माण कार्य में ग्रामीणों द्वारा जमीनी विवाद के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक- 885 दिनांक-28.08.2021

महाशय,


उपर्यक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष MMGSY योजनान्तर्गत "भेलारी मुख्य पथ भाया खैरही कला से खैरही ग्राम" तक पथ निर्माण कार्य में विवादित जमीन में ग्रामीण जनता को समझा बुझा कर विवाद सुलझाते हुए कार्य प्रारंभ करा दिया गया है।
सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

[Signature]
21/10/21

अंचल अधिकारी
दिनारा, रोहतास।





बिहार BIHAR

AB 846934

Sl No.....Date.....Time.....AM/PM
Depositor/Ex.....
 Solemnly affirm and declare that
 is identified by.....

जालोक सिंह

मुन्दांक विक्रेता

सिविल कोर्ट, सासाराम, रोहतास
 नं०-४३/१९८४-८६

समक्ष,

नोटरी पब्लिक,

सासाराम, रोहतास।

NOTARY
 Rohas, Sasaram

शपथ-पत्र

मैं रजनीश कुमार पिता श्री सिगासन सिंह, उम्र करीब 38 वर्ष, मुहल्ला- खिलनगंज, सासाराम, जिला- रोहतास (बिहार) का निवासी हूँ और शपथपूर्वक ब्यान करता हूँ :-

1. यह कि मैं भारतीय नागरिक हूँ।
2. यह कि एप्रीमेन्ट नं०- 20SBD/2019-20

कार्य का नाम- Bhelari Mukhya path via Khairahi Kalan to Khairahi Gram.

यह कि मेरे द्वारा जमा किया गया सारा कागजात सही है।

यह कि कार्य ससमय पूर्ण नहीं होने के कारण समय वृद्धि की आवश्यकता है।

यह कि बड़े हुए दर का दावा नहीं करूँगा।

सत्यापन

मैं पुनः शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि इस शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 5 तक लिखी गई सारी बातें सही एवं सत्य है।



शपथकर्ता

(Signature)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि शपथकर्ता ने मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर बनाये।

अधिसूक्त
 11/12/2021

Latitude: 25.156814
Longitude: 84.104975
Elevation: 86.81±3 m
Accuracy: 16.7 m
Time: 12-07-2021 12:27



मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना

सड़क का नाम - भेलारी कला से सैरही कला से सैरही ग्राम ।

पथ की लम्बाई - 2.175 एकशरनामा की राशि - 156.35 लाख

5 साल तक रख-रखाव की राशि - 15.13 लाख

कार्य प्रारम्भ की तिथि - 05.07.2019

कार्य समाप्ति की तिथि - 04.07.2020


संवेदक का नाम - रंजनीश कुमार

कार्यकारी एजेन्सी - कार्य. अभि. ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिक्रमगंज
बिहार राज्य ग्रामीण पथ विकास एजेन्सी (बिहार सरकार) एवं संपोषित

जिला - रेहतास

सुनत ह्यस्य-भेजेति मुख्य एषः भया सौष्टि यता सौष्टि याव ।
 कुल तारा-२.१७५ डि.मी. की टी सुदूर-१६७५ डि.मी स्पेक्ट कॅपिट मध्य ४५५५ डि.मी
 पुतीषी-७ गग

सड़क पैवमेंट का विवरण



- [illegible]



Latitude: 25.15689
Longitude: 84.104627
Elevation: 85.43±5 m
Accuracy: 10.6 m
Time: 12-07-2021 12:26

Powered by NoteCam





Latitude: 25.156934
Longitude: 84.104588
Elevation: 87.41±4 m
Accuracy: 8.7 m
Time: 12-07-2021 12:25

Powered by NoteCam



Latitude: 25.151734
Longitude: 84.101368
Elevation: 91.72±6 m
Accuracy: 17.6 m
Time: 12-07-2021 11:55

Powered by NoteCam



Latitude: 25.151925
Longitude: 84.100566
Elevation: 88.33±5 m
Accuracy: 9.6 m
Time: 12-07-2021 11:56

Powered by NoteCam



Latitude: 25.157072
Longitude: 84.103799
Elevation: 85.56±4 m
Accuracy: 16.4 m
Time: 12-07-2021 12:23

Powered by M-teCom

प्रमाणित किया जाता है कि इस नगर
क्षेत्र में सुविधा कुल (61-100) एकड़ों
पर है जो भी असलेशवर्त प्रसाद
सहा. अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य
अथवा प्रमोद दिनांक का निर्गत किया
जाया है।

P. N. M. S.
26/11/19

Executive Engineer,
Rural Works Department
Works Division, Bikaner
26/11/19

Sch. XLV - Form No. 134

_____ DIVISION

_____ SUB-DIVISION

Measurement Book

No.

Name of officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

1st an A-1 Bill

Record measurement/-

1

Name of Work-

Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
Name of Road:- Bhalari					
Mukhya path via Kharahi					
Kala to Kharahi gram.					
Agency - Rajnish Kumar					
Agreement Nos - 20/SBD/2019					
Agreement Date - 26/03/2020					
Start Date - 05/07/2019					
Completion Date - 4/07/2022					

Item (1) providing and

Supply of typical

manhole information

Sign board with Logo.

Qty = 20 Nos

Item (2) cleaning and

grubbing Road Land.

$$2 \times 10 \times 30 \times 3.5 \times \frac{1}{10000} = 0.21 \text{ Hct}$$

$$2 \times 10 \times 30 \times 3.5 \times \frac{1}{10000} = 0.21 \text{ Hct}$$

$$2 \times 10 \times 30 \times 3.5 \times \frac{1}{10000} = 0.21 \text{ Hct}$$

$$2 \times 10 \times 30 \times 3.5 \times \frac{1}{10000} = 0.21 \text{ Hct}$$

$$2 \times 10 \times 30 \times 3.75 \times \frac{1}{10000} = 0.21 \text{ Hct}$$

$$2 \times 10 \times 30 \times 3.75 \times \frac{1}{10000} = 0.21 \text{ Hct}$$

$$2 \times 10 \times 30 \times 3.75 \times \frac{1}{10000} = 0.21$$

Continuation

$$\text{Qty} = 1.47 \text{ Hct}$$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B.	D.	
			BF Qty = 1.47 Hct		
2x2x3000x	2.50x	$\frac{1}{10000}$			0.03 Hct
2x2x1500x	2.50x				0.008
			BF Qty = 1.51 Hct		

Item (3) providing and setting out pillars.

(i) Benchmark pillar --- 3.0 Nos

(ii) Reference pillar.

= $\frac{2135}{250} = 8.54 \text{ Nos.}$

Plotted

1.09/14/2020

Plotted

29.04.2020

Record measurement

Name of Road:- Bheknimukhya

Path via Khairki Kala to

Khairki gram.

Agency - Rajnesh Kumar.

Agreement No - 20 SBD/19-20

Agreement Date - 26/7/2019

Start Date - 5/7/2019

Completion Date - 4/07/2020

Item (4) providing and

Earth work in excavation

for foundation of structure

two up to - - - -

Continuation

Path on A/C Bill

Record of measurement

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Road - Bhelaxi mukhiya					
Path via Khairki Kala to Khairki					
gram.					

Agency - Rajnish Kumar

Agreement No - 20/BBB/219-20

Agreement date - 26/7/2019

Start date - 5/07/2019

Completion date - 4/07/2020

Item (I) Providing and

Subgrade and Earthwork

Shoulders in W.B.P.C.L

Portion - - - - -

$$2 \times 4 \times 30.0 \times 0.375 \times 0.10 = 9.0$$

$$2 \times 4 \times 30.0 \times 0.375 \times 0.10 = 9.0 \text{ m}^3$$

$$2 \times 4 \times 30.0 \times 0.375 \times 0.10 = 9.0 \text{ m}^3$$

$$2 \times 4 \times 30.0 \times 0.375 \times 0.10 = 9.0 \text{ m}^3$$

$$2 \times 1 \times 20.0 \times 0.375 \times 0.10 = 1.50 \text{ m}^3$$

W.B.M. on P.C.L. portion.

$$2 \times 4 \times 30.0 \times 0.375 \times 0.075 = 6.75 \text{ m}^3$$

$$2 \times 4 \times 30.0 \times 0.375 \times 0.075 = 6.75 \text{ m}^3$$

$$2 \times 4 \times 30.0 \times 0.375 \times 0.075 = 6.75 \text{ m}^3$$

$$2 \times 4 \times 30.0 \times 0.375 \times 0.075 = 6.75 \text{ m}^3$$

$$2 \times 4 \times 30.0 \times 0.375 \times 0.075 = 6.75 \text{ m}^3$$

$$2 \times 4 \times 30.0 \times 0.375 \times 0.075 = 6.75 \text{ m}^3$$

$$2 \times 4 \times 30.0 \times 0.375 \times 0.075 = 6.75 \text{ m}^3$$

$$2 \times 4 \times 30.0 \times 0.375 \times 0.075 = 6.75 \text{ m}^3$$

$$2 \times 4 \times 30.0 \times 0.375 \times 0.075 = 6.75 \text{ m}^3$$

$$2 \times 4 \times 30.0 \times 0.375 \times 0.075 = 6.75 \text{ m}^3$$

$$2 \times 4 \times 30.0 \times 0.375 \times 0.075 = 6.75 \text{ m}^3$$

Station

$$26.60 \text{ m}^3$$

$$92.23 \text{ m}^3$$

Sch. XLV-Form No. 134

Name of Student: Shahidur Rabbani
 Roll No: 19010101010101010101
 Date: 10/10/2020

followed by a constant $\rho = 2\pi/25$ for $25 \leq t \leq 50$.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Shoulder -					
vide T.M.B page- (50)					
Qty =	33	6.95	m ³		
Item (2) providing and					
mix seal subbase layer					
and Rolling of close					
① 6x30.0 x 3.75 =				675.0 m ²	
6x30.0 x 3.75 =				675.0 m ²	
6x30.0 x 3.75 =				675.0 m ²	
6x30.0 x 3.75 =				675.0 m ²	
6x30.0 x 3.75 =				675.0 m ²	
6x30.0 x 3.75 =				675.0 m ²	
② 6x34.0 x 3.75 =				675.00 m ²	
6x34.0 x 3.75 =				675.0 m ²	
6x34.0 x 3.75 =				675.0 m ²	
3x34.0 x 3.75 =				675.3750	
Qty =				5737.50 m ²	
Extra curve					
2x25.0 x (7.0 + 6.0 + 3.75)					
- (3.75) ³ =				91.50 m ²	
3x25.0 x (3.75 + 4.50 + 3.75)					
- (3.75) ³ =				18.75 m ²	
1x25.0 x (3.75 + 5.5 + 3.75)					
- (3.75) ³ =				14.50 m ²	
Qty =				5862.25 m ²	
Item (3) providing and					
prime coat ss ₁ - - -					
vide Item- (2) area page 51					
Qty =	58	62.25	m ³		

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Item (4) providing and					
tack coat Rs. ---					
vide area Item (2) page (51)					
Qty = 5862.25 m ²					
Item (5) providing and of					
Painting on parapet wall					
Black & White 60 mm dia.					
4 x 2 x 3.60 x 0.400 = 11.52 m ²					
4 x 4 x 3.60 x 0.600 = 34.56 m ²					
4 x 4 x 0.40 x 0.60 = 3.84 m ²					
Qty = 49.92 m ²					
Item (6) providing and					
Painting and on parapet					
wall Black & White 100 mm dia.					
3 x 2 x 6.150 x 0.400 = 14.76 m ²					
3 x 4 x 6.150 x 0.600 = 44.28 m ²					
3 x 4 x 0.400 x 0.600 = 2.88 m ²					
Qty = 61.92 m ²					
Item (7) providing and					
Road marking with					
hot applied thermoplastic					
Compound ---					
2 x 6 x 30.0 x 0.100 = 36.00 m ²					
2 x 6 x 30.0 x 0.100 = 36.00 m ²					
2 x 6 x 30.0 x 0.100 = 36.00 m ²					
2 x 6 x 30.0 x 0.100 = 36.00 m ²					
2 x 6 x 30.0 x 0.100 = 36.00 m ²					
Continuation					
Qty = 180.0 m ²					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
		BR	Qty		= 180.00 m
2 x 6 x 20.0		x 0.10			= 36.00 m
2 x 6 x 30.0		x 0.10			= 36.00 m
2 x 6 x 30.0		x 0.10			= 36.00 m
2 x 3 x 30.0		x 0.10			= 18.00 m
			Qty		= 306.00 m

Item (8) Providing and
Road Marking in p.c.c

Porcelain

2 x 6 x 30.0		x 0.10			= 36.00 m
2 x 6 x 30.0		x 0.10			= 36.00 m
2 x 1 x 15.0		x 0.10			= 3.00 m
					Qty = 75.00 m

boundary pillar -

Qty = 56.00 Nos.

Item (10) Providing and
kilometre stone

Qty = 3.00 Nos.

Item (11) Providing and
200 metre stone -

Qty = 9.00 Nos.

Item (12) Providing and
laying brick piling -

2 x 4 x 30.0		x 0.250			= 60.00 m
2 x 5 x 30.0		x 0.250			= 75.00 m
2 x 1 x 10.0		x 0.250			= 5.00 m
			Qty		= 140.00 m

Continuation

Continuation

4th of A/C 13.11

Sch. XLV-Form No. 134

Abstract of cost

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Road - Bhelari					
Mukhya Path via Kharshi					
Kala to Kharshi gram.					
Agency - Rajnish Kumar					
Agency Agreement No - 20/SB2/19.20					
Agreement Date - 26/07/2019					
Start Date - 5/7/2019					
Completion Date - 4/07/2020					
Measurement Date -					
Item (1) Providing and					
fixing of typical masonry					
retaining wall bearing					
and maintenance - - -					

vide T.M.B page (40)

Qty = 2.0 Nos.

Qty = 1.0 Nos page (59)

Total Qty = 3.0 Nos.

@ Rs 2 10264.33/No - 30792 =

Item (2) Providing and

clearing & grubbing Road

land - - - - -

vide T.M.B page (40)

Qty = 1.51 Hct

@ Rs 49739.43/Hct - 75107 =

Item (3) Providing and

benchmark pillar - - -

vide T.M.B page (40)

Qty = 3.0 Nos

Continuation 13248 =

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BF 123 = 1,08885 = 0
(ii) Reference pillar - -					
Qty = 8.0 Nos					
@RS = 2077.51 / No - 16220 =					
Item (4) providing and					
Earth Work in excavation					
in summary - - - -					
vide T.M.B page (41)					
Qty = 62.64 m ³					
@RS = 285.31/m ³ - 17897 =					
Item (5) providing and					
P.C.C as leveling course					
in summary - - - -					
Qty = 11.38 m ³					
@RS = 6393.99/m ³ - 72764 = 0					
Item (6) providing and					
plain reinforced cement-					
concrete in substructure					
vide T.M.B page (41)					
Qty = 6.32 m ³					
@RS = 7464.62/m ³ - 450265					
Item (7) providing and					
laying R.C.C pipe 150					
800 dia with 60 mm dia.					
vide T.M.B page (42)					
Qty = 36.0 m					
@RS = 1205.31/m - 36159 = 0					

Continuation

RS = 702190 =

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Item (8) Providing and embankment with borrow pits. - - -					
vide T.M. 13 page - (52)					
(i) Lead up to 100 m.					
Qty = 2146.46 m ³					
@ Rs = 132.56 m ³					284534/-
(ii) Lead up to 1000 m.					
Qty = 1480.98 m ³					
@ Rs = 187.23/m ³					267922/-
Item (9) Providing and					
subgrade and earth					

Qty = 1746.23 m ³ page (53)					
Qty = 720.48 m ³ page (54)					
Qty = 886.96 m ³ page (33)					
Qty = 336.95 m ³ page (31)					
Total Qty = 3690.62 m ³					
@ Rs = 189.60 m ³ @ Rs = 699741/-					
Item (10) Providing and					
W.S.B Cr-I - - -					
Qty = 771.44 page (8)					
Qty = 265.20 m ³ page (20)					
Qty = 256.33 m ³ page (31)					
Qty = 1292.97 m ³					
@ Rs = 3398.69/m ³ - Rs = 439446					
					1

Continuation
Rs 2 63487912

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Item- <u>(11)</u> providing and W.B.M. work - III - - - vide T.M.B page - <u>(43)</u> Qty = 585.27 m ³ @ RS = 5384.50/m ³ - 3122123/-					
Item- <u>(12)</u> providing and cement concrete in parentment m ³ - - - vide T.M.B page - <u>(43)</u> Qty = 225.0 m ³ @ RS = 7801.73/m ³ - 1785389/-					
Item- <u>(13)</u> providing and of structure - - - vide T.M.B page - <u>(43)</u> Qty = 3.23 m ³ @ RS = 474.63/m ³ - RS = 1533/-					
Item- <u>(14)</u> providing and dismantling of existing structure of culvert of brick masonry - - - vide T.M.B page - <u>(44)</u> Qty = 122.76 m ³ @ RS = 228.40/m ³ - RS = 28038/-					
Item- <u>(15)</u> providing and removing all type of lime pipe - - - - -					

Continuation
RS = 11255874

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
		B.F. RS = 1125			5874 =
vide T.M.B page - (44)					
Qty = 20.00 m.					
QMS = 229.83/m				4596 = 0	
Item (16) 28 Providing and earth work in excavation in sand					
vide T.M.B page - (44)					
Qty = 89.40 m ³					
QMS = 285.71/m ³				25542 =	
Item (17) 29 Providing and P.C.C as levelling course in sand					
vide T.M.B page - (44)					
Qty = 13.79 m ³					
QMS = 6393.79/m ³				88173 =	
Item (18) 30 Providing and plain reinforced cement concrete substructure					
vide T.M.B page - (45)					
Qty = 97.43 m ³					
QMS = 3464.62/m ³				327576 =	
Item (19) 31 Providing and laying R.C.C pipe NPS for culvert on first class					
vide T.M.B page (45)					
Qty = 22.50 m					
QMS = 4437.82/m				99850 =	
Continuation					RS = 12201611 =

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Item (20) 12 Providing and	B.P.S.	122	0.16		11 = 0
Mix seal Shodacing type					
B-S90 - - - -					
vide T.M.B page (51)					
Qty = 5862.25/m ²					
QMS = 263.01/m ² -					1541830 =
Item (21) 10 Providing and					
Prime coat SS1 - - -					
vide T.M.B page (51)					
Qty = 5862.25 m ²					
QMS = 54.86 m ² -					321603 =
Item - 22 11 Providing and					

vide T.M.B page - (52)					
Qty = 5862.25 m ²					
QMS = 18.41 m ² -					107724 =
Item (23) 22 Providing and					
painting on parapet wall					
Black & White 60 mm dry					
vide T.M.B page (52)					
Qty = 49.92 m ²					
QMS = 108.89/m ² -					PS = 5480 =
Item (24) 32 Providing and painting					
on parapet wall Black & White.					
vide T.M.B page - (52)					
Qty = 61.92 m ²					
QMS = 108.98/m ² -					6448 =

Continuation

PS = 14184856 =

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Item (25) 20	138	PS	141	848	56=0
providing and					
Road Marking in BT. --					
vide T.M.B page-(53)					
Qty = 306.00 m					
@ Rs = 850.93/m ² - Rs = 260384=					
Item (26) 21		providing and			
Road Marking in P.C.C.					
vide T.M.B page-(53)					
Qty = 75.00 m ²					
@ Rs = 953.99/m ² - 71549=					
Item (27) 18		providing and			
boundary pillar - --					
Qty = 56.00 Nos					
@ Rs = 550.62/Nos - 30834=					
Item (28) 15		providing and			
Kilometre Stone - --					
vide T.M.B page-(53)					
Qty = 3.00 Nos					
@ Rs = 2507.66/Nos - 7522=					
Item (29) 15		providing and			
100 metre Stone - --					
vide T.M.B page-(53)					
Qty = 9.00 Nos.					
@ Rs = 694.69/Nos - 6252=					
Item (30) 14		providing and			
Laying Brick Soling - --					

Continuation
Rs = 44561397=0

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	BP	PS =	145	613	9720
vide T.M.B page-(53)					
Qty =	140	C	ML		
QMS =	525.75	/ML			PS = 73605 =
tem-(31) providing area					
fixing of Retro Reflective					
Traffic sign -					
vide T.M.B page-(54)					
(1) 60 mm equilateral and					
triangle					
vide T.M.B page-(54)					
Qty =	16	C	Nos.		
QMS =	440	- 66	Nos.		11570 =
Qty =	10	C	Nos		
QMS =	7827.17	/Nos			782712
iii) 60 mm x 45 mm Rectangular					
Qty =	6	C	Nos.		
QMS =	5450.73	/Nos			327042
v) 90 mm side Octagon					
Qty =	2	C	Nos.		
QMS =	9997.91	/Nos			1999920
					PS = 1483254620
Less below 10% (C)MS =					1483255 =
					PS = 1,334929120
Less Price paid PS =					9497970 =
					PS = 385132120
Balance					1340830 =
28/10/21					
JE					
Continuation 28.10.2021					
AB					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Material.</u>					
① Subgrade -	620	87	m ³ .		
② Prime coat SS ₁ -	4.983	m ³			
③ tack coat RS ₁ -	1.583	m ³			
④ M.S.S -	870	11.138	m ³		
⑤ Stone chips -					
13.2 mm to 0.075 mm.					
Qty =	158.28	m ³ .			
Cost =	479.28/m ³	RS =	75860 =		
<u>Prater</u>					
28/10/21					
JL					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
4th on AIC Bill					
Progressive value			1,08,38,800		00
Prov. Payment			94,97,970		00
memo of payment			13,40,830		00
S.D@	5%	→	67,042		00
P.S.D @	3%	→	40,225		00
G.Tax @	1%	→	13,408		00
L.C.S.S @	1%	→	13,408		00
C.G.S.T @	1%	→	13,408		00
S.G.S.T @	1%	→	13,408		00
Royalty		→	72,000		00
Taxation		→	1,34,083		00
Deduction		→	232,899		00
			36,422		00

Grand Total	→		13,40,830		00
Total	→		13,40,830		00

Passed for Rs 13,40,830 = Rs
Thirteen lakhs forty thousand eight hundred thirty only.

[Signature]
29/11/21
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Bikaner
[Signature]
29/11/21