

कार्यालय
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज (रोहतास)।

पत्रांक...1834 अ.मु. / बिक्रमगंज / दिनांक 15/12/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, सासाराम।

विषय:- शीर्ष बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 योजनान्तर्गत पैकेज संख्या—MR-N/19-20 Bikramganj/16, एकरारनामा संख्या—05MBD/2020-21 पथ का नाम:—(1) आरा—सासाराम रोड से अमेठी (2) “बक्सर कैनाल से सुरहुरिया भाया अगरेर कला” पथ के समयवृद्धि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज के अधीन शीर्ष बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 योजनान्तर्गत पैकेज संख्या—MR-N/19-20 Bikramganj/16, एकरारनामा संख्या—05MBD/2020-21 पथ का नाम:— (1) आरा—सासाराम रोड से अमेठी (2) “बक्सर कैनाल से सुरहुरिया भाया अगरेर कला” पथ का निर्माण कार्य संवेदक अनामिका कुमारी, ग्राम+पो0—बिक्रमगंज, जिला—रोहतास, को दिनांक—04.06.2020 को आवंटित हुआ, तथा कार्य पूर्ण करने का एकरारित समय दिनांक—04.03.2021 था। संवेदक द्वारा प्राप्त आवेदन में Unavailable of Bitumen and Covid-19 का उल्लेख किया गया है। Unavailable of Bitumen and Covid-19 के कारण उक्त पथ में कार्य बाधित रहा। संवेदक द्वारा उक्त पथ का कार्य दिनांक—30.07.2021 तक पूर्ण करा लिया गया है।

अतएव कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, संझौली एवं सूर्यपुरा द्वारा प्रतिवेदित कारणों एवं अनुशंसा के आलोक में उक्त कार्य का दिनांक—30.07.2021 तक समयवृद्धि हेतु अनुशंसा कर अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

अनु0— यथोक्त।

विश्वासभाजन

15/12/21
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।
15/12/2021

No. 100 + 0 + 25 = Total - 125



बिहार BIHAR 22 9 100 81 = 100 अनामिका कुमारी 214444 AC 048216

Who is Identification Advocate solemnly affirm declare before me

पिता - रमेश कुमार मौआर
माता - निरतर तमन्ना
पति - जोराम बिक्रमगंजला 0 नं-52/95
बिक्रमगंज (रोहतास)
शपथ-पत्र

कोषागार पदाधिकारी
शहतास (सासाराम)
Notary
Bikramganj, Rohatass


मैं अनामिका कुमारी पिता श्री रमेश कुमार मौआर, वार्ड नं- 16, आरा रोड, नियर तमन्ना गैस गोदाम, बिक्रमगंज, थाना- बिक्रमगंज, जिला- रोहतास (बिहार) 802212 का निवासी हूँ और शपथपूर्वक ब्यान करती हूँ :-

1. यह कि मैं भारतीय नागरिक हूँ।
2. यह कि एग्रीमेन्ट नं- 05MBD/2020-21, दिनांक- 11.06.2020 कार्य का नाम- MR-N/19-20 Bikramganj/16 पथ का नाम- बक्सर कैनाल से सुरहुरिया वाया अगरेड़ कलां, ब्लॉक- सूर्यपुरा का कार्य सम्पन्न किया गया है।
3. यह कि मेरे द्वारा जमा किया गया सारा कागजात सही है।
4. यह कि कार्य ससमय पूर्ण नहीं होने के कारण समय वृद्धि की आवश्यकता है।
5. यह कि बड़े हुए दर का दावा नहीं करूंगी।

सत्यापन

मैं पुनः शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 5 तक लिखी गई सारी बातें सही एवं सत्य है।

Anamika Kumari
शपथकर्ता



मैं प्रमाणित करता हूँ कि शपथकर्ता ने मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर बनाये।
Identify The Signature Of
Deponents / Excutants / Witness
Who Has/Have Put Her LT/RT
Signature In My Presence
Advocate
22/9/21

ANAMIKA KUMARI

WARD NO.- 16, ARA ROAD, NEAR TAMANNA GAS GODOWN, BIKRAMGANJ

DIST.- ROHTAS (BIHAR) 802212

E-mail ID : kaushalkishore2604@gmail.com

GOVT. CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIERS

Date 30/07/21

Ref.

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता

ग्रा० का० वि० कार्य

प्रमण्डल बिक्रमगंज

विषय:- समग्र वृद्धि स्वीकृत कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि MR-N/19+20 Bikramganj/16, स्कारवाग संख्या - 05 MBD/2020-21 पत्र का नाम :- (1) आरा सासाराम रोड से अमेठी (2) बक्सर के नाम से बुरुहिया भाग अजरे है भोजना अंतर्गत में समग्र वृद्धि की स्वीकृत कराने हेतु अनुदान की जाय।

विदित्य
08/08/21
६६

विश्वारथदास

Anamika Kumari

ANAMIKA KUMARI

WARD NO.- 16, ARA ROAD, NEAR TAMANNA GAS GODOWN, BIKRAMGANJ

DIST.- ROHTAS (BIHAR) 802212

E-mail ID : kaushalkishore2604@gmail.com

GOVT. CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIERSDate 02/02/2021

Ref.

The Executive Engg.

RWD, work division Bikanaganj, Rohtas

Subj:- Regarding unavailability of Bitumen.

Agg. No - 05 MBD/2020-21 dated :- 11-06-2020

Name of work - MR-N/19-20 Bikanaganj/16

Block - Sanshauli and Sagarpur

REC

संजीता

2/2/2021 Dear Sir,

I beg to say that my work name is MR-N/19-20 Bikanaganj/16 has been stop due to unavailability of Bitumen. Due to this reason I am not able to complete the work on time.

So, Please provide bitume for that work to complete on time as per tender agreement. For this kindness I will always thankful to you.

विवेक
2/2/2021
SIR

Yours faithfully

Anamika Kumari
ANAMIKA KUMARI

Latitude: 25.296421
Longitude: 84.164174
Elevation: 135.42±4 m
Accuracy: 3.0 m
Time: 07-28-2021 15:42
Note: MR BUXER CANAL





Latitude: 25.295437
Longitude: 84.174901
Elevation: 134.8±3 m
Accuracy: 1.7 m
Time: 07-28-2021 15:21
Note: MR BUXER CANAL

Powered by NoteCam



Latitude: 25.295947
Longitude: 84.170327
Elevation: 133.37±4 m
Accuracy: 1.8 m
Time: 07-28-2021 15:36
Note: MR BUXER CANAL

Powered by NotelCam

Name of work -

Situation of work -

Agency by which work is executed -

Date of measurement -

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work).

of the measurements relating to each work.					Contents of area
Particulars	Details of actual measurement				
	No.	L.	B.	D.	
Record Entry					
Name of work - Buxar					
to Suruhia via Agreer					
Agency - Ananika Kumbhari					
Agreement No - 05/2020-21					
Date of start - 4.6.20					
Date of completion - 04.03.20					
① Clearing and grubbing of road land -					

2 x 10 x 30m x 1.0 = 600m ²	
2 x 10 x 30m x 1.0 = 600m ²	
2 x 10 x 30m x 1.0 = 600m ²	
2 x 9 x 30m x 1.0 = 540m ²	
2 x 1 x 20m x 1.0 = 40m ²	
	2380m ²
	= 0.238ha

② P/V GSB grading II	
2 x 16.30m x 1.60 x 0.15 = 7.82m ³	
1 x 18.20m x 1.50 x 0.15 = 4.10m ³	
2 x 15.20m x 1.40 x 0.15 = 6.38m ³	
1 x 16.50m x 1.80 x 0.15 = 4.46m ³	
2 x 14.20m x 1.30 x 0.15 = 5.54m ³	
1 x 10.60m x 1.40 x 0.15 = 2.23m ³	
2 x 18.60m x 1.50 x 0.15 = 8.37m ³	
	38.90m ³

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(11) P.V. + road section V2del-7					
12) 600mm equilateral triangle					
- 8 No @ R, 3583.97 each R 28672=0					
(22) Circular - 8 No					
@ R, 3714.86 each R 29719=0					
(22) 600x450mm rectangular					
- 6 No @ R, 3584.52 each R 21507=0					
(2) Octagon - 2 No					
@ R, 7617.17 each R 15234=0					
(12) planting of tree - 60 No					
R-8 @ R, 819.92 each R 49195=0					
(13) Road marking @ 4 B.T					
V2del-8 = 238.00 m ²					

@ R, 883.14/m ² - R 210187=0					
(14) P.V. Logo Board - V2del-8					
= 2 No @ R, 9515.46 each R 19031=0					
(15) Corners of shoulders					
V2del-8 = 1487.50 m ³					
@ R, 189.61/m ³ - R 281747=0					
(16) C.P.W.O. 128					
(17) Brickwork in cm (1:3)					
V2del-8 = 6.336 m ³					
@ R, 5427.66/m ³ - R 34386=0					
(18) Plastering in cm (1:3)					
V2del-8 = 44.16 m ²					
@ R, 14297/m ² - R 6314=0					
(19) Painting of road surface					
V2del-8 = 64.16 m ²					
@ R, 97.19/m ² - R 4292=0					

Continuation

R, 2926633=0

material state need

Continuation

$$1,11,876: \infty$$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
2nd Running and Final Bill					
Name of work - Buxar canal to					
Surhusiya via Agrerkala					
Agency - Anamika Kumari					
Agreement No - 05NBI/20-21					
Date of actual completion -					
				18.4.21	
Work done - NIL					

Abstract of quantity

① Clearing and grubbing

of road vide P-9 = 0.238 ha.

@ Rs 51101.12/ha Rs 12162.00

② P/V G.S.D. grading II

vide P-9 = 66.89 m

@ Rs 2223.27/m² Rs 48721.00

③ P/V W.B.M. grading II

vide P-9 = 49.26 m² @ Rs 3949.08/m² Rs 19452.00

④ P/V W.B.M. grading III vide

P-9 = 81.08 m³ @ Rs 3643.60/m³ Rs 295423.00

⑤ P/V Prime coat vide

P-9 = 1081.06 m² @ Rs 45.14/m² Rs 48799.00⑥ P/V 1st coat vide P-9= 5555.06 m² @ Rs 15.35/m² Rs 85270.00

Continuation

(b) plastering in cm (1:3)	
$\times = 44.16 \text{ m}^2$ @ $142.97/\text{m}^2$ $6314 = 00$	
(c) painting of papers	
$\text{V2dop} - 10 = 44.16 \text{ m}^2$	
@ $142.97.19/\text{m}^2$ $4292 = 00$	
	$826503 = 00$
Add 12% GST	$835180 = 00$
Add 1% L.C.	$829265 = 00$
S.T.	$822260 = 00$
	$83329208 = 00$
less 0.39% G.S	$12984 = 00$
	$83316224 = 00$
D. eduel PVS 82116	$83316224 = 00$
	NIL
C2P	

Continuation

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of work :- MR-N/19-20 Bikanaganj/16
BUXAR CANAL TO SURHURIA VIA AMERKALA
Block - SURYAPURA
2. Name of Agency :- ANAMIKA KUMARI
3. Date of written order to commence the work :- 04.06.2020
4. Contract date of the Completion :- 04.03.2021
5. Extension date of the Completion :- 30.07.2021
6. Agreement No. :- 05 MBD/2020-21 dt. 11.06.2020
7. Upto date Payment :- 33,16,224/-
8. Agreement Value :- 35,00,983
9. Time applied for :- 30.07.2021
10. Cause of extension of time :- unavailable of Bitumine and Covid 19
11. Signature of contractor with date :- Anamika Kumari
22/09/21
12. Recommendation of Junior Engineer :- Recommended. 23/9/21
J.E.
13. Recommendation of Assistant Engineer :- 15/10/21
14. Recommendation of Executive Engineer :- 15/10/21
EE