

प्रमाणित किया जाता है कि-
इस मापी कुस्ति का मैं देखा हुआ
कुल 100 (एक सौ) पन्ना मात्र
है जिसे सहायक अभियंता, ग्रा
का वि, पोंद के नाम से निर्गत
किया जाता है।

29/5/20

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, भुसा

29/5/20

Sch. XLV-Form No. 134

भुसा

DIVISION

पोंद

SUB-DIVISION

MMGSY अन्तर्गत T03 से पंदोस
राजपूत रोमा पंच।

Measurement Book

No. 1374

Name of officer सहायक अभियंता,

ग्रा का वि, पोंद।

Date of first entry

Date of last entry

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
		granular sub base			
		by well graded material			
QVTMB Page (28)	27	61.20 m ³			
		cf 3299.72/m ³	→ b		91,11,187
Item No (8)	8	finishing layer 20 cm			
		comp set up g rill			
QVTMB Page (29)	29	1023.1825 m ³			
		(34) → 0.9375 m ³			
		1024.12 m ³			
		cf 4090.55/m ³	→ b		41,89,214
Item No (9)	9	finishing and apply			
		Primer coat			
QVTMB Page (37)	37	12507.75 m ²			
		cf 48.27/m ²	→ b		603749
Item No (10)	10	finishing and apply			
		Track coat			
QVTMB Page (35)	35	12507.75 m ²			
		cf 16.53/m ²	→ b		206753
Item No (11)	11	finishing mix seal surface			
		layer			
QVTMB Page (35)	35	12507.75 m ²			
		cf 218.71/m ²	→ b		2735570
Item No (12)	12	construction of P.C.C			
		Pavement			
QVTMB Page 110	29	182.82 m ³			
QVTMB Page 110	35	1.68 m ³			
		184.50 m ³			

Continuation

total → 183.60 m³
 cf 8127.32/m³ → b 1492176

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Item No (17) - 17	Brick slip flat applied				
Qv tmb Page (30)	Thermoplastic road marking				
(1) BT Portion	⇒	654.10 m ²			
	ef	839.57/m ²			549079=
(1) e.c Portion	⇒	60.10 m ²			
	ef	934.41/m ²			56065=
Item No (18) - 18	Earth work excavation in foundation				
Qv tmb Page (29)	⇒	91.26 m ³			
	ef	312.08/m ³			28480=
Item No (19) - 19	Laying 1st class bedding with local sand				
Qv tmb Page (29)	⇒	4.06 m ³			
	ef	545.51/m ³			2215=
Item No (20) - 20	Back filling in foundation trenches				
Qv tmb Page (29)	⇒	4.42 m ³			
	ef	815.01/m ³			3602=
Item No (21) - 21	Brinding f.ee m/s in foundation on leveling earth				
Qv tmb Page (29)	⇒	5.54 m ³			
	ef	623.78/m ³			34535=
Item No (22) - 22	Brinding Laying of Rec H.P. 3 1000mm ϕ				
	Home pipe				
Qv tmb Page (30)	⇒	15.00 m/r			
	ef	6061.24/m/r			90919=

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Item No (23) 23	Providing concrete for Placen/unreinforced				
Qrmtb Page (30)	⇒ 51.	44 m ³			
	ch	6233.	76/m ³	- b	320665=
Item No (24) 24	Egret work excavation in foundation				
Qrmtb Page (30)	⇒ 32.	40 m ³			
	ch	312.	08/m ³	- b	10111=
Item No (25) 25	Bricklay Laying & Placing Rcc up to 30mm gh.				
Qrmtb Page (30)	⇒ 90.	00 m ³			
	ch	1037.	33/m ³	- b	93350=
	Total			b	2,220481=
Less 10% below as per Approval				b	(-) 2220481=
				b	1,99,84333=
less for cast pylon				(-)	14069024=
Net Pyble				b	5915309=
For Rc 2.7-21		27.21 A-E			

Continuation