

M. B. No 926

Schedule XLV-Form No. 134

Yas Singh DIVISION

Hazrat SUB-DIVISION

Gulab Khan State Tubewell to kashra Dohit Basti

Measurement Book

प्रमाणित किया जाता है
कि मापी पुल से मशीनबद्ध की
100 एक ली पुल है जिससे
तेजना 10 सोमना 40 मा 10 RWR
मध्यम के पदनाम से निगम
किया गया है

Vijay
10/7/20
कार्यवाही अभियन्ता
ग्राम्य कार्य विभाग
कार्य प्रमोदल पकड़ीदयाल
10.7.20

Sch. XLV - Form No. 134

पकड़ीदयाल DIVISION

मध्यम SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 926

Name _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name of Work-

Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Work	Temporary Restoration Work				
	of Road from Gulab Khan				
	State Tubewell to Kasba				
	Dalit Basti under FDR (2245)				
	year 2020-21				
Agency	R.W.D. Works Division Pakriyal				
Date of Work Start	23-08-2020				
Date of Work complete	07-09-2020				
(1) Labour for laying dry					
graded ghana khod					
or stone filler under					

Brick pitching (Brick Bak)					
--- as per E/I					
Dated	25-08-2020				
Ch	0.0 to 0.040 km				
$7.0 \times \frac{1.20 + 1.0}{2} \times 0.450$	$= 3.465 m^3$				
$4.0 \times \frac{1.0 \text{ avg}}{2} \times 0.450$	$= 1.80 m^3$				
$3.0 \times \frac{1.20 \text{ avg}}{2} \times 0.450$	$= 1.620 m^3$				
$3.50 \times \frac{0.70 + 0.40}{2} \times 0.450$	$= 0.866 m^3$				
$4.0 \times \frac{0.70 + 0.50}{2} \times 0.300$	$= 0.720 m^3$				
$3.50 \times \frac{1.0 + 0.50}{2} \times 0.450$	$= 1.18 m^3$				
$5.50 \times \frac{0.80 + 0.60}{2} \times 0.450$	$= 1.73 m^3$				
$4.0 \times \frac{0.900 + 0.500}{2} \times 0.450$	$= 1.26 m^3$				
	12.64 m ³				
Wagon					
25.08.2020	[Signature]				

Continuation

JE 25.8.20

17. E

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	Dated	27	08	2020	
	ch-	0.040	to 0.080	Km	
	4.0x	0.900	+ 0.400	$\times 0.600 = 1.72m^3$	
		2			
	3.50x	0.600	+ 0.400	$\times 0.400 = 0.700m^3$	
		2			
	3.0x	0.400	avg	$\times 0.400 = 0.480m^3$	
	5.0x	1.0	avg	$\times 0.400 = 2.0m^3$	
	4.0x	0.600	avg	$\times 0.400 = 0.960m^3$	
	2.60x	0.400	avg	$\times 0.400 = 0.416m^3$	
	4.0x	0.500	+ 0.300	$\times 0.400 = 0.640m^3$	
		2			
	5.0x	0.700	+ 0.300	$\times 0.450 = 1.125m^3$	
		2			
	ch-	0.080	to 0.100	Km	
	3.50x	0.400	avg	$\times 0.400 = 0.56m^3$	
	2.50x	0.900	avg	$\times 0.400 = 0.90m^3$	
	1.60x	1.0	avg	$\times 0.450 = 0.720m^3$	
	7.0x	0.400	avg	$\times 0.400 = 1.120m^3$	
	4.10x	1.0	+ 0.500	$\times 0.500 = 1.38m^3$	
		2			
	ch-	0.100	to 0.112	Km	
	8.0x	0.300	avg	$\times 0.300 = 0.720m^3$	
	ch-	0.112	to 0.350	Km	
	3.0x	0.500	avg	$\times 0.500 = 0.750m^3$	
	2.0x	0.400	avg	$\times 0.400 = 0.320m^3$	
	2.0x	0.400	avg	$\times 0.400 = 0.320m^3$	
	3.0x	0.800	avg	$\times 0.400 = 0.96m^3$	
	3.0x	1.0	avg	$\times 0.600 = 1.80m^3$	
	3.0x	0.500	avg	$\times 0.400 = 0.60m^3$	
	2.20x	0.500	avg	$\times 0.400 = 0.440m^3$	
	3.0x	0.800	+ 0.400	$\times 0.450 = 0.810m^3$	
		2			

Continuation

19.44 m³W. J. J. J.
27.08.2020

J.E.

J. J. J. J.
27.08.20
H. E.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	Date - 03-09-2020				
	Ch - 0.350 to 0.400 km				
	$2.00 \times 1.0 \text{ avg} \times 0.400 = 1.120 \text{ m}^3$				
	$1.0 \times 0.400 \text{ avg} \times 0.400 = 0.160 \text{ m}^3$				
	$2.0 \times 0.400 \text{ avg} \times 0.300 = 0.240 \text{ m}^3$				
	$4.0 \times \frac{0.900 + 0.400}{2} \times 0.300 = 0.78 \text{ m}^3$				
	$4.50 \times \frac{0.80 + 0.40}{2} \times 0.400 = 1.08 \text{ m}^3$				
	Ch - 0.400 to 0.450 km				
	$2.50 \times 0.800 \text{ avg} \times 0.400 = 0.800 \text{ m}^3$				
	$3.0 \times \frac{0.50 + 0.300}{2} \times 0.450 = 0.540 \text{ m}^3$				
	$2.50 \times 0.400 \text{ avg} \times 0.400 = 0.400 \text{ m}^3$				
	$1.60 \times 0.300 \text{ avg} \times 0.300 = 0.144 \text{ m}^3$				
	$2.70 \times \frac{0.800 + 0.600}{2} \times 0.400 = 0.756 \text{ m}^3$				
	Ch - 0.450 to 0.550 km				
	$3.60 \times \frac{1.20 + 0.60}{2} \times 0.450 = 1.458 \text{ m}^3$				
	$1.0 \times 0.400 \text{ avg} \times 0.400 = 0.160 \text{ m}^3$				
	Ch - 0.550 to 0.600 km				
	$2.50 \times 1.0 \text{ avg} \times 0.600 = 1.50 \text{ m}^3$				
	Ch - 0.600 to 0.700 km				
	$2.0 \times 0.500 \text{ avg} \times 0.400 = 0.400 \text{ m}^3$				
	$1.50 \times 0.500 \text{ avg} \times 0.300 = 0.225 \text{ m}^3$				
	$1.10 \times 0.500 \text{ avg} \times 0.400 = 0.220 \text{ m}^3$				
	Ch - 0.700 to 0.800 km				
	$2.50 \times 0.700 \text{ avg} \times 0.400 = 0.700 \text{ m}^3$				
					10.683 m ³
	By				He
	03.09.2020				03.09.20
	JE				A.C

Continuation

Mr. Anil
10/10/20

~~Vorname~~ 15.10.1971 A.E

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।**

पत्रांक 1798

दिनांक 26/12/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:- वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।


प्रसंग:- मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश झापांक- 1344 दिनांक 28.08.2020

महाशय


उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।



26/12/2020

कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।


26/12/2020

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,


26/12/2020

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में क्षति के कारण आवागमन को सूचारु करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य प्रमंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक सत्यापन हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रमंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रमंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रमंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रमंडल रक्सौल
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रमंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अरेराज	कार्य प्रमंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रमंडल अरेराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रमंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रमंडल चकिया


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापक-1344

दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरेराज/चकिया/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

SIN	Division	Road Name	Scheme	Road Status	Is Maintenance (Y/N)	Is Agreement (Y/N)	Length (Km)	Length of Part Due to Flood	Tentative Restoration (in unit)	Action	Remarks	EDR Year	Start Latitude	Start Longitude	Mid Latitude	Mid Longitude	End Latitude	End Longitude	Block
1	Pakridyal	Const. & Maintenance of Jhuli to Jhuli Chat road Via Jamuna tola.	MMGSY OLD	On Going	No	Yes	3.7	0.25	12	0	submerged in water/over flow the road	2020-21	26.608659	85.242746	26.604337	85.242746	26.599996	85.242746	Pasbi
2	Pakridyal	Patni Sengapoor Road To Gomah East Tola	MMGSY (Cn)	Completed	Yes	Yes	2.163	0.15	8	0	submerged in water	2020-21	26.563045	85.230089	26.575755	85.230089	26.578762	85.230089	Pasbi
3	Pakridyal	Rangpur Paki Road To Jardaiba	MMGSY (Cn)	Completed	Yes	Yes	1.192	0.07	5	0	Submerged in water	2020-21	26.592959	85.229187	26.594184	85.229187	26.594726	85.229187	Pasbi
4	Pakridyal	LD49-Bokane kahan to Ambana (VR23)	PMGSY	Completed	Yes	Yes	3.5	0.1	6	0	submerged in water	2020-21	26.526974	85.15296	26.555805	85.15296	26.55615	85.15296	Pasbi
5	Pakridyal	Patni yadu - Kodarya - Sengapoor	PMGSY-NEA	On Going	No	Yes	8	0.2	7	0	Partially Motorable (this road agreement has been done under new MCR)	2020-21	26.571303	85.148098	26.561487	85.148098	26.559734	85.148098	Pasbi
6	Pakridyal	Strengthening & widening of Jhuli to Gomah	4515	On Going	No	Yes	5	0.2	7	0	Partially Motorable/agreement done under New MCR	2020-21	26.621356	85.242759	26.582268	85.242759	26.580145	85.242759	Pasbi
7	Pakridyal	Cor. Of Road from Gomah Pich Road Anusuchi Jan Tol to Sengapoor Bazar Of patni Block.	SCP	Completed	No	No	1.82	0.18	6.5	0	Motorable(DPR submitted under New MCR)	2020-21	26.571877	85.222939	26.556903	85.222939	26.560451	85.222939	Pasbi
8	Pakridyal	Gulab Khat State Tubewell to Kasba Dakt Basu	MMGSY (Cn)	Completed	Yes	Yes	1.506	0.053	1.5	0	Motorable but Flank and Partly Carriageway cutting also	2020-21	26.464667	85.087983	26.475546	85.087983	26.476357	85.087983	Machubhan
9	Pakridyal	Tetarya - Maniyampur	PMGSY	Completed	No	Yes	7.861	0.15	8.5	0	Partially motorable, Flank damaged and breaches in this road also	2020-21	26.400628	85.190295	26.40313	85.190295	26.409179	85.190295	Tetaria
10	Pakridyal	T01-Punas To Kajrahan (VR1)	PMGSY	Completed	No	Yes	11.2	0.11	10	0	Big Pot(breaches) and Flank damaged of this road as well as big dick of approach road of bridge in this alignment	2020-21	26.394625	85.186501	26.382851	85.186501	26.390532	85.186501	Tetaria
11	Pakridyal	P.M.G.S.Y Road Sobhita to Serranaha	MMGSY (Cn)	Completed	Yes	Yes	0.715	0.05	9.5	0	HP culvert and Flank damaged	2020-21	26.408738	85.241454	26.406035	85.241454	26.404288	85.241454	Tetaria
12	Pakridyal	Tetarya - Delhi	PMGSY	Completed	No	Yes	4.383	0.05	5	0	Submerged in water, restoration work will be started after recede of flood water	2020-21	26.596412	85.187387	26.40181	85.187387	26.423744	85.187387	Tetaria
13	Pakridyal	Jhuli Pich Road to Shakti Tola	FDNR	Completed	Yes	Yes	2.75	0.18	9	0		2020-21	26.605778	85.241135	26.597441	85.242792	26.584375	85.241884	Pasbi

26/12/2020
JE, RUD, Dhaka

26/12/2020
AE, RUD, Dhaka

26/12/2020
कार्यालय अभियन्ता
मार्ग निर्माण विभाग
कार्य प्रमुखता, विवरण, काका