

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बगहा-1

पत्रांक...365(अनु)

बगहा-1 / दिनांक...15/02/2021.

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
-सह-सचिव, नोडल पदाधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (SC) अन्तर्गत चयनित पथों के लिए प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY(SC) योजना अन्तर्गत भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है। अधियाचना प्रपत्र के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संलग्न है। साथ ही संवेदक का नाम प्राधिकार पत्र में जोड़ने की कृपा किया जाय।

अतः निवेदन है कि अधियाचित राशि विमुक्त करने की कृपा की जाय ताकि कराये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।

- अनु0- 1. उपयोगिता प्रमाण-पत्र Form GFR 19A
2. अधियाचना पत्र

विश्वासभाजन


15/2/2021

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1

Rural Works Department
MMGSY (SC) Allotment Requisition Format
Name of Division :- Rural Works Department , Works Division Bagaha-1.

| Sl No | Name of Road | Administrative Sanction | | Agreement Amount (in Lakh) | | Name of Contractor | Agreement No | Agreement Date | Date of Completion | कार्य का स्तर (E/W, GSB/PCC) | Actual Date of Completion | MIS में अंतरांतरा श्रेणी (अंतरा #) | फंड का प्रयोग और अनुपात (अंतरा #) | अनुमानित श्रेणी (अंतरा #) | अनुमानित श्रेणी (अंतरा #) |
|-------|---|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|----------------|--------------------|---|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Length (in km) | Amount of (in Lakh) | Consi Work (in Lakh) | Maint Work (in Lakh) | | | | | | | | | | |
| 1 | Bairatee Mukh Path To Bairatee shiban | 1.790 | 168.810 | 141.91802 | 18.75671 | Rajan Kumar | 14SBD/2020-21 | 26.06.2020 | 25.06.2021 | E/W Progress, CD Work Completed GSB 1600m Completed | - | 76.15750 | 76.19350 | | |
| 2 | Kedai Tand Marzapur To Semrauni | 1.435 | 132.060 | 112.63401 | 14.11408 | Vikas Pathak | 06SBD/2020-21 | 18.06.2020 | 17.06.2021 | GSB & WBM Completed | - | 47.31058 | 63.54646 | | |
| 3 | Parbhagawa To Bhedachaur | 1.510 | 137.150 | 129.01557 | 12.54687 | M/S Alok Enterprises | 05SBD/2020-21 | 17.06.2020 | 16.06.2021 | E/W Progress, 2 CD Work Completed, GSB 760m Completed | - | 22.32506 | 31.89294 | | |
| 4 | PMGSY Pipra To Rupwalya | 1.555 | 144.600 | 136.08113 | 18.07870 | Rajan Kumar | 16SBD/2020-21 | 26.06.2020 | 25.06.2021 | E/W Complete, GSB & WBM complete | - | 52.53006 | 75.04294 | | |
| 5 | PMGSY Madhnee to Madhnee (Baitihwalya Madhnee) | 2.390 | 234.000 | 199.09954 | 21.22388 | Rajan Kumar | 15SBD/2020-21 | 26.06.2020 | 25.06.2021 | E/W Progress, GSB Complete, Grade 3 PCC | - | 100.34088 | 143.34412 | | |
| 6 | PMGSY Dardare To Devaha | 1.820 | 184.530 | 175.75475 | 18.17611 | Ravi Kumar Tiwari | 20SBD/2020-21 | 30.06.2020 | 29.06.2021 | E/W Progress, CD 2 no Complete, GSB in Progress | - | 27.01884 | 27.04428 | | |
| 7 | PMGSY Chargharwa to Mushahar Toi | 0.595 | 59.184 | 51.10901 | 2.64742 | Rajeev Kumar Singh | 13SBD/2020-21 | 26.06.2020 | 25.03.2021 | E/W progress, GSB Progress | - | 10.92218 | 15.60311 | | |
| 8 | Mariyarya to Katiya | 1.250 | 120.500 | 117.70293 | 6.17300 | Ravi Kumar Tiwari | 21SBD/2020-21 | 30.06.2020 | 29.06.2021 | E/W Progress, GSB & WBM Gr 3 Completed | - | 27.57674 | 27.65469 | | |
| 9 | Parsauni To Sekh Toia Parsauni | 0.840 | 72.060 | 68.13212 | 2.48994 | Priyanka Singh | 48SBD/2020-21 | 11.12.2020 | 10.09.2021 | E/W Completed, GSB Completed, Grade 3 | - | 19.20207 | 19.23846 | | |
| 10 | NH Road To Parua Toia | 0.885 | 66.450 | 58.29723 | 7.12103 | Elite Construction | 35SBD/2020-21 | 18.09.2020 | 17.06.2021 | E/W COMPLETED, GSB COMPLETED, Grade 3 in Progress | - | 31.43435 | 31.59549 | | |
| 11 | Pachhedwa to Dhurauli | 1.690 | 156.000 | 149.09149 | 14.89541 | M/S Hanuman Construction | 35SBD/2020-21 | 10.06.2020 | 09.06.2021 | E/W in Progress, GSB Completed, Gr3 In Progress, CD Work in progress, PCC 500M Complete | - | 0.00000 | 95.06002 | | |
| 12 | Bhathiya Deep Narayan Mishra Ke tola To bathiya | 0.795 | 68.739 | 64.99984 | 2.35578 | Aditya Kumar Tiwari | 33SBD/2020-21 | 14.09.2020 | 13.06.2021 | Completed | 06.02.2021 | 38.43155 | 63.83874 | 25.40719 | शुभारंभ का शुभारंभ #1 |
| 13 | Lauriya Bagha Path to Bifuzee Colony Tor2 Sikhiya | 0.790 | 63.080 | 55.02829 | 7.60854 | Ajiti Kumar Yadav | 36SBD/2020-21 | 18.09.2020 | 17.06.2021 | E/W in Progress GSB Completed, Gr-III in Progress | - | 0.00000 | 24.49875 | 24.49875 | शुभारंभ का शुभारंभ #1 |
| 14 | Taipur to Islampur | 1.670 | 143.700 | 128.36791 | 14.72277 | New Blue Star Construction | 53SBD/2020-21 | 14.01.2021 | 13.01.2022 | GSB Completed, E/W & Grade 3 in Progress | - | 0.00000 | 44.12212 | 44.12212 | शुभारंभ का शुभारंभ #1 |
| 15 | Barwa to Nawka Toia | 0.855 | 63.690 | 56.03368 | 6.90006 | Priyanka Ranjan | 34SBD/2020-21 | 14.09.2020 | 13.06.2021 | E/W & GSB in Progress, Culvert Complete | - | 0.00000 | 17.68943 | 17.68943 | शुभारंभ का शुभारंभ #1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|------|--------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|------------|--|---|----------|----------|----------|------------------|
| 16 | PMGSY Naurva to Bhyrva | 1600 | 163760 | 153.52818 | 18.22012 | M/S New Bihar Construction | 08SBD/2020-21 | 20.06.2020 | 19.06.2021 | E/w in Progress GSB 1400M Complete, WBW in Progress, CD Complete | - | 0.00000 | 91.59466 | | |
| 17 | Fulwariya To Boring Tola Fulwariya | 0670 | 57090 | 50.13486 | 6.56673 | M/S Hari Om Construction | 31SBD/2020-21 | 11.09.2020 | 10.06.2021 | E/w in Progress CD Work in Progress GSB Completed | - | 25.86178 | 25.87425 | | |
| 18 | PMGSY Singad To Bhedachaur | 1480 | 134700 | 119.38281 | 14.11566 | Munna Kumar Jaiswal | 54SBD/2020-21 | 14.01.2021 | 13.01.2022 | E/w in Progress CD Work in Progress GSB in Progress. | - | 0.00000 | 47.02150 | 47.02150 | करा रत कर रकर 81 |

- अधिवारणा पूर्ण किरिस्टि के अतुरुक किये गये कानों के लिए किया जा रहा है जिसकी प्रकिस्टि मापी पुस्त ने कि जा चुकी है। इन कारों ने NOM, SOM की कोई प्रकिकुल रिपुणी नहीं है।
- शुरताना प्रकिकार प्रपन होने पर 05 दिनों के अंदर रिपुनों का शुरताना कर उपयोकिता प्रमाण पर समर्पित कर दिया जाएगा।
- कार्य स्थल पर नागरिक सूचना पर एच स्थल प्रयोगशाला स्थपित किया गया है।
- परत QM-1 पर उपयोकिता प्रमाण पर (19A) सलतन है।
- परत निर्माण के लिए पूर्ण लखाई उपलब्ध है जिले संबेदक को Hand Over कर दिया गया है।
- संबेदक को Mobilization एवं Machinery अर्गीण की आवश्यकता नहीं है तथा संबेदक द्वारा मींग नहीं की गई है।

कार्यपालक अभियंता,
शांरीण कार्य विभाग,
कार्य प्रकलन शांरीण-1


15/02/2022

***FORM GFR 19-A**

**(See Government of India's decision (I) below rule- 150)
Form of Utilization certificate up to the month of February 2021**

PIU:- E.E RWD(W)DIV-BAGAHA-1

| SL.NO. | Name of Schemes | Sanction No.& Amount | Date with (In Lacs) | Amount received (In Lacs) | Particulars |
|--------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | MMGSY(SC) | Lt.No-013 | Dt-04.02.2021 | 479.44098 | Certified that out of Rs. 479.44098 Lacs of grants-in-aid sanctioned during the years 2020-21 in favour of Executive Engineer R. W. D. Works Division, BAGAHA-1 a sum of Rs 479.11159 Lacs has been utilized for the purpose of MMGSY(SC) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 0.32939 Lac remaining unutilized at the end of the period under report. |
| | | TOTAL | | 479.44098 | |

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised:-

- Works has been supervised by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Periodic as inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

3. Physical Progress achieved:-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.


Sr. DIV ACCOUNTS OFFICER

R.W.D. Works Division, BAGAHA-1


EXECUTIVE ENGINEER

R.W.D. Works Division, BAGAHA-1