

ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮਮੂਸ਼ (WEN) ਸ਼ੇਖਾਂਸ਼ੀਆਮਾਰ  
ਪਥਕਾ ਗਾਮ ਤੇ ਗੇਰੇਖੁਏਖੇ ਗੇਰੇਖ ਖੋਲਾਖੁਧੀ  
**Schedule XLV-Form No. 134**  
ਖੋਵੇਖਕਾ ਗਾਮ ਤੇ ਫੇਰੇਖੁਧੀ ਨਿਵਾਰ

ਖੋਲਾਖੁਧੀ ਫੇਰੇ -

DIVISION

ਖੋਲਾਖੁਧੀ ਸ਼ੇਖਾਂਸ਼ੀਆਮਾਰ -

SUB-DIVISION

ਖੋਲਾਖੁਧੀ ਸ਼ੇਖਾਂਸ਼ੀਆਮਾਰ -

**MEASUREMENT BOOK**

M. B. No. 1165



प्रमाणित किया जाना है कि यह

List on a/c All

1

Name of Work—

Situation of Work—

Agency by which work is executed—

Date of Measurement—

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/W:—Const <sup>2</sup> of road from					
hakar pul to Timgorkh					
Under MMGSY (GEN)					
Agency:—(Gandhinagar, Tirunagar)					
Agreement No:—06 SEP/2020-21					
Agreement Amount:—50.84366					
Const <sup>2</sup> cost:—48.50295					
Maintenance cost:—2.31071					

Date of starting—04.05.2020  
 Date of completion  
 as per agreement: 03.02.2021  
 Date of Measurement:—16.08.2020

① E/W in excavation in length<sup>2</sup>  
 trench — all comp

H/W— $2 \times 6.30 \times 1.50 \times 1.50 = 28.35 \text{ m}^3$   
 B/P— $1 \times 4.85 \times 1.55 \times 0.40 = 3.00 \text{ "}$   
 B/A— $2 \times 3.70 \times 2.75 \times 0.30 = 6.10 \text{ "}$   
 4P— $2 \times 7.50 \times 0.45 \times 0.70 = 4.72 \text{ "}$

② Granular sub base with well  
 graded materials — all comp.

B/P— $1 \times 5.75 \times 1.55 \times 0.55 = 4.90 \text{ m}^3$

4P— $1 \times 5.75 \times 0.70 \times 0.30 = 1.21 \text{ "}$   
 Continuation  
 3.69 m<sup>3</sup>



Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
12/28) Providing P.C.C. Mix in form <sup>2</sup> — all comp.				20,02,517 = w	
2.65 m <sup>3</sup> P-②					
@ Rs 5578.17/m <sup>3</sup>					Rs 14726 = 0
13/29) Brick masonry work in dry / in substructure — all comp.					
26.57 m <sup>3</sup> P-②					
@ Rs 7006.84/m <sup>3</sup>					Rs 1,85,751 = 0

14/30) P/L R.C.C. N/A Home pipe for Culvert-loop					
7.50 m P-②					
@ Rs 4003.68/m					Rs 30,028 = w
				Rs 22,33,022 = 0	
less 10% below rate					
per agreement				Rs 2,23,302 = w	
				Rs 20,09,720 = w	
Add 12% GST				Rs 2,41,166 = w	
Add 1% labor loss				Rs 20,097 = w	
				Rs 22,70,983 = w	
<del>23/12/2020</del>					
<del>23/12/2020</del>					

Continuation