

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, अरवल।

पत्रांक: 34 अरवल

दिनांक 12/01/21

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, अरवल।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, औरंगाबाद।

विषय:-

एम0एम0जी0एस0वाई0 योजना अन्तर्गत मिलानपर से पखरपुर पुरैनिया पथ निर्माण कार्य का समय वृद्धि स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्णित पथ का कार्य पूर्ण है। समय वृद्धि की स्वीकृति हेतु विहित प्रपत्र में अनुशंसा के साथ फोटों, शपथ पत्र, मापीपुस्त की छाया प्रति सहित समर्पित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त पथ का समय वृद्धि की स्वीकृति देने की कृपा की जाय।

अनु0यथावत्।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, अरवल।

12/01/21

APPLICATION FOR EXTENTION OF TIME

1. Name of contractor :- **CHANDRA BHUSHAN SINGH**
2. Name of work :- **MILANPAR TO PHAKHARDUR PURANIYA**

(Head of Expenditure) **mmgsy**

3. Agreement Number:- **11/SBD/mmgsy/2019-20**

4. Agreement Value :- **51,55,539/-**

5. Date of Commencement of Work :- **15.07.2019**

6. Date of Completion Stipulated in The Agreement :- **14.04.2020**

7. Period for Which Extension Has Been Given Previously :- **NO**

8. Work Done in % :- **100%**

9. Period For Which Extension Now Applied for :- **26.06.2020**

10. Reason For Extension of Time :- **जुलाई 2019 में एजीमेंट हुआ जो कि करसान का समय था इसलिए बिना काम नहीं हो सका, जमीनी विवाद एवं**

11. Recommendation By J.E :- **अप्रैल-19 में कारण कार्य में बाधा हुआ।**
recommended by TIME EXTENSION - 26/6/20 JE

12. Whether Programme of Work Approved :- **YES**

13. Whether Fund Available :- **NO**

14. If Spill Over From Previous Financial Year Whether Year Included in the Current

Work Programme or not :- **NO (WORK IS COMPLETABLE)**

15. Recommendation by S.D.O **Due to land dispute work has been not completed at the time. time extension may be granted.**
09/07/20 JE

16. Recommendation by Executive Eng :-

17. Recommendation by S.E :-

21/07/20
09.07.2020



Vijay Kumar Paevar
Notary Public
Arwal (Bihar)

No. 31 Date 06.01.2021

शपथ - पत्र

मैं चन्द्र भुषण सिंह, पिता- राजदेव सिंह, ग्राम-कोरियम, पो0 वारा कोरियम-
थाना+ जिला- अरवल शपथ पत्र के माध्यम से सत्य एवं निष्ठा पूर्वक निम्नांकित
बातों की उदघोषण करता हूँ :-

1. यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।
2. यह कि मैं मिलानपर से पखरपुर पुरैनिया पथ (MMGSY) योजना अन्तर्गत कार्य
दिनांक 26.06.2020 को पूर्ण रूप से कर लिया हूँ।
3. यह कि उक्त योजना का एकरानामा सं0 11/SBD/MMGSY (SC) 2019-20 एवं
एकरानामा की राशि रू0 56,94,630.00 रू0 है।
4. यह कि दिनांक 26.06.2020 तक समय वृद्धि हेतु न्यायालय के समक्ष शपथ-
पत्र दायर कर रहा हूँ।
5. यह कि समय वृद्धि मिलने के बाद किसी अन्य तरह के भुगतान का दावा मैं
नहीं करूँगा।

सत्यापन

मैं चन्द्र भुषण सिंह, पिता- राजदेव सिंह, ग्राम-कोरियम, पो0 वारा कोरियम-
थाना+ जिला- अरवल घोषणा करता हूँ कि कड़िका 1 से 5 तक मैं दी गई
सभी बातों मेरे जानकारी में सत्य व सही हैं।

अधिवक्ता *Vijay Kumar Paevar*
Date 06.01.2021

उपरोक्त चन्द्र भुषण सिंह,

C.B. Singh

जिनकी *विजय कुमार पादकार* अधिवक्ता करते हैं।



Authorised U/Kne-6
Sub Rule 4 of Notaries act 1956

NOTARY
ARWAL (BIHAR)

HS 0000979764

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee



DATE & TIME :

06-JAN-2021 10:59:57

NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :

SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED

LOCATION :

Civil Court Arwal

e-COURT RECEIPT NO :

BRCT0644A2156K123

e-COURT FEE AMOUNT :

₹ 90

(Rupees Ninety Only)



BRCT0644A2156K123

Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

Aandra Bhushan Singh

Vill. Koriam, P.O. - Bara Koriam, P.S. - Dist. - Arwal (Bihar) 804401

Date: 02/09/2019

सेवा में,

श्रीमान कार्यवाहक अभियंता महोदय
जाम्नीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल कार्यालय

विषय:- MILANPAR TO PAKHARPUR PURANIYA ROAD. UNDER (mmgsy)
में खाद, वर्षा हथियं एवं पक्का द्वारा निर्माण कार्य में आ रही
बाधा के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर निवेदन के साथ कहना है कि Agniment No:-
11/SBD/mmgsy/2019-2020 dated 15.07.2019 जो कि कार्य आवंटन
और Agniment 15.07.2019 के द्वारा तत्काल कारसात का प्रोसास आ
गया और वर्षा प्रारम्भ हो चुका था और सड़क के दोनों तरफ बाग की
पक्का लगाया जा चुका है इसलिए मिट्टी का कार्य करना तत्काल
संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए कारसात समाप्त होने एवं बाग की पक्का
कराई होने पर ही कार्य प्रारम्भ होने की संभावना है।

आतः श्रीमान से आग्रहीत है कि ऊपर परिस्थिति की ध्यान
में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा उपाय की जाय।

आपका विश्वासी

C.B. Singh

02/09/2019

280

१४८०
२२
२२
२३

निवेदन पूर्वक मिला है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में
में शायद पुर्ननिर्माण के फलपुत्र शोध का निर्माण किया
जा रहा है। जबकि पुर्ननिर्माण फलपुत्र शोध पहले
से बना हुआ है। पहले से पक्की सड़क के बगल से
ही इस शोध का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें
विद्या सागर की लाइब्रेरी का एक छोटा ऑनियन नहीं है।
इस सड़क से बिना लाइब्रेरी को लाया नहीं हो रहा है।
बल्कि इस सड़क पर में ऐसे बिल्डिंग की बनी
जा रही है कि कुछ किसान भुविहीन के फलपुत्र
जा रहे हैं। इसीलिए यह कार्य जो भी करने को किया गया

उप: स्त्रीत्व से जन्म लिया है और विद्वान्
लिया है वह इससे नृत्तम विद्वान् की
रूप में है ।

આચાર્ય (સિ. માનવી)
દિવસ ૧૦ ૨૨/૧૨/૧૭

- ① कर्मलिका सुमार
- ② जाली-रु सुमार
- ③ शिवलसल रिष्ट
- ④ विष्टल सुमार
- ⑤ अष्टल सुमार
- ⑥ नष्टल सुमार
- ⑦ लक्ष्मि सुमार
- ⑧ सर्वदेव सुमार
- ⑨ लक्ष्मि सुमार
- ⑩ लक्ष्मि सुमार
- ⑪ लक्ष्मि सुमार
- ⑫ लक्ष्मि सुमार

[illegible]

प्लॉट नं. ६८८१-६५ नैजिनाडरुंगन मीलानापर से
पल्लवपुर पुसेनिमा पत्र का निर्माण नाम
'५८'
कारण - सन्तुष्टिजन सिंह

Schedule XLV-Form No. 134

अरवल **DIVISION**

करपी **SUB-DIVISION**

MB No. - 546

Measurement Book - 546

प्राप्तिका में कुल 100 पन्ने मजदूर मुद्रित
हो चुके हैं जो श्री हाथर पवन सिंह प्रसाद
अभिज्ञा हाथर पुनः प्रकाश करणी के नामों
निर्दिष्ट किया जाता है।

20/11/19
Executive Engineer
W.D. (W) Division
Arwal

Sch. XLV - Form No. 134

ARWAL DIVISION
KARPI SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 546

Name of officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work:-	Milan	own	to		
	Purhan	own	Purhan	Abad	
Agency:-	Chandra	Bhushan	Singh		
	Ull	Kor'am	Po - Bara		
		Dist - Anwar			
Agree No:-	11	SBO	M Morsy	2017-20	
Date of Start:-				15.07.2019	
Date of Completion:-				14.04.2020	

1) P.W. laying, sloping	2			
Compacting stone aggregates				
— do — by per spec. 2				
dir of	2/1			
10.00 x 30.00 x	3.75 x 0.075	2	34.375 m ³	
18 x 30.00 x	3.75 x 0.075	2	51.875 m ³	
2 x 30.00 x	3.75 x 0.075	2	16.875 m ³	
1 x 20.00 x	3.75 x 0.075	2	5.625 m ³	
Extra for widening & de-				
4 x 18.00 x	(3.75 + 5.50 + 3.75 - 3.75)	2	3.150 m ³	
			x 0.075 = 4.250	
1 x 20.00 x	(3.75 + 5.70 + 3.75 - 3.75)	3	0.975 m ³	
			x 0.075 = 0.975 m ³	
$\frac{1}{2}$ x 12.00 x 3.50 x	0.075	2	1.575 m ³	
			Total = 264.950 m ³	

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
650	6.190	5.948	50		297.410
700	5.692	5.941	50		277.030
750	5.677	5.686	50		284.300
800	5.709	5.693	50		254.850
850	5.670	5.689	50		284.450
920	4.250	4.960	70		347.20

Total Qty = 5251.50 m³

Deduction

- ~~① Subgrade 657.40 m³~~
- ② G.S.B - 760.109 m³
- ③ W.B.M - 264.450 m³
- 1074.854 m³

Net E/W Qty = 5251.50 m³ - 1074.854 m³
 = 4176.646 m³

④ 100mm / 100mm (30%)
 $4176.646 \times 0.30 = 1252.994$ m³

⑤ 100mm / 100mm (70%)
 $4176.646 \times 0.70 = 2923.652$ m³

$$\begin{array}{r} 1252.994 \\ 2923.652 \\ \hline 4176.646 \end{array}$$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
ABSTRACT OF COST					
—X—X—					
Const. of working bench mark					
— do — do UTM BP-5					
1.00 Nos @ R 3751.527/each R 3752.00					
Const. of Reference pillars — do — do					
do — UTM BP-5					
4.00 Nos @ R 1711.977/each R 6848.00					
Clearing & grubbing of Road land — do — do —					
UTM BP-5					
0.322 Hect @ R 99737.975/Hect					
R 16016.10					
Const. of embankment — do — do					
do — 1000 m (each)					
UTM BP-16					
1288.084 1072.133 103 @ R 187.23/m ³ R 237423.00					
Const. of embankment — do — do					
do — 1000 m (each)					
UTM BP-16					
2958.86 m ³ @ R 142.37/m ³ R 421312.00					
Const. of Subgrade — do — do					
do —					
487.60 m ³ UTM BP-6					
165.60 m ³ UTM BP-15					
655.20 m ³ @ R 189.107/m ³ R 123525.00					

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>7/7</u> Granular sub base width well graded - do - do. VTMBP-6					
760.104 m ³ @ Rs 2300.963/m ³ R 1748971.00					
<u>8/8</u> P.V. laying & rodding of WBM III - do - do. VTMBP-12					
264.950 m ³					
Lt 263.925 m ³ @ Rs 3662.629/m ³ R 808309.00					
<u>9/9</u> P.V. & applying prime coat with bitumen emulsion 5% do - do - VTMBP-13					
3526.00 m ²					
Lt 3519.00 m ² @ Rs 54.912/m ² R 193396.00					
<u>10/10</u> P.V. & applying tack coat with bitumen emulsion do - do - VTMBP-14					
3526.00 m ²					
Lt 3519.00 m ² @ Rs 18.659/m ² R 65661.00					
<u>11/11</u> Mix seal surfacing, P.V. laying & rolling primix Carpet - do - VTMBP-14					
3526.00 m ²					
Lt 3519.00 m ² @ Rs 223.772/m ² R 787457.00					
<u>12/12</u> K.M. Stone - do - do - VTMBP-14					
2.00 Nos @ Rs 2230.615/each R 4461.00					

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D.	
<u>13</u> <u>13</u> 200 m stone - do - do -					
	VTMBP-14				
4.00 Nos @ R 614.353/each R 2458.00					
<u>14</u> <u>14</u> Plu 2 fixing of primary					
information - do - do -					
2.00	VTMBP-5				
1.00	VTMBP-14				
3.00 Nos @ R 9927.19/each R 29781.00					
<u>15</u> <u>15</u> Plu 2 fixing of retro-reflective					
traffic sign - do - do -					
600 mm equilateral triangle.					
	VTMBP-14				
6.00 Nos @ R 4401.261/each R 26407.56					
<u>16</u> <u>16</u> 600 mm circular - do - do -					
	VTMBP-14				
4.00 Nos @ R 5653.40/each R 22613.60					
<u>17</u> <u>17</u> (600 x 450 mm) rectangular					
	VTMBP-14				
2.00 Nos @ R 5525.54/each R 11051.08					
<u>18</u> <u>18</u> Boundary pillar - do - do -					
	VTMBP-14				
10.00 Nos @ R 547.872/each R 5478.72					
<u>19</u> <u>19</u> Road marking with hot-					
applied thermoplastic - do -					
	VTMBP-15				
184.00 m ² @ R 850.73/m ² R 156531.20					

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
$\frac{20}{20}$ E/W excavation in foundation - VTMBP-6					
74.52 m ³ @ R 261.903 @ R 19517.500					
$\frac{21}{21}$ TYPE B First class bedding - -do- -do- VTMBP-4					
8.52 m ³ @ 459.677/m ³ R 3916.200					
$\frac{22}{22}$ Plv Conc. for plain Cement Conc. Mixture -do- -					
6.480 m ³ VTMBP-7					
@ R 4792.299/m ³ R 31054.000					
$\frac{23}{23}$ Head wall in brick masonry -do- -do- VTMBP-7					
56.080 m ³ @ R 5634.437/m ³ R 315749.200					
$\frac{24}{24}$ Plv 2 laying Rcc Pipe NPS 600 mm ϕ -do- -do- -					
VTMBP-7					
30.00 m @ R 3046.312/m R 91389.200					
$\frac{25}{25}$ plastering with CM (1:4) -do- VTMBP-7					
56.080 m ² @ R ^{155.549} 5634.437 /m ² R 8723.200					
$\frac{26}{26}$ Painting on steel/cement surface -do- -do- VTMBP-14					
56.080 m ² @ 133.20/m ² R 7447.200					
Total R 51567543.200					
Less 0.05% below R 2578.200					
R 5153965.200					

Continuation

[illegible]

Material: Steel or copper

- | | | |
|-----------------|---------|----------------|
| 1. E/W. | 1218.36 | 6 |
| 2. W.B.M. | 217.785 | m ³ |
| 3. Stone Dust. | 63.47 | m ³ |
| 4. Stone Chffs. | 95.013 | m ³ |

Approved
Executive Engineer
R.W.D (W), Division
Amal.

Continuation



20/10/2020
10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

20/10/2020
10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020



2000
2000
2000

2000
2000
2000

2000
2000
2000

2000
2000
2000

2000
2000
2000

2000
2000
2000



2000
2000
2000

2000
2000
2000

2000
2000
2000

2000
2000
2000

2000
2000
2000

2000
2000
2000



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.



NOTES

35/50

35/50

35/50

35/50

35/50

35/50



म.प्र. २०१३

११/०५/१३

११/०५/१३

म.प्र. २०१३

११/०५/१३

११/०५/१३

म.प्र. २०१३

११/०५/१३

११/०५/१३

म.प्र. २०१३

११/०५/१३

११/०५/१३



مجلس
العلماء
الدين

مجلس
العلماء
الدين

مجلس
العلماء
الدين

مجلس
العلماء
الدين

مجلس
العلماء
الدين

مجلس
العلماء
الدين

مجلس
العلماء
الدين

مجلس
العلماء
الدين

مجلس
العلماء
الدين