

MMGSY-ND B - BR RP-BI-VAYST

105 B D - 2015-20

Singhria to Puarab Tjokuma Na Singhria

Shedule XLV Form No. 134.

Baysi

DIVISION

~~Baysi~~ Dargava SUB-DIVISION

Measurement Book

Constructive Construction.

1011

Name of work -

Situation of work -

Agency by which work is executed -

Date of measurement -

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

of the measurements relating to each work.					
Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/W - Const of Road from Sindhiya					
to Punjab Gehuwa via Sindhuwa.					
(MMGSY CNDB (BRIC)) in Package					
NO MMGSY - NDB - BARP - 01 Vayats					
in Block Darganua					
Agency - constructive construction					
At - Jal Vihar Colony, 2000m					
Near happy valley School Sabour					
Jharghunda Dist - Bhagalpur					
Agreement No - 10 SB D 2019-20					
D.O.A - 07.01.2020.					
Time of completion -					
Quoted Rate - 1) 0.01%.					
Work-done.					
(1) Setting out-					
1) Const of Ref. filler					
40x 25 = 1000					
40x 25 = 1000					
13x 25 = 325					
2325m					
⇒ 2.325 km					
(11) Const of working Benchmark					
Qty Same (1) ⇒ 2.325 km.					

Continuation

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Abstract of cost</u>					
(1) Const of Ref. A Working Benchmarks					
(vide item 1(ii) P-1)					
2.325 KM @ Rs 4658 = 81 / KM - Rs					10832 = 00
(2) Const of Ref. Piller/Bearing					
(vide item 1(i) P-1)					
2.325 KM @ Rs 2201 = 05 / KM - Rs					5164 = 00
(3) Clearing & grubbing road land - do - all comp.					
(vide item 2 P-2)					
0.70149 @ Rs 49804 = 24 / Ha Rs					34863 = 00
(4) Excavation for roadway in Soil - do - all comp.					
(vide item 24 P-9)					
501.13 M ³ @ Rs 122 = 86 / M ³ - Rs					61569 = 00
(5) Const of embankment from material deposited at site					
(vide item 25 P-9)					
501.13 M ³ @ Rs 37 = 48 / M ³ - Rs					18782 = 00
(6) Const of embankment with approved material (see 1002m)					
(vide item 26 P-11)					
2753.60 M ³ @ Rs 174 = 32 / M ³ - Rs					480008 = 00
(7) Const. of embankment with					

Continuation

Rs 611198 = 00

Continuation



मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना

पथ का नाम- सिधिया से पुख टोला गुहुआभाया सिंधवा।
 पथ की लम्बाई- 2.325 कि.मी. प्रावकलित राशि- 160.64 लाख
 पाँच वर्षीय अनुदक्षण की लागत- 69.10 लाख
 एकराशनामा सं०- 10SBD/2020-2021
 कार्य प्रारंभ की तिथि- 07.01.2020 कार्य पूर्ण करने की तिथि- 06.01.2021
 सवेदक द्वारा अनुदक्षण की अवधि 5 वर्ष
 सवेदक का नाम- कन्स्ट्रक्टिव कन्सट्रक्शन
 कार्यकारी एजेन्सी- कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल- बायसी पूर्णिया
 बिहार राज्य ग्रामीण पथ विकास एजेंसी बिहार सरकार द्वारा संपोषित



मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना

पथ का नाम- सिधिया से पुख टोला गुहुआ भाया सिंधवा।
 पथ की लम्बाई- 2.325 कि.मी. सी.सी.टी. पथ - 0.200 कि.मी.
 टी.टी. पथ - 2.125 कि.मी. पुलिया - BP 02 नवा
 टी.टी. पथ - 2.125 कि.मी. पुलिया - BP 02 नवा

सड़क के चारों ओर का विवरण



सड़क का काटखंड विवरण

1. बिट्टी कार्य- धल मी. ट्रक के समतुल्य) धल मी. ट्रक के समतुल्य)
2. दानेदार उप आधार कार्य- धल मी. ट्रक के समतुल्य)
 पानी डालकर रोलर से दबाया हुआ।
 बिट्टी- धल मी. ट्रक के समतुल्य)
 नदी का रेत- धल मी. ट्रक के समतुल्य)
 परत का चुटा- धल मी. ट्रक के समतुल्य)
3. बिट्टीकृत परत डल्लू, सी.एम. 15 मी.सी. मोटी
 बिट्टी- धल मी. ट्रक के समतुल्य)
 परत का चुटा- धल मी. ट्रक के समतुल्य)
4. बिट्टी सुखी बिट्टी रोलर से दबाई जायेगी परत का चुटा डल्लू जायेगी
 पुनः रोलर से दबाई जायेगी पानी डालकर रोलर से दबाई जायेगी
 कारीकृत परत- मी. मी. मोटा
 प्राथम कोट- ट्रक कोट इमारतन
 पूर्व से भिन्न कास्ट 20 मी. मी. मोटाई में कुल भिन्न- वर्ग मी.
 बिट्टी- धल

20/11/2020

20/11/2020

20/11/2020



20/11/2020

20/11/20

20/11/20