

F.D.R

Motorable work

Schedule XLV-Form No. 134

DIVISION

Block: Gidhwaling

SUB-DIVISION

AT.B.Hb-543

MEASUREMENT BOOK

प्रमाणित किया जाता है कि इस
 भूमिपुत्र के पंजी में प्रतीन द्वारा
 तैकित कुल 100 (एक सौ) पन्ने हैं
 जिसकी धीरेन्द्र कुमार लक्ष्मण
 अविष्ठा सिधवसीया के नाम
 से निर्गत किया जाता है।

16/9/20
 कार्यपालक अभियंता
 जमीन कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल
 गोरखपुर

Sch. XLV - Form No. 134

_____ DIVISION
 _____ SUB-DIVISION

Measurement Book

M.B. No. 543

Name of officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
CH- FDR	Record Entry				
Name of work -	Thajhwa to Khajurda road				
Date of entry -	18-1-21				
11) Providing brick bats filled					
in ditches including all cost					
of Labour & material with all					
complete job -					
CH-650M -	1x	20.0M	2.10M	0.60M	= 25.20M ³
CH-2000M -	1x	8.0M	2.00M	0.30M	= 4.80M ³
CH-4100M -	1x	5.0M	3.75M	0.15M	= 2.81M ³
	1x	13.0M	3.60M	0.15M	= 7.02M ³
CH-4700M -	1x	11.0M	2.50M	0.30M	= 8.25M ³
CH-5600M -	1x	18.0M	4.00M	1.00M	= 72.00M ³
to 5800M -	1x	29.0M	5.00M	1.20M	= 174.00M ³
Ditch - As per previous record entry.					
	1x	11.0M	6.00M	1.50M	= 99.00M ³
Emb -	1x	31.0M	4.00M	0.150M	= 18.60M ³
CH-6100M -	1x	6.0M	3.00M	0.20M	= 3.60M ³
	1x	13.0M	4.00M	0.150M	= 7.80M ³
CH-8600M -	1x	13.0M	6.50M	2.00M	= 169.00M ³
	1x	13.0M	5.50M	1.50M	= 107.25M ³
	1x	15.0M	6.50M	1.00M	= 67.50M ³
CH-10200M -	1x	16.0M	5.0M	0.30M	= 24.00M ³
to 10500M	1x	20.0M	1.50M	1.00M	= 30.00M ³
	1x	4.0M	4.70M	1.00M	= 18.80M ³
Continuation					

Continuation

847.63M³

22
Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	1x13.80M	3.60M	1.00M		847.63M ³
	1x8.00M	4.40M	1.00M		35.20M ³
	1x15.00M	1.25M	0.30M		5.62M ³
					988.13M ³
1					
18-1-21					
J.E.					

Abstract of cost					
(1) Providing brick bats filled in ditches including all cost of labour & material with all complete job-					
988.13M ³ vide T.M.B.P. (22)					
988.13M ³ @ 2412.11 per M ³ = 22,62,873					
Rs 22,62,873					
1					
18-1-21					
J.E.					

Continuation