

M.B.No 937

Schedule XLV-Form No. 134

40569210

DIVISION

2N/21

SUB-DIVISION

Tetariya to Maniyapur

Measurement Book

प्रमाणित किया जाता है कि
H147 पुल में मशीन टैकीत 100
रक लो पुल है पिसे मशीन टैकीत 100
ओमा 100 म 0 R-W 17 तैव रिमा के
पदना से निगर्त किया गया है

Handwritten signature

व्यवसायिक अभियन्ता

काय विभाग

काय प्रभु डले पकडीदयाल

1999
10.7.2

Sch. XLV - Form No. 134

पकडीदयाल DIVISION

तेवरिया SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 937

Name _____

Date of first entry _____

Name of Work-

Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Work - Restoration work of					
Road from Tetaria to Hanig					
garpur.					
Under FDR (2245)					
Year - 2020-21					
Agency - Departmental					
Measurement Date - 3-9-2020					

1. Labour for laying					
dry graded 1kms.					
Khas filling under					
Back pitching (Brick					
Bats) —					
1 km 1.51 km		21.00 x 4.50 x 0.650			61.425 m ³
		18.00 x 4.00 x 0.450			32.400 m ³
		4.00 x 2.00 x 0.600			4.800 m ³
1.50 km to 1.82 km		5.00 x $\frac{5.00+2.00}{2}$ x 0.500			8.750 m ³
		4.00 x 3.75 x 0.450			6.750 m ³
		5.00 x 3.50 x 0.400			7.000 m ³
		8.00 x 2.00 x 0.550			8.800 m ³
		11.80 x 3.00 x 0.600			21.240 m ³
		18.00 x 3.10 x 0.650			36.472 m ³

Continuation

T-187.914 m³

3-9-2020
S-E

3-9-2020
S-E

3-9-2020
A.E

Sch. XLV-Form No.134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Date - 4-9-2020					
1.800 to 2.00		12.00	3.75	0.750	33.472 m ³
		20.00	2.10	0.550	23.100 m ³
		16.00	2.800	0.950	43.890 m ³
2.00 to 2.580		14.20	0.900	0.550	7.029 m ³
		13.50	4.00	0.750	40.500 m ³
		8.90	2.50	0.650	14.463 m ³
		25.00	3.50	0.550	48.125 m ³
		4.60	3.50	0.450	7.245 m ³
		14.00	3.75	1.00	52.500 m ³
					T. 270.324 m ³
Slater 4-9-2020 J.E.					
Slater 4-9-2020 J.E.					
Date - 5-9-2020					
2.500 to 2.900		4.00	2.00	0.550	4.400 m ³
		21.80	3.80	1.00	82.840 m ³
		13.00	3.00	0.40	15.600 m ³
		5.00	1.00	0.40	2.000 m ³
		5.00	2.50	0.450	5.625 m ³
2.900 to 3.300		7.00	3.00	0.400	8.400 m ³
		15.40	3.50	0.950	51.205 m ³
		2.00	3.50	0.650	4.550 m ³
		10.00	$\frac{3.80+2.00}{2}$	1.00	29.000 m ³
					T. 203.620 m ³
Slater 5-9-2020 J.E.					
Slater 5-9-2020 J.E.					
K. vijay 5/9/20 J.E.					

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area	
	No.	L.	B.	D.		
		ABSTRACT OF COST				
1/1		labour for laying day				
		gocaded Jhms khor				
		Under Bricks piling.				
		(Brick Bals)				
187.914 m ³		vide TRB P. 1				
270.324 m ³		vide TRB P. 2				
203.620 m ³		vide TRB P. 2				
661.858 m ³ @ R.		2147.40/m ³ - R. 1421274.20				
		T.R. 1421274.20				
		Say Rs 14,213002.00				
Sales						
31-12-2020						
J.E						
31.12.20						

~~31-12-20~~
31.12.20
A.E

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।**

पत्रांक 1798

दिनांक 26/12/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:— वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।


प्रसंग:— मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक- 1344 दिनांक 28.08.2020


महाशय


उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।


26/12/2020
कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।


26/12/2020
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,

26/12/2020
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पशों एवं पुलों में छुई क्षति के कारण आवागमन को सूचारु करने हेतु मुज रतार पर कार्य प्रगंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में राशिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्य की भौतिक स्थापना हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रगंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रगंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रगंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रगंडल रक्सौल
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रगंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अरराज	कार्य प्रगंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रगंडल अरराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रगंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रगंडल चकिया


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापांक- 1344

दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रगंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरराज/चकिया/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

SIN	Division	Road Name	Scheme	Road Status	Is Mainline (Y/N)	Is Agreement (Y/N)	Length (Km)	Length of Damage Part Due to Flood	Tentative Restoration Amount (Lac)	Actual Restoration Amount (Lac)	Remarks	EDR Year	Start Latitude	Start Longitude	Mid Latitude	Mid Longitude	End Latitude	End Longitude	Block
1	Pakridayal	Const. & Maintenance of Jhuli to Jhuli Chhat road Via Jamuna tola.	MMGSY OLD	On Going	No	Yes	3.7	0.25	12	0	submerged in water over flow the road	2020-21	26.608659	85.242746	26.604337	85.242746	26.595996	85.242746	Parahi
2	Pakridayal	Parahi Sugapiper Road To Gonahi East Tola	MMGSY Genl	Completed	Yes	Yes	2.163	0.15	8	0	submerged in water	2020-21	26.563045	85.230089	26.575755	85.230089	26.578762	85.230089	Parahi
3	Pakridayal	Rungpur Pakhi Road To Jaradha	MMGSY CI	Completed	Yes	Yes	1.192	0.07	5	0	Submerged in water	2020-21	26.592959	85.229187	26.594184	85.229187	26.594726	85.229187	Parahi
4	Pakridayal	LD49-Bokare Kalan to Ambaria (VR23)	PMGSY	Completed	Yes	Yes	3.5	0.1	6	0	submerged in water	2020-21	26.526974	85.15296	26.555805	85.15296	26.55615	85.15296	Parahi
5	Pakridayal	Parahi yadu - Kodariya - Sugapiper	PMGSY-NEA	On Going	No	Yes	8	0.2	7	0	Partially Motorable (this road agreement has been done under new MK)	2020-21	26.571303	85.148098	26.561487	85.148098	26.559734	85.148098	Parahi
6	Pakridayal	Strengthening & widening of Jhuli to Gonahi	4515	On Going	No	Yes	5	0.2	7	0	Partially Motorable agreement done under New MK)	2020-21	26.621356	85.242759	26.582268	85.242759	26.5801145	85.242759	Parahi
7	Pakridayal	Con. Of Road from Gonahi Pich Road Anusuchi Jati Tola to Sugapiper Bazar Of parahi Block.	SCP	Completed	No	No	1.82	0.18	6.5	0	Partially Motorable (DPR submitted under New MK)	2020-21	26.571877	85.222939	26.556903	85.222939	26.560451	85.222939	Parahi
8	Pakridayal	Gulab Khat State Tubewell to Kasba Dair Basi	MMGSY CI	Completed	Yes	Yes	1.506	0.053	1.5	0	Motorable but Flank and Parahi Carriageway cutting also	2020-21	26.464667	85.087983	26.475546	85.087983	26.476357	85.087983	Madhban
	Pakridayal	Tetarya - Manyarpur	PMGSY	Completed	No	Yes	7.861	0.15	8.5	0	Partially motorable, Flank damaged and breaches in this road also	2020-21	26.400628	85.190295	26.40313	85.190295	26.409179	85.190295	Tetarya
10	Pakridayal	T01-Purnas To Kajrahan (VR1)	PMGSY	Completed	No	Yes	11.2	0.11	10	0	Big Pot(breaches) and Flank damaged of this road as well as big dick of approach road of bridge in this alignment	2020-21	26.394625	85.186501	26.382831	85.186501	26.39032	85.186501	Tetarya
11	Pakridayal	P.M.G.S.Y Road Sobhita to Semraha	MMGSY CI	Completed	Yes	Yes	0.715	0.05	9.5	0	HP culvert and Flank damaged	2020-21	26.408738	85.241454	26.406035	85.241454	26.404286	85.241454	Tetarya
12	Pakridayal	Tetarya - Delhi	PMGSY	Completed	No	Yes	4.383	0.05	5	0	Flank and carriage road damaged	2020-21	26.396412	85.187387	26.40181	85.187387	26.423744	85.187387	Tetarya
13	Pakridayal	Jhuli Pich Road to Shakti Tola	FDR	Completed	Yes	Yes	2.75	0.18	9	0	Submerged in water, restoration work will be started after recede of flood water.	2020-21	26.605778	85.241135	26.597441	85.242792	26.584375	85.241884	Parahi

26/12/2020
JE, RUD, Dhaka

26/12/2020
AE, RUD, Dhaka

26/12/2020
कावेरि प्रमोद, तिरुवनन्तपुर, कर्णाट