

MB No 938

Schedule XLV-Form No. 134

4015/92119

DIVISION

पुनर्वि

SUB-DIVISION

पुनर्वि

Measurement Book

प्रमाणित किया जाता है
 कि मापी पुल में मशीन टंकित
 100 वन से पुल है मिलेगी.
 नेशनल डोम 10 म 12. व. 7
 तेलिमा के पदना डेनिगन किया
 गया है

Signature
10/7/20

का सचक अभियन्ता

सामय कार्य विभाग

काय नेशनल पकड़ीदयाल

10/7/20

Sch. XLV - Form No. 134

पनड/गमा DIVISION
नेनडम SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 938

Name _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name of Work-

Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Work: Restoration work of Road					
From Purnash to Kagrah.					
Under - F.R. (8045)					
Year - 2020-21					
Agency - Departmental.					
Measurement Date - 4-9-2020					
1. Labour for laying day					

graded Shms. khas					
filling Brick Pitching					
(Brick Bats)					
CH					
1.400 to 1.500		5.00	1.00	1.80	9.000 m ³
1.500 to 2.000		3.00	1.00	1.90	5.700 m ³
2.000 to 2.300		8.00	1.30	1.20	12.480 m ³
2.300 to 3.700		5.00	3.75	1.75	32.813 m ³
3.700 to 5.000		2.00	2.00	1.30	5.200 m ³
5.000 to 5.500		4.00	1.80	1.80	12.960 m ³
5.500 to 5.600		2.50	1.80	1.60	7.200 m ³
5.600 to 5.620		3.50	1.90	2.10	13.965 m ³
5.620 to 5.640		4.50	2.50	1.40	15.750 m ³
				T-	115.068 m ³

SA
4-9-2020
J.E

Continuation

4.9.20

for
A.E

Sch. XLV-Form No.134

2

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Date - 5-9-2020					
5.640 to 5.660		14.00	1.500	2.00	42.000 m ³
5.660 to 5.680		8.90	1.80	1.00	16.020 m ³
5.680 to 5.700		6.800	2.60	1.90	33.592 m ³
5.700 to 5.720		12.00	1.90	2.20	50.160 m ³
5.720 to 5.850		18.00	2.50	2.10	94.500 m ³
5.850 to 5.870		17.00	3.00	1.600	81.600 m ³
5.870 to 5.880		8.00	3.00	1.800	43.200 m ³
				T-	361.072 m ³
S. E 5-9-2020 J. E h. b 5.9.20 A. E					
Date - 6-9-2020					
5.880 to 5.895		15.00	5.00	1.800	135.000 m ³
5.895 to 6.000		12.00	3.00	2.100	75.600 m ³
6.000 to 6.100		10.00	3.75	1.800	67.500 m ³
				T-	278.100 m ³
S. E 6-9-2020 J. E h. b 6.9.20 A. E					
for carrying 6/5/20					

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।**

पत्रांक 1798
प्रेषक,

दिनांक 26/12/2020

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:- वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।


प्रसंग:- मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश झापांक- 1344 दिनांक 28.08.2020


महाशय


उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।


26/12/2020
कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।


26/12/2020
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,

26/12/2020
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-

दिनांक.....

दिनांकीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सुचारु करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य प्रगंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक सत्यापन हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रगंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रगंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रगंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रगंडल रक्सौल
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रगंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अरेराज	कार्य प्रगंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रगंडल अरेराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रगंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रगंडल चकिया


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापक-1344

दिनांक.....28/08/2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रगंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरेराज/चकिया/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

S/N	Division	Road Name	Scheme	Road Status	Is Minimum maintained (Y/N)	Is Agree ment (Y/N)	Length (in Km)	Length of Damage Part Due to Flood	Presentive Restoration Amount (in Lac)	Actual Rest on Amount (in Lac)	Remarks	SPDR Year	Start Latitude	Start Longitude	Mid Latitude	Mid Longitude	End Latitude	End Longitude	Block
1	Pakriddyal	Const. & Maintenance of Jhuli to Jhuli Chok road Via Jamuna tola	MMGSY OLD	On Going	No	Yes	3.7	0.25	12	0	submerged in water/over flow the road	2020-21	26.608659	85.242746	26.604337	85.242746	26.595996	85.242746	Pachhi
2	Pakriddyal	Pachhi Sengapoor Road To Gonahi East Tola	MMGSY Goni	Completed	Yes	Yes	2.163	0.15	8	0	submerged in water	2020-21	26.563045	85.230089	26.575755	85.230089	26.578762	85.210089	Pachhi
3	Pakriddyal	Rampur Pakhi Road To Jandaha	MMGSYIS CI	Completed	Yes	Yes	1.192	0.07	5	0	Submerged in water	2020-21	26.592959	85.229187	26.594184	85.229187	26.594726	85.229187	Pachhi
4	Pakriddyal	LO49 Bokane kahan to Ambana (VR23)	MMGSY CI	Completed	Yes	Yes	3.5	0.1	6	0	submerged in water	2020-21	26.526974	85.15296	26.535805	85.15296	26.55615	85.15296	Pachhi
5	Pakriddyal	Pachhi yadu - Kodunya - Sengapoor	MMGSY-NEA	On Going	No	Yes	8	0.2	7	0	Partially Motorable (this road agreement has been done under new DR)	2020-21	26.571303	85.148098	26.561487	85.148098	26.559734	85.148098	Pachhi
6	Pakriddyal	Strengthening & widening of Jhuli to Gonahi	4315	On Going	No	Yes	5	0.2	7	0	Motorable/gerence in done under New MR	2020-21	26.621356	85.242759	26.582268	85.242759	26.580145	85.242759	Pachhi
7	Pakriddyal	Con. Of Road from Gonahi Pich Road Amnuchhi Jani Tol to Sengapoor Bazar Of pachhi Block	SCP	Completed	No	No	1.82	0.18	6.5	0	Partially Motorable/DPR submitted under New MR	2020-21	26.571877	85.222939	26.556903	85.222939	26.560451	85.222939	Nadaban
8	Pakriddyal	Gulab Kha Sine Tubewell to Kasba Dahir Basti	MMGSYIS CI	Completed	Yes	Yes	1.506	0.053	1.5	0	Motorable but Flank and Partly Carriageway cutting also	2020-21	26.464667	85.087983	26.475546	85.087983	26.476557	85.087983	Tecara
9	Pakriddyal	Tecara - Mianpur	MMGSY	Completed	No	Yes	7.861	0.15	8.5	0	Partially motorable; Flank damaged and breaches in this road also	2020-21	26.400528	85.190295	26.40313	85.190295	26.409179	85.190295	Tecara
10	Pakriddyal	T01-Punas To Kajaban (VR1)	MMGSY	Completed	No	Yes	11.2	0.11	10	0	Big Pot(breaches) and Flank damaged of this road as well as big dick of approach road of H. Bridge in this alignment	2020-21	26.394625	85.186501	26.382851	85.186501	26.39032	85.186501	Tecara
11	Pakriddyal	P.M.G.S.Y Road Sobhita to Semraha	MMGSYIS CI	Completed	Yes	Yes	0.715	0.05	9.5	0	HP culvert and Flank damaged	2020-21	26.408738	85.241454	26.406035	85.241454	26.404285	85.241454	Tecara
12	Pakriddyal	Tecara - Delhi	MMGSY	Completed	No	Yes	4.383	0.05	5	0	Flank and carriage road damaged	2020-21	26.396412	85.187387	26.40181	85.187387	26.423744	85.187387	Tecara
13	Pakriddyal	Jhuli Pich Road to Shahi Tola	FDR	Completed	Yes	Yes	2.75	0.18	9	0	water/restoration work will be started after recede of flood water.	2020-21	26.605778	85.241133	26.597441	85.242792	26.584375	85.241864	Pachhi

26/12/2020
JE, RUD, Dhaka

26/12/2020
AE, RUD, Dhaka

26/12/2020
कायदापत्रक अभियन्ता
साक्षीय कार्य विभाग
कार्य प्रमुख, विभाग, धाका