

F.D.R. Baikunth pu
Schedule XLV-Form No. 134

Part - 3

DIVISION

SUB-DIVISION

29.B.46-553

MEASUREMENT BOOK

प्रमाणित किया जाता है कि इस
भाषिपुत्र पंजी में अभिन द्वारा
हंकिर हल 100 (एक सौ) पन्न है
जिसमें श्री चन्देवर सिंह सहस्र
अभियंता बैकुण्ठ के नाम से
निर्गत किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता
नवीन कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल
16/9/2008

Sch. XLV - Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

Measurement Book

M.B No. 553

Name of Officer श्री चन्देवर सिंह

सहस्रक अभियंता बैकुण्ठ

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Work - Motorable Work on Road from PMS by Road To Bandh Tola, damaged due to Heavy rain/flood for Y-2020-21.					
Authority - B.S. R.W.D, Works Division, Gobulganj-2					
Agency - Departmental Work.					
Measurement.					
Item 1. Providing brick bats filled in ditches, including all cost of labour and material, all complete job					
Ch-100m To 300m	1	6.00	6.00	1.10m	39.60m ³
	1	8.00	1.00	0.60	5.76 "
	1	18.00	1.60	1.10	31.72 "
	1	15.00	2.50	1.20	63.00 "
	1	10.00	2.00	1.20m	24.00m ³
	1	24.00	1.80	1.20	56.16 "
	1	30.00	1.80	1.20	64.80 "
	1	15.00	1.40	0.84m	17.64m ³
Less for H.P.	1.58	1.23	1.23	5.00m	11.98m ³
				Total =	193.13m ³
Item 2. Providing & laying 100mm dia NPS Rume Pipe to in single run - complete job					
	2	2.50m	-	-	5.10m
 23/01/2021 2					

46

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Abstract of Cost.					
Item 1. Providing brick bats billed					
in ditches, - - - - all					
complete job -					
193.13 m ³					@ Rs 2412.11/m ³ Rs. 4,65,851.00
Item 2. Providing & laying					
dia 1113 Hume Pipe - - - job					
5.00m					@ Rs 2744.50/m - - - Rs. 13,723.00.
Total					Rs. 4,79,574.00
 23/01/21  23/01/21					