

ਮੀਤਰ ਕਾਇਮ-ਦੀਵਾ ਅ ਕਾਇਮ-ਦੀਵਾ ਮੁਕਾਮ-2191-

MMG5555

Schedule XLV-Form No. 134

ਮੀਤਰ ਕਾਇਮ-ਦੀਵਾ ਅ ਕਾਇਮ-ਦੀਵਾ ਮੁਕਾਮ-2191-

MMG5555 DIVISION

ਮੀਤਰ

SUB-DIVISION

ਮੀਤਰ ਕਾਇਮ-ਦੀਵਾ

Measurement Book

M.B. No-3506

MB No. 3506

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

ABSTRACT OF COST

①/3 Clearing and grubbing

Qty = 0.422 Hec. Page - 8

C.R. 50.140 = 62/Hec - Rs 21,163:00

②/4 Excavation of soil using

Qty = 41.25 M³ Page - 8Qty = 68.77 M³ Page - 22

vide MB No. 3381

110.02 M³C.R. 77:70/M³ - Rs 8549:00

3/5 Const. of embankment

from borrow pits. Lead 100m

Qty = 180.97 Page - 9

Qty 203.47 M³ vide

MB No. 3381

Page - 21

384.44 M³C.R. 155:23/M³ - Rs 59,677:00

4/6 Const. of embankment

from borrow pits. Lead 100m

Qty = 422.28 M³ Page - 8Qty: 474.78 M³ Page - 21896.76 M³ MB No 3381C.R. 116:49/M³ - Rs 104464:00

5/8 P/R G.S.R. with well

graded materials.

Qty = 57.76 M³ Page 9Qty = 357.53 M³ Page - 23415.29 M³ MB No. 3381C.R. 2388:02/M³ - Rs 9,91,721:00

Continuation

Rs 11,85,574:00

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
			R/F = R ₁₁	85,574.00
(6/9) P/V u.B.M. grade III Reg				
Qty = 160.18 m ³ Page - 9				
Qty = 185.47 m ³ Page - 14				9,84,000.00
MB-3381 GR 2846.81/m ³ - R				1,84,000.00
(7/13) P/V C.C. Pavement				
Qty = 336.60 m ³ Page - 9				
GR 7121.98/m ³ - R				23,97,258.00
(8/20) E/W in excavation of foundation				
Qty = 77.23 m ³ Page - 18				
vide MB No. 3381				
GR 240.01/m ³ - R				18,536.00
(9/25) P/V 1st class bedding				
Qty = 9.25 m ³ Page - 19				
vide MB No. 3381				
GR 391.79/m ³ - R				3624.00
(10/26) P/V RCC M5 in foundation				
Qty = 7.04 m ³ Page - 19				
vide MB No. 3381				
GR 5479.47/m ³ - R				38,575.00
(11/27) P/V brick masonry (1:4) in Head wall				
Qty = 67.52 m ³ Page - 19				
vide M.B. No. 3381				
GR 6121.60/m ³ - R				4,13,330.00
(12/28) P/V and laying concrete pipe				
Qty = 7.50 m Page - 20				
vide MB No. 3381				
GR 1360.64/m - R				10,205.00
				R ₅ 50,51,102.00

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			$R/F = R$	50,51	102 = 00
(13/29) P/v Laying 1800 mm dia pipe					
Qty = 15.00 M			Page - 20		
vide Page No. 3381					
			C, R 4358 = 73/M - R		65,381 = 00
(14/39) P/v Cement plaster (1:4)					
Qty = 93.16 M ²			Page - 20		
vide MB No. 3381					
			C, R 178 = 66/M ² - R		16,644 = 00
(15/7) P/v and const. of Subgrade					
Qty = 438.40 M ³			Page - 24		
			PM No. 3381		
			C, R 156.97/M ³ - R		68,816 = 00
(16/14) P/v Laying brick on edge soling					
Qty = 254.00 M ²			Page - 24		
			MB No. 3381		
			C, R 504.35/M ² - R		128,105 = 00
			R	53,30,048 = 00	
Less 10 % below (-)			R	5,33,005 = 00	
			R	47,97,043 = 00	
Less Previous Payment					
vide Page No. 10 (-)			R	27,83,559 = 00	
			R	20,13,484 = 00	
			13/5/2021		
			J.E		

Continuation