

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी भूखंड
 में भूमीन द्वारा क्लो नुपट ऊपर हाते में
 तऊ केचित्त व फिले की भूखंड गुण
 सार्वभौमिकता गुणों की विवरण कार्य
 सार प्रमाणित विवरण के माप से निर्धारित
 किया जाता है।

कार्यपालक अधिकारी
 ग्रामीण कार्य विभाग, कलकत्ता
 बिहार सीक (नालन्दा)
 राम ठाकुर
 11-12-18

Sch. XLV—Form No. 134

_____ DIVISION
 _____ SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 2765

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>3rd on P/c Bill</u>					
Name of work:- Construction of Road					
From To S To Kalya Sth					
Agency:- Sri Arbind Kumar					
Agreement No:- SBD-44/2019-20					
Date of commencement:- 07/11/2019					
Date of completion:- 06/11/2020					
Date of Entry:- 25/01/2021					
<u>How</u>					
Deposited in excavation for foundation					
-----20-----20-----E/P					
	2x	12.80x	1.40x	1.50	53.76m ³
	2x	4.85x	1.53x	0.30	5.417m ³
					59.177m ³
② Providing R.C.C. H-1503 leveling					
-----20-----20-----E/P					
	2x	12.80x	1.40x	0.150	5.376m ³
	2x	4.93x	1.53x	0.250	3.771m ³
less Bpe	2x	0.25x	0.785x	1.23 ²	5.494m ³
					5.884m ³
③ Plain Reinforced C.C. in substructure					
-----20-----20-----E/P					
	2x	12.30x	$\frac{(1.25+1.0)}{2}$	2.58	52.361m ³
	2x	12.30x	0.40x	1.20	11.808m ³
less Bpe	4x	0.785x	1.23 ²	0.60	6.2948m ³
					61.221m ³

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents area
	No.	L.	B.	D.	
ABSTRACT OF COST					
① Provision of Boundary P-12					
.....					
1.10 Km	vide	TMB	P- 9		
	@ Rs	12.970	71/km		Rs 1124.81/-
② Clearing of brushy land					
.....					
0.5745 Ha.	vide	TMB	P- 9		
	@ Rs	49171	86/Ha		Rs 282.51/-
③ Construction of Euthal/water					
.....					
2410.00 m ²	vide	TMB	P- 10		
	@ Rs	11771	1/m ²		Rs 26022.1/-
④ Euthal/water for boundary					
.....					
96.952 m ²	vide	TMB	P- 10		
59.133 m ²	vide	TMB	P- 13		
156.099 m ²	@ Rs	230.43	1/m ²		Rs 44087.1/-
⑤ Provision of H-15 as locality					
.....					
14.161 m ²	vide	TMB	P- 10		
5.884 m ²	vide	TMB	P- 13		
20.045 m ²	@ Rs	4343.83	1/m ²		Rs 95094/-
⑥ Plain Reinforced concrete structure					
.....					
61.221 m ²	vide	TMB	P- 13		
	@ Rs	6354.50	1/m ²		Rs 328109/-
Continuation					Rs 270022.1/-

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
B.F.					K 40831107/- 4780292/-
(17) P.V. & Family Logo of Project					
200110 vide TMB P-18					
@K 10731-33/M					K 21463/- K 4932255/-
Less 10% Balance for Agreement					K 493226/- K 4473029/-
Less Post view payment					K 2173073/- K 200186/-
(18) 2011/12 38					
Material statement					
(1) E/W					514.80m ³
(2) S/Metal					946.437m ³
(3) Mooring/Sand					262.610m ³
(4) S/Screening					65.883m ³
(5) Crushed Aggregate					60.395m ³
(6) Sand					301.97m ³
(19) 2011/12 38					
Continuation					