

प्रमाणित किया जाता है—
कि इस भापी प्रक्रिया के द्वारा हुआ
कुल-100 (एक सौ) पन्ना मात्र है,
जिसे सहजक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य
विभाग, भुआ के नाम से निर्गत
किया जाता है।

17/8/20
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
प्रमाणित, भुआ
17/8/20

Sch. XLV-Form No. 134

भुआ DIVISION

भुआ SUB-DIVISION

MMGSY के अन्तर्गत 1048 हे मियाँ पक्का

MEASUREMENT BOOK

No. 1428

Name of Officer सहजक अभियन्ता,

ग्रामीण कार्य विभाग, भुआ,

Date of first entry

Date of last entry

Scanned with CamScanner

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	3610.86
900		3.968	4.333	50	216.63
950		5.155	4.562	50	228.08
990		4.389	4.772	40	190.88
				Total	4246.45 m ³
less Sub grade P/16				⊖	534.05 "
less WBM Gr 3 P/9				⊖	1.125 "
" " P/7				⊖	278.437 "
less " GSB P/7				⊖	675.75 "
less " PCC P/7				⊖	174.00 "
less Sub grade P/7				⊖	1386.00 "
				Net C/P	1197.08 m ³

(I) lead up to 100 m

Qty 80% of 1197.08 = 957.664 m³Limit - 954.36 m³

(II) lead up to 1000 m

Qty 20% of 1197.08 m³ = 239.416Limit - 238.59 m³25 4.21
S.E.25 4.21
A.E.

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF Rs	4327911=00
(10)/7	P/v and applying primer				
	coat with BE SS,				
2640.0 m ²	Qty vide TMB P/9				
2640.0 m ²	@ Rs	51.71/m ²		- Rs	136514=00
(11)/8	P/v and applying tack.				
	coat with BE RS,				
2640 m ²	Qty vide TMB P/9				
2640 m ²	@ Rs	17.76/m ²		- Rs	46886=00
(12)/9	P/v laying and rolling 20				
	mm thick M.S.S -				
2640 m ²	Qty vide TMB P/9				
2640 m ²	@ Rs	242.93/m ²		- Rs	641467=00
(13)/10	Const of unreinforced				
	c.c Pavement - - -				
174 m ²	Qty vide TMB P/7				
174 m ²	@ Rs	8422.73/m ²		- Rs	1465555=00
(14)/15	P/v and laying thermo				
	Plastic compound - - -				
(i)	BT Position				
140 m ²	Qty vide TMB P/10				
140 m ²	@ Rs	839.66/m ²		- Rs	117552=00
(ii)	C C Position				
58 m ²	Qty vide TMB P/10				
58 m ²	@ Rs	935.39/m ²		- Rs	54253=00
				Total Rs	6790138=00
				Less 1.21% for below	
				Rs	82161=00

Continuation

Rs 6707977=00

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF R	670797=00
less previous payment (-) R					1762274=00
				R	4945703=00
	25	4.21		Jumer	
		J.E.		25.4	
				1.15	
				C&P	
				15	
				04174	

Continuation