

**कार्यपालक आनयता पत्र, कार्यपालक,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बेनीपट्टी।**

पत्रांक-~~35000~~ 747

दिनांक-17/5/21

प्रेषक

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बेनीपट्टी।

सेवा में

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा।

विषय: बाढ़ एवं अतिवृष्टि 2020 से क्षतिग्रस्त पथों के कराए गए मोटरेबुल कार्य का जांच के संबंध में।

प्रसंग:- भवदीय आदेश संख्या-35 दिनांक-28.08.2020

प्रति

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि कार्य प्रमंडल बिरील के अधीन निम्नांकित पथों (सूची संलग्न) का बाढ़ एवं अतिवृष्टि 2020 से क्षतिग्रस्त पथों में कराए गए मोटरेबुल कार्य का भवदीय के द्वारा गठित जांच दल के द्वारा संयुक्त जांच कर प्राक्कलन की मूल प्रति समर्पित किया जाता है।

क्रमांक	योजना का नाम	पथ की लंबाई कि.मी.
1 ✓	एल043 शहरी से नवभरण	1.794
2 ✓	एल065 से बासूदेवनगर	1.50
3 ✓	टी04 से खोटही पथ	5.50
4 ✓	बढ़ई चौक से नवटोलिया	1.10
5 ✓	सहस्रराम से जगदीशपुर पार्ट-2	1.80
6 ✓	तरवाड़ा से खोटही भाया सौआ	3.01
7 ✓	हनुमाननगर से सोनपुर	3.88
8 ✓	सहस्रराम से जगदीशपुर	2.80
9 ✓	सोनपुर से मोहनपुर	1.874
10 ✓	भदहार से नदियामी	6.40
11 ✓	टी05 से मोहिमखुर्द	3.512
12 ✓	एल059-एल058 से सनहौली	3.35
13 ✓	टी03 से सिसौना	3.784
14 ✓	गौदेपुरा से सुघगाईन	11.988
15 ✓	पिएमजीएसवाई दुबहा से शनिचरा	2.393
16 ✓	टी02 से ब्रह्मोत्रा	2.760
17 ✓	चनदौनी से बरगांव	3.00
18 ✓	एल041 से सिमराहा	2.005
19 ✓	टी06 से पकाही	1.424
20 ✓	सिमराहा से करकौलिया	1.61
21 ✓	बौराम से उपरौल	2.50
22 ✓	बाट से उपरौल	2.912
23 ✓	धिराखर पोखर से परवत्ता	1.00 ✓
24 ✓	टी02 आसी से बिशनपुर	4.888

21	हसनपुर चौक से थाना चौक	4.00	✓
22	टी03 से नलाही	0.900	
23	टी01 रोता से नंदव	5.735	
24	धिराखर पोखर से जलवान टोल	1.50	
25	टी03 से कमला पूर्वा हटवट	3.763	
26	टी05 पोखरान से कमलावारी	3.737	
27	अरगा से उत्तरी	3.760	
28	उत्तरी से सहजनी	1.250	
29	नालिंदपुर से ततना टोल	1.815	
30	टी01 से रोहार	2.898	
31	टी02 से सौआ	3.565	
32	टी01 मनसारा से फरसाही	4.050	
33	टी02 मिसरोली से परवत्ता	2.450	
34	कनौनी से तीरा परवत्ता	2.50	
35	उखतबाड़ा से कनुआ	2.535	
36	नरसरना से सरौनी	2.165	
37	कसरौर से बसौली	3.200	
38	नंथा चौक से आसी भाया मथा	2.10	
39	कुशेश्वरस्थान से भिन्दुआ	4.568	
40	पटनियां से जगन्नाथपुर	9.200	
41	अफजला बलिया से पी.डब्लू.कुबिरौल	1.600	
42	टी06 से कुबौटन	1.46	
43	टी01 से जिमराहा भिन्दुआ		
44	टी01 से जिमराहा भिन्दुआ 1+900		
45	पी.एम.जी.एस.वाई. टी06 से नारायणपुर	1.352	
46	एल032 से एल029 से खलासिन		
47	टी03 से बथनाहा	0.086	
48	एल034 से हथौड़ी	3.966	
49	कैवटगामा से शम्भूघाट		
50	सहोरवा से गोपालपुर	2.00	
51	टी04 सहोरवा से पैकाचराई	9.500	
52	सधवती मोर से हसनपुर		
53	हरनाही से कोनिया	4.10	
54	टी03 से सिसौना पुल		
55	सुघराईन से जिरौना	3.400	
56	नदई से बजरग चौक	4.00	
57	विनोद राय के घर से मुसहरी टोला	2.00	
58	सकरडीना से मुसहरी	1.650	

अनु० यथोक्त।

विश्वासभाजन

17.04.21

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, बेनीपट्टी।

29

तकनीकी प्रतिवेदन

पथ का नाम T03 to Kamla purbi Tadbbandh

पथ की लंबाई - 3.463 Km

पथ की प्राक्कलित राशि:- 2374900 200

R24, 13, 882=80

माह जुलाई अगस्त में हुई अतिवृष्टि वर्षा के फलस्वरूप विभिन्न नदियों एवं नालों में आये बाढ़ के चलते अधिकांश पथ क्षतिग्रस्त हो गये एवं यातायात बाधित हो गया।

जनता की परेशानी एवं आने वाले आम चुनाव (बिहार विधान सभा) एवं विभागीय आदेश - मु0अ0-04मु0 विविध कार्य 23-40/2016-27293अनु0 दिनांक-21/08/2020 के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों के ईट टुकड़े एवं चिनी काई के माध्यम से सतह का पुनर्स्थापन किया गया। किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर अग्रेतर स्वीकृति हेतु सम्पत्ति की जा रही है। कार्यहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अनिवार्य है।

प्राक्कलन को कार्य अचल दरभंगा द्वारा स्वीकृति अद्यतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेतर काईवाई हेतु सम्पत्ति की जाती है।

सहायक अभियंता
06/11/2020

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमाणिका 21/11/20

सहायक अभियंता
06/11/20

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अचल प्रमाणिका

कार्यापालक अभियंता
06/11/20

कार्यापालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमाणिका विभागीय

Detailed estimate for motrable of road from T03 to Kamalapurvitatbandh.

- 1 Supplying of bricks bat including labour forlaying dry graded bricks bat including the cost of labour material all complete job.

Chainage	Length(m)	Breadth(m)	Depth(m)	Qty(m)
70	8	3	0.45	10.8
98	11.02	1.5	0.35	5.7855
	2.04	1.5	0.35	1.071
132	10	15	0.45	67.5
	2.04	1.1	0.35	0.7854
232	5	5	0.45	11.25
	2	1.5	0.45	1.35
	2	1.5	0.35	1.05
312	12.4	3	0.45	16.74
	2	1.5	1.5+0.45/2	2.925
358	7	0.6+2+0.60/2	0.45	3.36
375	15	7+7+0.6/3	0.45	29.19
436	22.04	5.2 4.50	0.45	51.5736 44.63
475	2	1.5	0.45	1.35
	2	3.75	0.35	2.625
494	3.5	1.5	0.9	4.725
548	17	0.9	0.45	6.885
	8.8	2	1.5	26.4
581	5.5	1.2	0.45	2.97
599	7	4.5	0.9	28.35
612	8	1.2	0.35	3.36
651	12.4	1.5	0.45	8.37
691	6	0.6	0.3	1.08
721	12	0.45	0.35	1.89
741	10.6	1.3	0.35	4.823
747	6	1.2	0.35	2.52
840	15	3.9	0.6	35.1
848	4.6	4.5	0.35	7.245
869	8	2.5	2	40
930	4	4.5	0.6	10.8
	3	2.5	0.45	3.375
980	6	1.5	0.45	4.05
990	9	5	0.4	18
1075	2	1.2	0.35	0.84
1083	12.8	3	0.45	17.28
1090	5.9	4.5	0.45	11.9475
1110	12	2.2	0.3	7.92

Gr Total: 448.35

1123	30	2.5	0.45	33.75 30.50
1308	10	3	5	150 -
1349	4.3	3.9	32.50	50.31 41.925
1357	10	1.2	0.45-0.25	5.4-3
1488	9	2	0.350.25	6.3 4.5
	6.4	3	1.2	23.04
1525	2.5	2	0.45	2.25
1533	6	3.3	0.45-0.4	8.9182
1550	11.2	2	0.45	10.08
1644	2.5	1.5	0.45	1.6875
1675	3	12	0.45	16.2
1891	7	0.6+1.5+0.6/3	6-2	12.6
1902	8	0.6+1.2+0.6/3	1.5	9.6
1925	30	2.4	0.450.25	32.4-12
1982	5.2	2	0.45-0.25	4.68 2.6
	5	4.5	0.45	10.125
	6	1.5	0.9-0.6	8.1 5.4
2123	10.3	0.6+2+0.6/3	0.45-0.3	4.94 3.20
	2.3	2.5	1.5	8.625
2150	13.6	2.9	0.45-0.4	17.748-15.225
	1.5	1	0.35-0.25	0.525-0.375
2200	9	1.5	0.45-0.25	6.075 3.375
	5	3	6	90
2241	6.3	2	0.45	5.67
	1.5	1.5	0.45-0.25	1.0125 0.5625
2255	10	2	0.4	8
	1.5	1	0.350.25	0.525 0.375
2276	9.3	2	0.45-0.4	8.37 7.44
2335	9	2	0.45-0.4	8.1 7.2
2413	7.5	2	0.45-0.4	6.75 6.00
	3	1.2	0.45-0.25	1.62 0.90
2446	6	2.1	0.45-0.25	5.67 3.15
	8	4.5 3.5	1.2	39.36 32.67
2526	3	2	1.5	9
2593	7	2	0.350.25	4.9 3.5
	4	4	1.2	19.2
2781	12	2.2	0.45-0.4	11.88 10.56
2810	7	2	0.45-0.4	6.3 5.6
2819	4.3	4	1.2	20.64
	7	1.2	0.45	3.78
2896	7.7	1.855	0.45	6.43
2903	3	4.5	0.45	6.075
	7	1.5	0.35	3.675
2922	13	2	0.35	9.1

10-10-10-47

3002	11	0.6+2.4+0.6/3	0.45	5.94
3012	1.5	1.5	1.2	2.7
3065	6	2	0.35	4.2
	3	2.5	1.5	11.25
3090	16	0.6+2.0+1.8/3	0.45	7.039
3153	24.5	1.5	0.35	12.8625
3175	6	2	0.45	5.4
			total	1204.0781

1088.87 MB @ 1867.76 2248929 20,33,748 =
 Add for Gst 12% 269874 2,44,050 =
 Add for lc 1% 22489 20,33,748 =
 total -2541290 20,33,748 =

1088.87 X 1063 X 0.45

Handwritten signature
 06/11/2020

JE
 Gaurabauram

Handwritten signature
 06/11/2020

AE
 Gaurabauram

Handwritten signature
 06.11.20

EE
 Biraul

ABSTRACT OF COST

Road Name - T03 to Kamalapurvitatbandh.

Block Name - Gourabauram

Division - Biraul

1 Cost of brick bat including

labour of material - Rs 20,33,748 2248929

Add 12% of GST - Rs 2,44,050 269871

Add 1% of LC - Rs 20,337 22489

SF Rs 1063/-^{10%} + Rs 1,15,747 = 2541290

Total Rs 24,13,882 = 00.

Handwritten signature
06/11/20

JE

Gourabauram

Handwritten signature
06/11/20

AE

Gourabauram

Handwritten signature
06.11.20

EE

Biraul

प्रमाणित किया जाता है कि, कार्यपत्र- संख्या 747/ दिनांक 17.04.21 के तहत अंशित कार्य-प्रमाणित

के अन्तर्गत 42।

Post-fee to T/A Rs 24,13,882 = 00 (Rupees -
Twenty four lacs thirteen thousand eight hundred
- eighty two only.)

Handwritten signature
06.05.21

Superintending Engineer

RWD, Works Circle, Darbhanga
06/05/21