

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा (नालन्दा।)
[Email Id-cc.hilsa.rwd@gmail.com]

पत्र संख्या ...872(2124) हिलसा, दिनांक ...16.6.2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-1,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- शीर्ष MMGSY-Gen योजनान्तर्गत अशियापर लिंक पथ से मुशहर टोला तक पथ
निर्माण कार्य का समयवृद्धि के संबंध में।

प्रसंग:- भवदीय पत्रांक-3934(अनु0) दिनांक-27.08.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध निवेदन है कि विषयांकित कार्य हेतु
समयवृद्धि के प्रस्ताव के साथ आफलाईन मोड में फोटोग्राफ, सी0डी0 साक्ष्य के रूप में समर्पित
किया गया था। प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्रस्ताव के समर्थन में शपथ पत्र, विहित प्रपत्र,
फोटोग्राफ एवं सी0डी0 ऑनलाईन एवं ऑफ लाईन मोड में समर्पित किया जाता है।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

16.6.2021

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

FORM OF APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

- (1) Name of work :- Const of road Asiyapur link road to Mushkhotla
(2) Name of Contractor :- Shri Ramuday Prasad,
(3) No. of agreement order:- 78513D/2018-2019
(4) Date of commencement of work :- 09.03.2019
(5) Contractor's date of completion of work :- 8/11/19
(6) Date of Actual Completion:- 06/4/21
(7) Date of hindrance :- due to heavy rains & Covid-19
(8) Provision extension date :- Oct 21
(9) Further extension of time rewarded:- X
(10) Reference of contractor's application if any :- /
(11) If any defects have been found the work date :-
(12) Region :- flood, Covid-19 lockdown
(13) Proportion of work date up to completion of time :-
(14) Proportion of up date work done :- 100%
(15) Recommendation of J.E. :- Work delayed due to flood and Covid 19 lockdown
(16) Recommendation of A.E. :- time extension can be given
(17) Final order or recommendation of the E.E.:-

TIN 3644444
Signature of Contractor

Signature of A.E. 09/04/21
Signature of J.E. 08/4/21
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Hilsa
Signature of J.E. 16.6.2021
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Hilsa



B.A.H.

BAR ASSOCIATION, HILSA (NALANDA)

शपथ-पत्र Affidavit

No. 3219 Date 08/03/2021

समक्ष,

लेख्य प्रमाणक,

हिलसा (नालन्दा)

शपथ-पत्र

Certified that Sri Ramulay Prasad
who has been identified by Sri. S.K.
Advocate has affirmed on B.A. before me
the facts stated in the Affidavit

NOTARY

Hilsa (Nalanda)
Authorised U/S (1)(8)
of the Notary Act

मैं रामउदय प्रसाद पिता बॉके विहारी प्रसाद, ग्राम-जहानचक, पोस्ट- पसंघी,
थाना- एकंगर सराय, जिला-नालन्दा, धर्म-हिन्दु, राष्ट्रीयता-भारतीय शपथ
पूर्वक निम्न बातों की घोषणा करता हूँ कि -

1. यह कि, मैं उक्त वर्णित पते का निवासी हूँ वो एक निबंधित संवेदक हूँ।
2. यह कि, ग्राम- असीयापर से मुशहर टोला तक रोड पीच का वर्ष 2019-2020 में कार्य पुरा करना था लेकिन यह कार्य एकरारनामा के अनुसार तय समय में अधिक पानी आ जाने एवं पब्लिक विवाद एवं कोविड-19 संक्रमण के कारण लॉक डाउन के जाने के बजहकर सामान का आदान-प्रदान में काफी कठिनाई हो गई थी जिस बजहकर वर्ष 2019-2020 में कार्य पुरा नहीं हो सका।
यह कि, उक्त कार्य को मैं अक्टूबर- 2021 तक निश्चित रूप से कार्य पुरा कर दूंगा।
यह कि, मैं अब बड़े हुए दर पर कोई अधिक दर के लिए दावा नहीं करूंगा।
यह कि, उक्त वर्णित सारी बातें मेरे जानकारी मे सही वो सत्य है।

मैं रामउदय प्रसाद उपरोक्त शपथ पत्र के मजबुन
हाजा को स्वयं पढ़कर समझ लिया तथा सही
पाकर अपना हस्ताक्षर बना दिया।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

21/3/21

3338

I identify the Signature L.T.I.
of deponent Ramulay Prasad
Who has put his/her signature/
or L.T.I. in my presence.

HEAD.

MB No. 1419

Schedule XLV-Form No. 134

कार्य का नाम - Asiyapur LMK water
मुख्य तोल Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Hilsa

सर्वेक्षक का नाम - Ramuday Prasad. J+1/59

DIVISION

सं. 78533/2018-2019

Kgrai Paryalai

SUB-DIVISION

(M MGSY-6129)

MEASUREMENT BOOK

प्रकार - कांस्य परमुराय

MB No. 1419

31/12/19

23.6.20
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Hilsa

27

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(i) Name of work	Const of road				
Asiyarpar Link road to Mundarola					
under N.M.Gry (Gey) in Kora Perukar					
Block.					
(ii) Name of Agency	Rm' Ramuday Prasad				
(iii) Agreement N.	78 SDD/2018-2019				
(iv) Accepted Rate	0.25/- below				
(v) Date of start	09-3-2019				
(vi) Date of completion	8-12-2019				

Record entry for Det of 1/1					
SLN-	change	Area	Mean Area	Dist	Volume
1	0	0.007			
2	50	0.013	0.010	50	0.500
3	100	0.039	0.026	50	1.300
4	150	0.036	0.038	50	1.875
5	200	0.398	0.217	50	10.85
6	250	1.072	0.735	50	36.750
7	300	1.25	1.161	50	58.050
8	350	1.289	1.27	50	63.475
9	400	0.422	0.856	50	42.775
10	450	0.146	0.284	50	14.200
11	500	0.155	0.151	50	7.525
12	550	0.562	0.359	50	17.925
13	600	0.017	0.29	50	14.475

Continuation

[illegible]

Continuation

Rural Works Department

Rural Works Department

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Hilsa

5121222