

Basoli Chowk to Ramnandan Rai ke ghar wa kary
Schedule XLV-Form No. 134 *Sheet*

NABARD


R.M.D (W) Div. Tghra DIVISION

Tghra SUB-DIVISION

Measurement Book

(271)

प्रमाणित किया जाता है कि इस माप कुट
में मशीन द्वारा कुल (100) एक लाख पत्र
अंकित हो श्री अधिकारी, वहासक अधीक्षक
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमोड,
स्वच्छता का निर्माण किया जाता है।


10/9/18
Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Teghra (Begusarai)

10/9/18

5th and final Bill

Name of work - Construction of
road Bagoli Chowk
to Ramnandan Rai
ke ghar (Amba) via
Rampur school in
Teghra block.

Agency - Ramshwas Pedar
vill Pakhal.

Khidirehat Teghra Begusarai

Authority - EE RWD (N) Dist Teghra

Agreement No - 88/SBD/NABARD/R-19

Agreement Date - 10/0/2018

Continuation

ad - ad complete job

Qty 22.50 m vide TMB P-26

@ ₹ 3944.4/m = ₹ 88740 = 00

(23/26)

Prov. & laying bedding of
H.P. --- complete job.

Qty 10.71 m³ vide TMB P-26

@ ₹ 644.47/m³ = ₹ 6902 = 00

(24/27)

Prov. & laying of back filling
do - do complete job.

Qty 22.92 m³ vide TMB P-26

@ ₹ 644.47/m³ = ₹ 14771 = 00

Total = ₹ 7488087 = 00

Less 1.25% below as per
agreement

(-) ₹ 93601 = 00

₹ 7394486 = 00

Less previous payment

(-) ₹ 7200000 = 00

(723479 + 2000000 + 3455634 + 1020883)

₹ 614/m
11/11

Net Total ₹ 194486 = 00

11/01/2024

Continuation