

I hereby seek to issue to me for 19

Kamthiyar Narayan Singh.

Schedule XLV-Form No. 134

mmhsy (sc)

DIVISION

Karnatak

~~Mothers~~

SUB-DIVISION

Measurement Book

1144-

प्रमाणित किया जाता है कि इस कोषाखर
से मशीन से दोपे कुल - 100 (एक सौ)
पन्ने हैं। जो सहायक कोषाखर का एक
के नाम से निर्गत किया जाता है।

25/9/20


EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. (W) DIVISION
SASARAM-2
25/9/20

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Abstract of cost</u>					
① Providing B.M. and reference pillar					
(a) B.M. - 2.00 Nos from T.M.B.P - 1					
@ 3948.69 ————— RS 7897.00					
(b) 8.00 Nos from T.M.B.P - 1					
@ 1796.15 ————— RS 14369.00					
② clearing and grubbing of road land etc.					
Qty - 1.5319 from T.M.B.P - 1					
@ 49496.70 ————— RS 75730.00					
③ Providing Box cutting etc.					
Qty - 25.31m ³ from T.M.B.P - 1					
@ 74.10 ————— RS 1875.00					
④ Construction of embankment of earth etc.					
(a) 100m lead :-					
Qty - 692.00 m ³ from T.M.B.P - 3					
@ 174.83 ————— RS 119234.00					
(b) for 100 m lead					
Qty - 1910 m ³ from T.M.B.P - 3					
@ 130.86 ————— RS 237903					
⑤ Construction of sub grade etc.					
Qty - 2331.00 m ³ from T.M.B.P - 4					
@ 176.47 ————— RS 411352.00					

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
⑥ Construction of GSB 80-1 etc					
Qty - 1236.07 m ³ from TMB P-4					
@ 2697.17					RS 3333891.00
⑦ Construction of earth shoulders etc.					
Qty - 299.70 m ³ from TMB P-4					
@ 176.47					RS 52888.00
					4255139.00
⑧ Add 12% GST					RS 510617.00
⑨ Add 3% LWC					RS 42551.00
					4808307.00
					123600 10%
					(-) 480830.00
					4327477.00

4327477


 08/03/21
 RS 01/21

JE

Continuation