


प्रमाणित किया जाता है कि इस
पापी पुस्तक में मुद्रित एवं सौपने हेतु
ओपी विन्देश्वरी प्रसाद राम सहायक
असि पन्ना ग्रामीण कार्य विभाग कार्य
अपर प्रमंडल राजी गंज के नाम से
निर्गत किया जाता है।


कार्यपालक अधिकारी
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, कारबिदगंज
राजी गंज
महाराष्ट्र

Sch. XLV - Form No. 134

C.C. प.प. ५५०९५२ = DIVISION
M.C. ५५०९५२ = SUB-DIVISION

Measurement Book

No. ९६९

२०२०-२१

Name of officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

ABSTRACT OF COST

(1st on N/c Bill 15)

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(1/3) clearing and grubbing forest land - do - all comp.					
3.71 Hect. - wide p - 03					
@ 51133.76/ha					Rs 189706 = 00
(2/5) Construction of embankment with material local 100m - do - all comp.					
2901.76 m ³ - wide p - 14					
@ 175.22/m ³					Rs 508446 = 00
(3/6) Construction of embankment with material local 100m - do - all comp.					
4538.66 m ³ - wide p - 14					
@ 141.14/m ³					Rs 640586 = 00
(4/1) Prov. & fixing of working benchmarks - do - all comp.					
5.30 Km - wide p - 03					
@ 4175.18/Km					Rs 22128 = 00
(5/2) Prov. & fixing of reference pillars - do - all comp.					
5.30 Km - wide p - 03					
@ 1920.61/Km					Rs 10179 = 00
(6/7) Const. of sub-grade and eastern shoulder - do - all comp.					
9384.77 m ³ - wide p - 10					
2512.36 m ³ - wide p - 14					
11897.13 m ³ @ 176.86					Rs 2104126 = 00
(7/8) Construction of granular sub-base for h.R-I - do - BT portion.					

Continuation

16

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
all comp. to -				
3483.0 m ³ - note P-13				
@ 3397.84/m ³			118	34677=00
(8/13) Const. of granular sub-base for 62-1 in CC position				
do - all comp.				
375.0 m ³ - note P-14				
limit to - 327.30 m				
@ 3397.84/m ³			11, 12	113=00
CD work:				
(9/28) C/W in excavation for bench or surface - do - all comp.				
96.99 m ³ - note P-01				
149.0 m ³ - note P-02				
245.99 m ³ @ 269.32/m ³				66250=00
(10/29) prov. pcc m ¹⁵ Cont. in open bed - do - all comp.				
7.02 m ³ - note P-01				
14.80 m ³ - note P-02				
21.82 m ³ @ 5822.52/m ³			127	047=00
(11/30) prov. pcc m ²⁰ Cont. in open bed - do - all comp.				
29.45 m ³ - note P-02				
@ 6401.52/m ³			188	525=00
(12/31) prov. and laying pcc pipe HP ₂ (1x1000) - do - all s				
37.50 m ³ - note P-03				
@ 3649.49/m ³			136	856=00

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(13/33) prov. p.clin / Reinforced cement Concrete m-20 in Sub-structure - do - all comp.					
153.05 m ³ - wide p - 04					
24.73 m ³ - wide p - 10					
177.78 m ³ @ 6588.92/m ³				11,71,378 = 60	
(14/34) providing warpholes - do - all complete.					
32.140 - wide p - 10					
@ 111.73 / each				3575 = 01	
(15/35) prov. s/f / P HYSD bar Rein. in Sub-structure - do - all comp.					
0.992 MT - wide p - 09					
Limit to - 0.990 MT					
@ 47460.61 / MT				48,966 = 60	
(16/36) prov. Backfilling behind Abutment and R/Wall - do - all comp.					
18.95 m ³ - wide p - 11					
@ 3460.80 / m ³				65,582 = 60	
(17/37) providing and buying lighter material - do - all comp.					
15.44 m ³ - wide p - 11					
@ 3711.35 / m ³				57,303 = 60	
(18/38) Prov. and buying RCC m25 Concrete in Superstructure - do - all comp.					
4.40 m ³ - wide p - 12					
@ 7500.35 / m ³				33,001 = 60	
(19/39) prov. s/f / P HYSD bar Rein. in Superstructure - do - all comp.					
0.392 MT - wide p - 11					
Limit to - 0.370 MT					
@ 50645.23 / MT				18,739 = 60	

Continuation

Continuation