

MWGISD-SC-उत्तरांचल पारिस्थितिक प्रबुद्ध मंत्रालय
संवेष्टक र. होलातक संवेष्टक निर्माण एवं पंचवर्षीय
सर्व. संस्थापक मंत्रि.

Schedule XLV-Form No. 134

संयोजक नामा की संख्या - 18-SBD/2019-20

संयोजक नामा की राशि - 1.18,96,980/-

कार्य प्रारंभ करने की तिथि - 09.09.2019

कार्य पूर्ण करने की तिथि - 08.09.2020

संवेष्टक - मेसर्स निरखित प्री इंटरप्राइजेस

DIVISION

SUB-DIVISION

Measurement Book

मापी पुस्तक की संख्या - 528/2019-20

प्रमाणित किया जाता है कि
इस भाषी पुस्तक में मुद्रित रूप से
पुनर्ने है जो श्री रंजीत कुमार सहायक
अभियन्ता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य
अपर प्रमंडल कार्यालय संग्रह के नाम
से निर्गत किया जाता है।

कार्यपालक अभियन्ता
प्रामाण्य कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल - कारदियल
२०/७/१९

Sch. XLV-Form No. 134

C.C. _____ DIVISION

M.C. _____ SUB-DIVISION

Measurement Book

No. ५२३ -

२०१९-२०

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

3rd A/c Bill

24

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/W - Cont. of Road from Rampur to Bharaur Tola.					
Agreement 140 - 18 S.B. 7/mmury					
at 2019-20					
Cont. value - 10591255.00					
Maintenance wr - 1305725.00					
Total = 1,1896980.00					
Rate of Agreement - 0.45% Below					
Date of Commencement - 09/09/2019					
Time of completion - 08/09/2020					

(1/13) Continuation of S.B. Cr-2					
for Rigid Pavement - down					
G.S.B in Earthen Portion -					
1x 20.00 x 3.75 x 0.100 =					7.500
G.S.B in widening					
2x 380.00m x 0.375 x 0.10 =					28.50
G.S.B in full width 10% For					
Profile correction :-					
10% 380.00 x 3.00 x 0.100 =					11.40
Extra width at H-curve (V. at 100) =					0.97
					47.87 m ²
(2/14) P/W W.B.M Cr-3 for					
P.C.C Portion & B.T Portion					
do ——— full Gcb W/B —					

Continuation

Abstract of Cost

29

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(1/29) Excavation for drain					
do do all job wp					
61.59 m ³ qty p-10 item (1/29)					
(2/29) 94.04 m ³ qty p-13 item (13/29)					
155.63 m ³ @ 261.90/m ³ — 40759=					
(2/30) P/V P.C.C m. do all					
do job wp					
4.80 m ³ qty p-10 item (2/30)					
6.64 m ³ qty p-13 item (14/30)					
11.44 m ³ qty @ 7030.99/m ³ 80435=					
(3/35) P/V S/F/P HySD for reinforcement in substructure					
1.26 m ³ qty p-11 item (3/35)					
1.72 m ³ qty p-14 item (15/35)					
2.98 m ³ @ 69963.98/m ³ — 208493=					
(4/31) Cont. of P.C.C m. in P/wall/cut of man - door					
14.68 m ³ p-12 item (4/31)					
16.98 m ³ p-14 item (16/31)					
31.66 m ³ @ 7562.68/m ³ — 239434=					
(5/32) P/V P.C.C m. in substructure					
do do all job wp					
6.92 m ³ p-12 item (5/32)					
7.26 m ³ p-14 item (17/32)					
14.18 m ³ @ 7522.06/m ³ — 106663=					
(6/33) P/V keep holes door					

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
2-10 Nos. only P-28 mm $\frac{12}{26}$				5019=0
(a) 2509=46/Gem				
(37/26) 200m Stone (Pavement)				
6-10 Nos. only P-28 mm $\frac{13}{26}$				4088=0
(a) 681=40/Gem				
(38/28) Road marking with Hot Applied Thermoplastic Compound—down				
200-10 m ² only P-28 mm $\frac{14}{26}$				170160=
(a) 850=80/m ²				
(39/28) Road marking with Hot applied thermoplastic Compound—down				
80-10 m ² only P-28 mm $\frac{15}{26}$				76309=0
(a) 953.86/m ²				
10419389= Taken =				10419455=
less 0.45% Broker—				46888=0
10372501=				10372567=
less Previous Payment (-)				4521028=0
Amount 5.5/2000				5851539=0
29/12				5851473=
Limit on box 1010				734599=
(Com. for 1010)				
Dr. Ravi				
Chaudhary				
21/12				
21/12				

Continuation