

प्रमाणित किया जाता है कि—
इस मापी पुस्तिका में दर्शा हुआ
कुल 100 (एक सौ) पन्ना मात्र है,
जिसे सहायक अभियंता, ग्रामीण
कार्य विभाग, भगवानपुर के नाम
से निर्गत किया जाता है।

29/8/20
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमुख, पशुभा

Sch. XLV-Form No. 134

भगवानपुर DIVISION

भगवानपुर SUB-DIVISION

MMGIS के अन्तर्गत LODI से मौसम
पूरव पड़ी पत्र ।

MEASUREMENT BOOK

No. 1441

Name of Officer सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, भगवानपुर

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
2nd R/A & Final Bill					
N/a - Com ^y of road from L031 to.					
Mokram Purb Patti.					
CH-Head - mmsy (sc)					
Name of Contractor:- Pankaj Kumar					
Ward No - 20					
PO + P.S - Bhabua					
Dist - Kaimur					
Agreement No - SPD-69/2020-21					
Accepted Rate - 22.09% below					
Agreement value - R. 3270 326841/12					
D.O.C - 29.08.2020					
Date of completion - 29.05.2021					
Q/m - 15.03.21					
(1) Com ^y of embankment with					
approved material obtained					
from borrow pits - do-ell					
Qty					
Ch	Area	mean	length	Qty	
0.00	4.097	—	—	—	
50	3.76	3.93	50	196.475 m ³	
100	4.24	4.003	50	200.15	
150	4.152	4.198	50	209.90	
200	4.668	4.410	50	220.50	
250	4.336	4.502	50	225.100	
300	4.622	4.479	50	223.95	
350	4.595	4.607	50	230.425	

Continuation

ce B 1506.50 m³

Continuation

Continuation