

प्रमाणित किया जाता है
कि इस गापी प्रतिमा में दफा हुआ
कुल 100 (एक सौ) पन्ना मात्र है
जिसे सदस्य अभियंता ग्रामीण कार्य
विभाग नगर और प्रमंडल चैनपुर के
नाम से निर्गत किया जाता है।

10/8/70
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, मधुआ
10/8/70

Sch. XLV-Form No. 134

मधुआ DIVISION

चैनपुर SUB-DIVISION

MMGSY अन्तर्गत T-4 से लोचिपुर
पथ निर्माण।

MEASUREMENT BOOK

No. 1406

Name of Officer सदस्य अभियंता

आर काठ वि०, चैनपुर।

Date of first entry

Date of last entry

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
2nd - R/A & Final Bill.					
N/W -	To	To	Lodipur		
Name of contractor:-					
	Parmatma Tiwari				
	W/L - Uda.				
	P.O. & P.S. - Chenara				
	Dist - Rehtas				
CH - Head -	MMGSY (SC)				
Agreement No -	SBD - 35/2020 - 21				
Accepted Rate -	1.35% below				
Agreement value -	Rs 9567337/-				
D.O.C -	30.07.2020				
Date of Completion -	29.07.2021				
Opn -					
① Course Prinding and applying					
Primer coat -	di -	all			
Qty					
$(11 \times 30.00) \times 3.75 = 1237.50 m^2$					
$(6 \times 30.00) \times 3.75 = 675.00 m^2$					
$(4 \times 30.00) \times 3.75 = 450.00 m^2$					
$(5 \times 30.00) \times 3.75 = 562.50 m^2$					
$(3 \times 30.00) \times 3.75 = 337.50 m^2$					
$1 \times 26.00 \times 3.75 = 97.50 m^2$					
Limc road.					
$(2 \times 30.00) \times 3.75 = 225.00 m^2$					
$(3 \times 30.00) \times 3.75 = 337.50 m^2$					

Continuation
 CO Qty 3922.50 m²

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
⑨ Providing Retro reflectorised					
Traffic sign - do - etc					
Qty					
(i) 600 mm equilateral					
Triangle - 4.00 Nos -					4.00 Nos
(ii) 600 mm circular					
Qty 1.00 Nos -					1.00 Nos
(iii) 600 x 450 mm rectangular					
Qty 2.00 Nos -					2.00 Nos
(iv) 900 mm side octagonal					
Qty 1.00 Nos -					1.00 Nos
⑩ Providing R.C.C.					
Concrete m/s grade km/					
Local stone - do - etc					
(i) Ordinary km. stone					
Qty 2.00 Nos -					2.00 Nos
(ii) 200 m stone					
Qty 5.00 Nos -					5.00 Nos
⑪ Providing and fixing					
Guard stone m/s grade - do - etc					
Qty 27.00 Nos -					27.00 Nos
10.03.21					
10.03.21					

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
		B. 1	R	8823	225275
T.m B	Page no.	(19)			
Qy	27.00	Nap			
@ R	607.56	Nap		B 16	404=12
		Total R		8839	629=87
		Rounding (+) R			0=13
		Total R		8839	630=0
len. 1.35%	Below	= GR		1193	35=0
		Total R		8720	295=0
len Previous	Payment	= GR		7660	52=0
		Total R		1954	2432=0
10.03.21	10.03.21	R-E		12/3/21	

Continuation